



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Karlovy Vary, chodník Tašovice Globus“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Tašovice	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	Spis.zn:10022/SÚ/12 Č.j.: 12029/SÚ/12		Ze dne :	15.8.2012	
4. Smlouva o dílo č. : a dodatek č.1	2012-00065/ORI		Ze dne :	31.8.2012 29.10.2012	
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	3.9.2012		Ukončení dne :	31.10.2012	
Termín skutečného zahájení :	15.9.2012 (nabytí právní moci SP)			13.11.2012	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	13.11.2012		Skončeno dne :	13.11.2012	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupci zhotovitele :	Tomáš Lysák, stavbyvedoucí stavební společnosti ZISTAV s.r.o., doručovací adresa: U Hřiště 301/14, Karlovy Vary, 360 17				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění byl proveden pouze nový chodník pro pěší z městské části Tašovice směrem k OC GLOBUS.				
V rámci provádění stavebních prací bylo provedeno: Nový chodník - zemní práce- spočívající v odstranění křovin, zeminy, přípravy podkladu (jednotlivých ložných vrstev) a dodávky a montáže zahradních a silničních obrub a skládané betonové dlažby. Dále byly provedeny v úseku s velkým výškovým převýšením betonové palisády.					
Vzhledem k tomu, že stavebník dosud nemá k dispozici stavební povolení, či rozhodnutí povolení změny stavby před dokončením na novou autobusovou zastávku, která se má budovat v křižovatce ulic Sopečná – Česká, nebyla tato autobusová zastávka zatím realizována. Její realizace se může dokončit po získání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením, či pravomocného stavebního povolení na výstavbu nové autobusové zastávky v křižovatce ulic Česká a Sopečná v Tašovicích.					
8. Kapacity získané dílem:	Nový chodník pro pěší z městské části Tašovice směrem k OC GLOBUS.				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD :	1) dle původní PD nebyly realizovány dvě nové autobusové zastávky a přechod pro chodce u restaurace Pyramida 2) dle projektového dodatku č.1 nebyla realizována nová autobusová zastávka v křižovatce ulic Česká a Sopečná
Důvody změny PD :	1) rozhodnutí objednatele 2) dosud není získáno pravomocné povolení změny přemístění nové autobusové zastávky od restaurace Pyramida do křižovatky ulic Česká a Sopečná
10. Soupis vad a nedodělků :	• Dokončit terénní úpravy kolem nového chodníku
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Za vhodného počasí nejpozději však do 30.4.2013
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD bez DPH:	673 140,-Kč	Skutečná :	636 011,-Kč
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	13.11.2017
13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none">➤ atesty a certifikáty na použitý materiál při stavbě díla➤ doklad o nakládání s odpady➤ zaměření skutečného provedení stavby vč. předávacího protokolu o vkladu do DTMM K.Vary➤ stavební deník➤ protokol o statické zatěžovací zkoušce č. zkoušky 1210036➤		
14. Projektová dokumentace :			

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště :	13.11.2012	Datum skončení přejímacího řízení :	13.11.2012
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek		
19. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	Statutární město KARLOVY VARY (71)	
Za zhotovitele :	Tomáš Lysák, stavbyvedoucí stavební společnosti ZISTAV s.r.o., doručovací adresa: U Hřiště 301/14, Karlovy Vary, 360 17		