

ZÁPIS

z kontrolního dne č.2 (**KD 2**) na stavbě označené jako: "**Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar**", který se konal dne 4. června 2013 (úterý) od 9:00 hod. na odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

- 1/1 Zástupce zhotovitele se obrátil ve věci **založení stavby** cyklostezky na zástupce objednatele, vyjádřil pochybnosti o vhodnosti zemin v místě stavby ve vztahu k projektovaným konstrukčním vrstvám. Za tím účelem přizval na dnešní jednání geologa Ing. Karla Pichla. Pomocí rypadla vyhloubil zhotovitel za přítomnosti účastníků KD 1 ve vybraném místě (na břehu pod parkovištěm katastrálního úřadu) sondu hloubky cca 0.75 m, bez odběru vzorku. Přítomní se shodli, že pro ověření projektovaného založení a provedení stavby bude vhodné vyhloubit po celé délce trasy cyklostezky **sondy s odběrem vzorků zemin**, jejich rozbořem a návrhem (posouzením) založení stavby geologem; sondy ve vzájemné vzdálenosti cca 100 m – dle místních podmínek určí geolog; zajistí zhotovitel. Před zahájením prací zašle zhotovitel objednateli cenovou nabídku na provedení geolog průzkumu s návrhem (posouzením) založení stavby.
Poznámka: při výskytu vody v hloubené sondě hloubení ukončit.
Posouzení vhodnosti zemin pro založení stavby lze očekávat v délce cca 14 dní, do vyřešení založení stavby nebude zhotovitel provádět práce na založení stavby v úseku (staničení) 0,250 – 0,550 km; v tomto úseku se očekává nevhodné podloží pro založení stavby.
KD 2 – sondy provedeny, vzorky odebrány, čeká se na výsledek.
- 1/2 Objednatel orientačně prověří na stavebním úřadě, případně u zástupce **OD Kaufland**, zda jsou z tohoto OD vedeny **odpadní vody** do řeky Ohře (místo, dimenze potrubí), T: do příštího KD.
KD 2 – na SÚ jednáno telefonicky s p. Ladislavou Plachou, neuvědomuje si, že by z OD Kaufland byly vedeny odpadní vody do řeky Ohře; V OD Kaufland jednáno telefonicky s jeho ředitelem a p.Svobodou, neví o žádných odpadních vodách vedených z OD Kaufland do řeky Ohře.
- 1/3 Zhotovitel předá objednateli zprávu o provedení řádné **revize projektové dokumentace** včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – viz ustanovení článku II. odst. 2.2. písm. (b) uzavřené smlouvy o dílo; T: do příštího KD.
KD 2 – zhotovitel provedl uvedenou revizi a předal objednateli tabulku se zjištěnými nedostatky, tabulka tvoří přílohu tohoto zápisu. Zjištěné nedostatky: chybějící obrubník v soupisu prací; nesprávná výměra pro odstranění pařezů; chybějící spojovací plastové kolíky pro betonové tvarovky opěrné zdi; dle názoru zhotovitele chybějící vhodný materiál do násypů. Ústní upozornění: pochybnosti o návrhu založení stavby, projektovaných konstrukčních vrstvách, návrhu opěrné zdi – viz body 1/1, 2/2 tohoto zápisu.
Řešení: prokazatelně chybějící materiál v soupisu prací (obrubníky, kolíky) zhotovitel dodá (fakturace dle ujednání v SOD); odstranění pařezů – fakturováno bude dle skutečnosti a dle ujednání v SOD; o vhodném materiálu bude společně jednáno po výsledcích rozborů z odebraných vzorků.
- 1/4 Pod oplocením katastrálního úřadu byl zjištěn **septik** s neúplným potrubím pro odvod vod z tohoto septiku do řeky Ohře, není podchyceno v projektové dokumentaci. V současné době

voda ze septiku vytéká do stavby cyklostezky a rozmáčí terén. Projektant zajistí nabídku na zaměření septiku, zajistí návrh technického řešení pro odvod vod do řeky Ohře. Vlastní těleso septiku se nachází mimo trasu cyklostezky.

KD 2 – projektant nabídku zajistil, objednatel objednal zaměření s T: do 14.6.2013, následně projektant zpracuje technické řešení.

Nové úkoly a informace.

- 2/1 Vzhledem k vytrvalým deštům a následné povodni na řece Ohři, kdy došlo zaplavení částí stavby a rozmočení zemin, **přerušil** zhotovitel až do odvolání **provádění stavby**. Fotografie povodně tvoří přílohu tohoto zápisu. Objednatel s přerušением stavebních prací souhlasí.
- 2/2 Zástupce zhotovitele vyjádřil **pochybnosti o návrhu konstrukčních vrstev** cyklostezky ve vztahu k zeminám vyskytujícím se v místě stavby; vyjádřil **pochybnosti o návrhu a založení opěrné zdi**.
Objednatel bude situaci řešit se zhotovitelem a projektantem po výsledcích rozborů zemin.

Příští kontrolní den se bude konat dne 11. června 2013 od 9:00 hod. v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- tabulka se zjištěnými rozpory v projektové dokumentaci a soupisu prací s výkazem výměr (označena nadpisem „ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR“)
- fotografie povodně

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing. Jan Procházka, Pontika s.r.o.
- Ing. Ivan Chromeček, technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní



