

VL [signature]

ZÁPIS

o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

V Karlových Varech dne 31. října 2013

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:

„Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar“

Datum zahájení převjímacího řízení: 31. října 2013

Datum ukončení převjímacího řízení: 31. října 2013

Místo stavby: pozemky parcelního č. 414/1 v katastrálním území Tuhnice, parc.č. 19/2, 20/2, 34/1, 34/6, 37, 38/1, 41/2, 41/3, 80/36, 102/1, 102/54, 539 v katastrálním území Dvory, parc. č. 496/21, 499/2, 500/1, 503/3, 503/4, 503/7 v katastrálním území Rybáře, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary.

Smlouva o dílo (SOD):

ze dne 10. května 2013, číslo smlouvy objednatele: 2013 – 00012/ORI ve znění dodatku č.1 ze dne 20.9.2013. V rámci vyúčtování ceny za provedení díla se očekává uzavření dodatku č.2 SOD.

Údaje o tom, zda se jedná o předání celého díla podle smlouvy nebo o část díla.

Technický popis předmětu díla nebo jeho dokončené a předávané části (po stavebních a provozních souborech).

Jedná se o předání-převzetí celého díla.

Stručný popis provedeného díla (předmět předání – převzetí):

Jednalo se o výstavbu „na zelené louce“ nového úseku cyklostezky podél řeky Ohře v intravilánu města Karlovy Vary, který je součástí národní cyklotrasy č.6. Délka budovaného úseku je cca 626,8 m o základní šířce stezky 3,50 m plus krajnice vlevo 0,75 m a plus krajnice vpravo 0,50 m; povrch živičný. Součástí stavby je přemostění Chodovského potoka ocelovou svařovanou příhradovou lávkou délky 25,73 m s dolní mostovkou, jejíž pochozí část tvoří dubové fošny tl. 6 cm.

Seznam stavebních objektů:

SO 101 - Cyklostezka

SO 201 - Lávka přes Chodovský potok

SO 202 - Opěrná zeď v km 0,408 58 – 0,539 30

SO 301 - Odvodnění plochy u budovy katastrálního úřadu

(SO 401 - Veřejné osvětlení, není předmětem předání – převzetí, bylo budováno v rámci samostatné veřejné zakázky)

SO 701 – Oplocení

(SO 801 – Vegetační úpravy, není předmětem předání – převzetí, prováděla Správa lázeňských parků, p.o. na základě samostatné smlouvy o dílo)

[signature]

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní 10, Praha, PSČ 113 19, IČ: 45274924

Objednatel: Město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20,
IČ: 00254657, zástupce objednatele ve věcech technických: ing.František
Kocourek

Stavební povolení: vydal Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města
Karlovy Vary, spis.zn.: 4391/SÚ/12/Geb ze dne 22.10.2012.

Projektová dokumentace :

označení projektové dokumentace: „KARLOVY VARY – CYKLOSTEZKA OHŘE, ÚSEK
KAUFLAND - INTERSPAR“, zpracovaná společností PONTIKA s.r.o., adresa: Sportovní 4,
360 09 Karlovy Vary, datum: 04/2010, číslo zakázky 2010 - 07

Doba plnění podle smlouvy o dílo:	do 31. října 2013
Datum skutečného dokončení prací:	31. října 2013 (s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla)
Nabídková cena : (nabídková cena neobsahuje rezervu)	9.419.583,00 Kč bez DPH
Skutečná cena za provedení díla :	ke dni předání a převzetí díla nebyla vyčíslena

Jako součást díla zhotovitel předává a objednatel přebírá následující dokumentaci a doklady:

Samostatný seznam předávaných dokladů tvoří přílohu tohoto zápisu.

Odchytky od projektové dokumentace a jejich důvody:

Stručný popis odchylek od projektové dokumentace s jejich zdůvodněním je uveden v příloze
tohoto zápisu.

**Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při prohlídce
provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění:**

Samostatný seznam tvoří přílohu tohoto zápisu.

**Dohoda o zajištění vstupu pracovníků zhotovitele a o provozních podmínkách
potřebných pro odstranění vad a nedodělků:**

Nebyla sepsána vzhledem k tomu, že dokončená stavba je volně přístupná.

**Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného
stavu:**

Záruční doba

je sjednána v SOD, čl. XI. odst.11.1., činí 60 měsíců ode dne řádného provedení díla
zhotovitelem. Řádným provedením díla se rozumí provedení díla bez vad a nedodělků. Dílo
obsahuje vady a nedodělky (nebránící jeho užívání). Počátek běhu záruční doby nastane po
odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem.

Kvalita:

Zhotovitel prohlašuje, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, ujednáním s objednatelem, právním předpisům, a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

Objednatel akceptuje kvalitu provedeného díla.

Další ujednání popř. vyjádření účastníků:

Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svoje náklady další případné vady a nedodělky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a budou se vztahovat k provedenému dílu dle výše uvedené smlouvy o dílo.

Závěr:

Oprávnění, níže podepsaní zástupci zhotovitele, předávají předmět díla (resp. jeho výše uvedenou část) a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přejímají / nepřejímají.

Zdůvodnění:

Přílohy:

- seznam předávaných dokladů
- stručný popis odchylek od projektové dokumentace a jejich zdůvodnění
- soupis drobných vad a nedodělků nebránících užívání stavby a termíny jejich odstranění

Skončeno a podepsáno 31. října 2013

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
------------------	--------	--------

Zástupci zhotovitele:

Michal Sakař

hlavní stavbyvedoucí

EUROVIA
EUROVIA CS, a.s.
Úděstevny zavod oblast Čechy zapad
zavod Karlovy Vary
Sadlovská 7, 360 02 Karlovy Vary

Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka:

Ing. František Kocourek

technik odboru investic

Zástupce projektanta, autorský dozor:

Ing. Jan Procházka

autorský dozor

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

K O N E C

V Karlových Varech dne 9. dubna 2014

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:

„Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar“

ZÁPIS

o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání stavby.

Zhotovitel odstranil ke dni 9. dubna 2014 drobné vady a nedodělky nebránící užívání stavby označené jako: „Cyklostezka podél Ohře. Od Kauflandu po Interspar“, zjištěné při předání a převzetí uvedeného díla dne 31. října 2013.

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



Ing. František Kocourek
za objednatele



Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí
za zhotovitele

Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar
Přehled fakturace spol. EUROVIA CS, a.s.

č.f.a	č.f.a		částka bez DPH v Kč	částka včetně DPH v Kč
1	16VQM	68000150	1 297 528,24	1 570 009,17
2	166S7	68000185	2 205 188,23	2 668 277,76
3	15RBU	68000206	1 697 954,86	2 054 525,38
4	14KZ8	68000265	1 683 771,39	2 037 363,38
5	14KYD	68000264	765 586,38	926 359,52
SOUČET			7 650 029,10	9 256 535,21

Jistina 5%	462 826,76
-------------------	-------------------

F.Kocourek, 6.5.2014



Stavba: Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar
KOMENTÁŘ k celkové fakturované částce za provedení díla a k výši finanční jistiny

V Karlových Varech dne 13. května 2014

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 10. května 2013 smlouvu o dílo ve znění dodatku č.1 ze dne 20.9.20123 a dodatku č.2 ze dne 6.12.2013 na provedení stavby označené jako: „Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar“ (dále jen „smlouva“). Podle ustanovení článku V. odst. 5.1. smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení díla ve výši **9 263 595,00 Kč včetně DPH**, cena za provedení díla bez DPH 7 655 864,00 Kč.

Podle ustanovení článku XX. odst. 20.1.1.:

K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle článku XI. smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut vážících se k zajištění závazků z poskytnuté záruky, jakož i k zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z poskytnuté záruky, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: 3545274924, částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z celkové ceny díla (souhrn fakturovaných dílčích plnění a fakturované konečné částky) včetně daně z přidané hodnoty, jako finanční záruku (jistotu) za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to nejpozději do dne splatnosti konečné faktury, viz čl. V odst. 5.4. smlouvy. O dobu prodloužení zhotovitele se splněním závazku ke složení „jistoty“ se prodlužuje termín splatnosti konečné faktury.

Podle ustanovení článku XX. odst. 20.2.1.:

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že závazek zhotovitele k poskytnutí finanční záruky (jistoty) ve smyslu článku XX. odst. 20.1. smlouvy, tedy jistota ve výši odpovídající 5% z celkové ceny díla, včetně daně z přidané hodnoty, jak je tato definována v čl. XX. odst. 20.1.1. smlouvy, může být nahrazen tím, že zhotovitel nejpozději do dne splatnosti jistoty dle čl. XX. odst. 20.1.1. předá objednateli bankovní záruku, resp. záruční listinu vystavenou bankou ve smyslu a za podmínek upravených smlouvou (dále jen „Bankovní záruka za záruku“).

Při konečném vyúčtování prací a dodávek za provedení díla zhotovitelem zůstala u stavebního objektu SO 101 – Cyklostezka nevyúčtována částka 7.059,04 Kč včetně DPH. Tuto částku nebyl zhotovitel oprávněn účtovat.

Celková cena díla **9 263 595,00 Kč včetně DPH** tak bude o uvedenou částku nižší, tj. bude činit 9.256.535,96 Kč včetně DPH a cena za provedení díla tímto bude objednatelem zhotoviteli plně uhrazena.

Poznámka: haléřová částka celkové ceny díla neodpovídá součtu fakturovaných částek z dílčích daňových dokladů, viz příložený přehled fakturace spol. EUROVIA CS, a.s.

Finanční jistota podle ustanovení článku XX. odst. 20.1.1. smlouvy činí:


$9.256.535,96 \times 0,05 = 462.826,798$ Kč, po haléřovém vyrovnání **462.827,00 Kč**.

Příloha: Přehled fakturace spol. EUROVIA CS, a.s.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



Ing. František Kocourek
technik odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Karlovy Vary



Michal Sakař