

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

Zápis z kontrolního dne 3.6.2014

Přítomni:

Ing. Kocourek – objednatel
Ing. Houdek
Roman Maleček – uživatel
Ing. Nasler
Ing. Rýdl – zhotovitel
Ing. Plachý – TDI

Po prohlídce staveniště bylo dohodnuto následující:

- 1/ Provizorní připojení stavby na el. energii z objektu treninkové haly po dohodě s Ing. Houdkem zaj. zhotovitel
- 2/ Provizorní napojení stavby na vodu z bazénového centra po dohodě s Ing. Houdkem zaj. zhotovitel
- 3/ Kanalizace splašková: Prověřit a určit provizorní napojovací bod. zaj. Ing. Kocourek
- 4/Dokumentaci ZOV (Zásady organizace výstavby) objednatel předá zhotoviteli zaj. ing. Kocourek
- 5/ Dokumentaci ke stavebnímu povolení + vyjádření správců sítí + dotřených orgánů předá objednatel zhotoviteli a TDI elektronicky zaj. ing. Kocourek
- 6/ Dokumentaci pro provedení stavby dodá objednatel uživateli elektronicky zaj. Ing. Kocourek
- 7/ Pozvat na příští kontrolní den zástupce projektanta stavby zaj. ing. Kocourek, ing. Plachý
- 8/ Příští kontrolní den se koná 18. 6. 2014 v 9,00 hod na staveništi.
Prosím o poskytnutí zázemí v bazénovém centru

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR, KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480