

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.10

Zápis z kontrolního dne 19.8.2014

Přítomni:

Petr Nasler – zhotovitel
 František Kocourek – objednatel
 Vojtěch Plachý – TDI
 Zdeněk Houdek – KV Arena
 Daniel Rejman – zhotovitel
 Josef Janů – VK KV
 Petr Deraha – koordinátor BOZP

Schválen zápis z minulého KD9 bez protinávrhů, doplnění.

Kontrola posledního zápisu:

2/1 ZOV (Zásady organizace výstavby)

Doložit předání ornice SLPKV zaj. zhotovitel. Ornice předána SLP K.Vary zápisem ve SD. Doložit předávací protokol. **SPLNĚNO** Doklad uložen u zhotovitele. TDS + objednatel obdrží protokol elektronicky

Doložit uložení výkopku na skládce zaj. zhotovitel **SPLNĚNO** důležité doložit vážní listky, přehled potvrdit ukládající firmou

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel pro srpen. Prosím o termíny 09,10/2014 **TRVÁ** předat seznam na září 2014

5/6 Odsouhlasit organigram projektu KV zaj. objednatel, TDI

Ze strany objednatele organigram je nezávazný dokument. Nemá podporu ve smluvních ujednáních mezi jednotlivými účastníky stavby. Organigram připomínkován e-mail z 18.7.2014 (odes. Ing. Kocourek)

Organigram doplněn na KD a znovu předán o odsouhlasení objednateli **TRVÁ**6/1 opravit oplocení stavby u bazénového centra **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**

6/3 Dotazy na projektanta:

Dotazy projednány viz samostatný protokol

7/1 TDS požaduje dokumentaci k jednotlivým pilotám. Tzn. prověření vytěžené zeminy geologem, doložení použitého betonu, protokol piloty zaj. zhotovitel **SPLNĚNO**

7/2 TDS požaduje od geologa potvrzení předpokladu o vlastnostech zeminy oproti geologickému průzkumu pro projekt. TDS dále požaduje potvrzení stvrzení projektanta o správnosti a způsobu založení objektu haly. zaj. projektant + geolog **SPLNĚNO**

8/3 Provozovatel žádá prověření možnosti dodat výtah od fi. SCHINDLER. Jsou dodavatelé výtahů v celém areálu KV Areny. **TRVÁ**

9/2 Přidat do adresáře zástupce zhotovitele:

Daniel Rejman – stavbyvedoucí

mob.: 724 822 602

e-mail.: drejman@ohlzs.cz **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

10/1 1.9. – 21.9.2014 zastupuje koordinátora BOZP:

Kristina Dostálová mob.: +420 774 425 618

e-mail: kristina_dostalova@centrum.cz

10/2 Objednatel požaduje přesné určení kotevního systému sloupků v hrací ploše a jejich přesné vyznačení ve výkresu výztuže základové desky. zaj. zhotovitel, projektant

Příští kontrolní den se koná v úterý 26. srpna 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480



