

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.11

Zápis z kontrolního dne 26.8.2014

Přítomni:

Petr Nasler – zhotovitel
 Marek Rýdl – zhotovitel
 Daniel Rejman – zhotovitel
 Josef Janů – VK KV
 František Kocourek – objednatel
 Vojtěch Plachý – TDI
 Zdeněk Houdek – KV Arena
 Zdeněk Pelinka – projektant

Schválen zápis z minulého KD10 bez protinávrhů, doplnění.

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

TRVÁ předat seznam na září 2014 **SPLNĚNO**

5/6 Odsouhlasit organigram projektu KV zaj. zhotovitel

Ze strany objednatele organigram je nezávazný dokument. Nemá podporu ve smluvních ujednáních mezi jednotlivými účastníky stavby. **TRVÁ**

6/1 opravit oplocení stavby u bazénového centra **SPLNĚNO**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**

Vzhledem k nezměněné situaci v časovém postupu prací na všech úsecích stavby vzniká

KRIZOVÝ STAV

Objednatel požaduje jasný a detailní přehled časového plnění stavby – zpracování detailního harmonogramu, jakým způsobem zhotovitel dožene časové zpoždění výstavby. zaj. zhotovitel T: 2.8.2014

Prodloužení lhůty oproti SOD je pro objednatele neakceptovatelný !!!

6/3 Dotazy na projektanta:

Dotazy projednány viz samostatný protokol

8/3 Provozovatel žádá prověření možnosti dodat výtah od fi. SCHINDLER. Jsou dodavatelé výtahů v celém areálu KV Areny. **TRVÁ**

10/1 1.9. – 21.9.2014 zastupuje koordinátora BOZP:

Kristina Dostálová mob.: +420 774 425 618 e-mail: kristina_dostalova@centrum.cz **TRVÁ**

10/2 Objednatel požaduje přesné určení kotevního systému sloupků v hrací ploše a jejich přesné vyznačení ve výkresu výztuže základové desky. zaj. zhotovitel, projektant

Ing. Janů (koordinační skupina) předá kontakt na výrobce systému kotvení sloupků zhotoviteli (viz hala Chodov)

Objednatel (koordinační skupina) předloží závazné rozvržení hrací plochy T: 2.9.2014

Projektant vyznačí při spolupráci se zhotovitelem rozmístění kotvení sloupků v ploše hrací plochy T: 9.9.2014

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

11/1 Překopy zásobovací komunikace – harmonizace se stavbou CZB

Rozhodnutí odboru dopravy magistrátu o záborech plochy na zásobovací komunikaci stavby bude po vydání předloženo zhotoviteli. V případě uzavření komunikace stavba bude zásobována z druhé strany areálu KV Areny.

11/2 V těchto dnech probíhá basketbalový turnaj v KV Areně. Objednatel upozorňuje zhotovitele na úklid komunikace u haly od projíždějící mechanizace. Vlivem deště je komunikace znečištěna bahnem! zaj. zhotovitel

11/3 Napojení dešťové kanalizace z areálu CZB do Š01. Projektant zdravotní části PD předložil řešení odvodu dešťové vody z areálu CZB. V šachtě Š01 bude nutno vybudovat napojení z CZB. Technické řešení nutno prověřit. zaj.: zhotovitel

Příští kontrolní den se koná v úterý 2. září 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

