

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

## kontrolní den č.12

Zápis z kontrolního dne 2.9.2014

Přítomni:

Martin Štěřík – geolog  
 Miroslava Molnárová – projektant pro ČEZ  
 Zdeněk Pelinka – projektant  
 Marek Rýdl – zhotovitel  
 Petr Nasler – zhotovitel  
 Zdeněk Houdek – KV Arena  
 Vojtěch Plachý – TDI  
 Josef Janů – VK KV  
 František Kocourek – objednatel

Schválen zápis z minulého KD11 bez protinávrhů, doplnění.

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

TRVÁ

5/6 Odsouhlasit organigram projektu KV zaj. zhotovitel TRVÁ

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel. TRVÁ

Vzhledem k nezměněné situaci v časovém postupu prací na všech úsecích stavby vzniká

## KRIZOVÝ STAV

Objednatel požaduje jasný a detailní přehled časového plnění stavby – zpracování detailního harmonogramu, jakým způsobem zhotovitel dožene časové zpoždění výstavby. zaj. zhotovitel T: 2.8.2014

Prodloužení lhůty oproti SOD je pro objednatele neakceptovatelný !!!

Byl předložen nový harmonogram řešící časové souvislosti a vazby výstavby jednotlivých objektů

SPLNĚNO

6/3 Dotazy na projektanta:

Dotazy projednány viz samostatný protokol Bod bude zrušen. Dotazy jsou projednávány vždy po skončení KD dle samostatné dokumentace.

8/3 Provozovatel žádá prověření možnosti dodat výtah od fi. SCHINDLER. Jsou dodavatelé výtahů v celém areálu KV Areny. TRVÁ

10/1 1.9. – 21.9.2014 zastupuje koordinátora BOZP:

Kristina Dostálová mob.: +420 774 425 618 e-mail: [kristina.dostalova@centrum.cz](mailto:kristina.dostalova@centrum.cz) TRVÁ

10/2 Objednatel požaduje přesné určení kotevního systému sloupků v hrací ploše a jejich přesné vyznačení ve výkresu výztuže základové desky. zaj. zhotovitel, projektant

Ing. Janů (koordináční skupina) předá kontakt na výrobce systému kotvení sloupků zhotoviteli (viz hala Chodov)

Objednatel (koordináční skupina) předloží závazné rozvržení hrací plochy T: 2.9.2014 TRVÁ T: 9.9.2014

Projektant vyznačí při spolupráci se zhotovitelem rozmístění kotvení sloupků v ploše hrací plochy T: 9.9.2014 TRVÁ Vyznačí zhotovitel v prováděcí dokumentaci zákl. desky.

Objednatel dále určí systém osazení košů pro basketbal. Zhotovitel + projektant posoudí doplnění ocel. konstrukce a statické dopady

T: ihned zajistí ing. Janů, Maleček

11/1 Překopy zásobovací komunikace – harmonizace se stavbou CZB

Rozhodnutí odboru dopravy magistrátu o záborech plochy na zásobovací komunikaci stavby bude po vydání předloženo zhotoviteli. V případě uzavření komunikace stavba bude zásobována z druhé strany areálu KV Areny. **SPLNĚNO** Termíny uzavírek předány zhotoviteli

11/2 V těchto dnech probíhá basketbalový turnaj v KV Areně. Objednatel upozorňuje zhotovitele na úklid komunikace u haly od projíždějící mechanizace. Vlivem deště je komunikace znečištěna bahnem! zaj. zhotovitel **SPLNĚNO**

11/3 Napojení dešťové kanalizace z areálu CZB do Š01. Projektant zdravotní části PD předložil řešení odvodu dešťové vody z areálu CZB. V šachtě Š01 bude nutno vybudovat napojení z CZB. Technické řešení nutno prověřit. zaj.: zhotovitel

Dotazy na projektanta – část kanalizace (ing. Forejt):

a) navrhnout nově šachtu ŠO 1 dle nových podmínek

b) dořešit a odsouhlasit napojení 2ks venk. žlabů do zatrubnění potoka z areálu CZB

Projedná a zajistí TDS

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

12/1 Projekt rozvodu VN

Pro ČEZ zajišťuje M.Molnárová, Montprojekt a.s., Plynářská 2, 360 01 Karlovy Vary

mob.: 606 642 878, e-mail.: [molnarova@montprojekt.cz](mailto:molnarova@montprojekt.cz)

Termín dokončení PD 31.12.2014 (přislíben)

Termín realizace: do dokončení výstavby haly duben – květen 2014

Upozornění na nutnost koordinace lhůty výstavby s výstavbou haly!

Zasílat zaměření skut, provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice).

12/2 Po deštích 31.8.2014 provede zhotovitel další zkoušky na únosnost základové spáry pod deskou. Výsledky oznámí zhotovitel projektantovi a geologovi a navrhnou další postup.

12/3 Po dobu dovolené (do 18.9.2014) geologa zastupuje RNDr. Vylita

12/4 Prověřit realizaci lajnování hřišť (dodávka zhotovitele nebo připravit dodatek k SOD)

12/5 Předloženy varianty pohledových tvárnic. Projektant schválí barvu (šedivá x červená)

Příští kontrolní den se koná v úterý 9. září 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

