

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.14

Zápis z kontrolního dne 16.9.2014

Přítomni:

Marek Rýdl – zhotovitel
 František Kocourek – objednatel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Petr Nasler - zhotovitel
 Roman Maleček – KV Arena

Schválen zápis z minulého KD13 bez protinávrhů, doplnění.
 Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

TRVÁ říjen 2014

5/6 Odsouhlasit organigram projektu KV zaj. zhotovitel **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**
 Vzhledem k nezměněné situaci v časovém postupu prací na všech úsecích stavby vzniká

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

Dle krizového harmonogramu mají započít práce na objektu zatrubnění. **NESPLNĚNO**

8/3 Provozovatel žádá prověření možnosti dodat výtah od fi. SCHINDLER. Jsou dodavatelé výtahů v celém areálu KV Areny. **TRVÁ**

10/1 1.9. – 21.9.2014 zastupuje koordinátora BOZP:

Kristina Dostálová mob.: +420 774 425 618 e-mail: kristina_dostalova@centrum.cz **TRVÁ**

10/2 Objednatel požaduje přesné určení kotevního systému sloupků v hrací ploše a jejich přesné vyznačení ve výkresu výztuže základové desky. zaj. zhotovitel, projektant **TRVÁ**

Ing. Janů (koordinační skupina) předá kontakt na výrobce systému kotvení sloupků zhotoviteli (viz hala Chodov) **TRVÁ NESPLNĚNO**

Objednatel (koordinační skupina) předloží závazné rozvržení hrací plochy T: 2.9.2014 T: 9.9.2014 **SPLNĚNO** Ing. Janů zašle elektronicky účastníkům stavby **NEZASLÁNO**

Projektant vyznačí při spolupráci se zhotovitelem rozmístění kotvení sloupků v ploše hrací plochy T: 9.9.2014 Zhotovitel vyznačí v prováděcí dokumentaci zákl. desky. **TRVÁ**

Objednatel dále určí systém osazení košů pro basketbal. Zhotovitel + projektant posoudí doplnění ocel. konstrukce a statické dopady **TRVÁ** Systém osazení košů předán.

11/3 Napojení dešťové kanalizace z areálu CZB do Š01. Projektant zdravotní části PD předložil řešení odvodu dešťové vody z areálu CZB. V šachtě Š01 bude nutno vybudovat napojení z CZB.

Dotazy na projektanta – část kanalizace (ing. Forejt):

a) navrhnout nově šachtu Š0 1 dle nových podmínek **SPLNĚNO**

b) dořešit a odsouhlasit napojení 2ks venk. žlabů do zatrubnění potoka z areálu CZB

Projedná a zajistí TDS **SPLNĚNO** osadit odbočku do zatrubnění 600/200 schválit písemně projektantem (ing. Forejt, ing. Pelinka)

12/1 Projekt rozvodu VN

Zasílat zaměření skut. provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice). **TRVÁ**

12/2 Po deštích 31.8.2014 provede zhotovitel další zkoušky na únosnost základové spáry pod deskou. Výsledky oznámí zhotovitel projektantovi a geologovi a navrhnu další postup. **SPLNĚNO** protokoly budou předány objednateli **Poslední zkoušky ZS + předání proběhne tento týden.**

12/3 Po dobu dovolené (do 18.9.2014) geologa zastupuje RNDr. Vylita **TRVÁ**

12/4 Provéřit realizaci lajnování hřišť (dodávka zhotovitele nebo připravit dodatek k SOD) **TRVÁ** není v SOD

12/5 Předloženy varianty pohledových tvárnic. Projektant schválí barvu (šedivá x červená) **SPLNĚNO** červená Zdivo rezné se spárováním, barva spáry? Zhotovitel prověří u Architekta stavby.

13/1 Provéřit nutnost vyznačení hřiště na tenis na hrací ploše. Připravenost pro sloupky sítě provést. zaj. Ing. Janů **TRVÁ**

13/2 30.9.2014 proběhne jednání o koordinaci slaboproudých rozvodů v hale a areálu KV Areny. Prosím o přítomnost na KD příslušného projektanta. Zaj. projektant, provozovatel

13/3 Schválena prováděcí dokumentace základové desky. Zhotovitel předloží 1 paré v listinné podobě k parafě projektantovi. Zaj. Zhotovitel **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

14/1 Schválena výrobní dokumentace PREFA + monolit kce. Zhotovitel předloží 1 paré v listinné podobě k parafě projektantovi.

Příští kontrolní den se koná v úterý 23. září 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

