

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.15

Zápis z kontrolního dne 23.9.2014

Přítomni:

Marek Rýdl – zhotovitel
 František Kocourek – objednatel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Petr Nasler - zhotovitel
 Roman Maleček – KV Arena
 Zdeně Pelinka - projektant

Schválen zápis z minulého KD14 bez protinávrhů, doplnění.
 Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

TRVÁ říjen 2014 **SPLNĚNO**

5/6 Odsouhlasit organigram projektu KV zaj. zhotovitel **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**

Vzhledem k nezměněné situaci v časovém postupu prací na všech úsecích stavby vzniká

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

Dle krizového harmonogramu mají započít práce na objektu zatrubnění. **SPLNĚNO**

Dle krizového harmonogramu 37 týden – dokončení izolací + ochranná vrstva betonu **NESPLNĚNO**

Dle krizového harmonogramu 38 týden – zahájení prací na žlb zákl. desce **NESPLNĚNO**

8/3 Provozovatel žádá prověření možnosti dodat výtah od fi. SCHINDLER. Jsou dodavatelé výtahů v celém areálu KV Areny. **TRVÁ**

10/2 Objednatel požaduje přesné určení kotevního systému sloupků v hrací ploše a jejich přesné vyznačení ve výkresu výztuže základové desky. zaj. zhotovitel, projektant **TRVÁ** V místě kotvení sloupků v hrací ploše vynechat betonáž zákl. desky 600/600mm.

Ing. Janů (koordináční skupina) předá kontakt na výrobce systému kotvení sloupků zhotoviteli (viz hala Chodov) **TRVÁ NESPLNĚNO**

Objednatel (koordináční skupina) předloží závazné rozvržení hrací plochy **SPLNĚNO** Ing. Janů zašle elektronicky účastníkům stavby **ZASLÁNO**

Projektant vyznačí při spolupráci se zhotovitelem rozmístění kotvení sloupků v ploše hrací plochy Zhotovitel vyznačí v prováděcí dokumentaci zákl. desky. **TRVÁ**

Objednatel dále určí systém osazení košů pro basketbal. Zhotovitel + projektant posoudí doplnění ocel. konstrukce a statické dopady Systém osazení košů předán. **SPLNĚNO** předán zhotoviteli,

objednateli doplněný statický výpočet pro zavěšení a provoz basketbalové konstrukce košů.

Projektant si vyměňuje souhlas s konečným osazením sklopné konstrukce košů (statické přetížení ocelové konstrukce zastřešení haly) Projektant předá zhotoviteli změny v OK (místa kotevních bodů)

Konstrukce sklápění košů není v SOD. Dodá KV Arena. Objednatel souhlasí s technickým řešením.

11/3 Napojení dešťové kanalizace z areálu CZB do Š01. Projektant zdravotní části PD předložil řešení odvodu dešťové vody z areálu CZB. V šachtě Š01 bude nutno vybudovat napojení z CZB.

osadit odbočku do zatrubnění 600/200 schválit písemně projektantem (ing. Forejt, ing. Pelinka) **TRVÁ**

12/1 Projekt rozvodu VN

Zasílat zaměření skut. provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice). **TRVÁ**

12/4 Provéřit realizaci lajnování hřišť (dodávka zhotovitele nebo připravit dodatek k SOD) **TRVÁ** není v SOD, Zhotovitel předloží nabídku na lajnování a barvení ploch chřišť. Koordinační skupina (ing. Janů, Maleček) určí barevné řešení lajnování a plochy hřišť dle vzorníku RAL.

12/5 Předloženy varianty pohledových tvárnic. Projektant schválí barvu (šedivá x červená) **SPLNĚNO** červená Zdivo režné se spárováním, barva spáry? Zhotovitel prověří u Architekta stavby. Zdivo režné z tvárnic + spáry budou přetřeny barvou, barevnost tvárnic je nepodstatná.

13/1 Provéřit nutnost vyznačení hřiště na tenis na hrací ploše. Připravenost pro sloupky sítě provést. zaj. Ing. Janů **TRVÁ** Hřiště na tenis nebude na ploše vyznačeno. Kotevní sloupky pro síť osadit.

13/2 30.9.2014 proběhne jednání o koordinaci slaboproudých rozvodů v hale a areálu KV Areny. Prosím o přítomnost na KD příslušného projektanta. Zaj. projektant, provozovatel

13/3 Schválena prováděcí dokumentace základové desky. Zhotovitel předloží 1 paré v listinné podobě k parafě projektantovi. Zaj. Zhotovitel **TRVÁ**

14/1 Schválena výrobní dokumentace PREFA + monolit kce. Zhotovitel předloží 1 paré v listinné podobě k parafě projektantovi. **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

15/1 Zjištěny početní chyby v rozpočtu část Architektonicko-stavební řešení, pol. č. 29 – 34. Oprava nebude mít vliv na celkovou cenu díla dle SOD. Objednatel vzal na vědomí a souhlasí s opravou.

15/2 Zásobování stavby probíhá částečně komunikací kolem haly KV Areny. Upozornění pro zhotovitele, že používat tuto komunikaci pro zásobování stavby Haly pro míčové sporty nemá povolenou mimo termín úplné uzavírky komunikace za tréninkovou halou z důvodu stavebních prací pro stavbu CZB.

Komunikace je dnes silně znečištěna, zhotovitel zajistí úklid.

15/3 Předloženy návrhy cenových dodatků č. 1 – 4. Budou projednány mezi TDS a zhotovitelem

15/4 Předána odsouhlasená smlouva na provizorní dodávku vody na pro stavbu mezi zhotovitelem a VaK K.Vary.

Příští kontrolní den se koná v úterý 30. září 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

