

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

## kontrolní den č.16

Zápis z kontrolního dne 30.9.2014

Přítomni:

Petr Deraha – koordinátor BOZP

Petr Nasler – zhotovitel

Marek Rýdl – zhotovitel

Zdeněk Houdek – KV Arena

Zdeněk Pelinka - projektant

František Kocourek – objednatel

Vojtěch Plachý – TDS

Roman Maleček – KV Arena

Schválen zápis z minulého KD15 bez protinávrhů, doplnění.

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

říjen 2014 **SPLNĚNO**5/6 Odsouhlasit organigram projektu KV zaj. zhotovitel **SPLNĚNO**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**

Vzhledem k nezměněné situaci v časovém postupu prací na všech úsecích stavby vzniká

**KRIZOVÝ STAV TRVÁ**

Dle krizového harmonogramu 37 týden – dokončení izolací + ochranná vrstva betonu 40 týden **NESPLNĚNO**

Dle krizového harmonogramu 38 týden – zahájení prací na žlb zákl. desce 40 týden konec **NESPLNĚNO**

Zatrubnění 40 týden konec **NESPLNĚNO**

8/3 Provozovatel žádá prověření možnosti dodat výtah od fi. SCHINDLER. Jsou dodavatelé výtahů v celém areálu KV Areny. **SPLNĚNO**

10/2 Objednatel požaduje přesné určení kotevního systému sloupků v hrací ploše a jejich přesné vyznačení ve výkresu výztuže základové desky. zaj. zhotovitel, projektant V místě kotvení sloupků v hrací ploše vynechat betonáž zákl. desky 600/600mm. 16 bodů, vyznačeno na samostatném výkresu **SPLNĚNO**

Ing. Janů (koordinační skupina) předá kontakt na výrobce systému kotvení sloupků zhotoviteli (viz hala Chodov) **ZRUŠENO** zaj. projektant

11/3 Napojení dešťové kanalizace z areálu CZB do Š01. Projektant zdravotní části PD předložil řešení odvodu dešťové vody z areálu CZB. V šachtě Š01 bude nutno vybudovat napojení z CZB.

osadit odbočku do zatrubnění 600/200 schválit písemně projektantem (ing. Forejt, ing. Pelinka) **TRVÁ** urgovat zápis do SD ing. Forejt

12/1 Projekt rozvodu VN

Zasílat zaměření skut. provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice). **TRVÁ**

12/4 Prověřit realizaci lajnování hřišť **TRVÁ** není v SOD, Koordinační skupina (ing. Janů, Maleček) určí barevné řešení lajnování a plochy hřišť dle vzorníku RAL. Zhotovitel po té předloží nabídku na lajnování a barvení ploch chřišť.

13/2 30.9.2014 proběhne jednání o koordinaci slaboproudých rozvodů v hale a areálu KV Areny. Prosím o přítomnost na KD příslušného projektanta. Zaj. projektant, provozovatel

Jednání zrušeno pro nepřítomnost specializovaného projektanta. Projektant vyřeší požadavky provozovatele na systém provozu slaboproudů. Před provedením nutno schválit objednatelem.

13/3 Schválena prováděcí dokumentace základové desky. Zhotovitel předloží 1 paré v listinné podobě k parafě projektantovi. Zaj. Zhotovitel **SPLNĚNO**

14/1 Schválena výrobní dokumentace PREFA + monolit kce. Zhotovitel předloží 1 paré v listinné podobě k parafě projektantovi. **SPLNĚNO**

15/2 Komunikace je dnes silně znečištěna, zhotovitel zajistí úklid. **SPLNĚNO**

15/3 Předloženy návrhy změnových listů č. 1 – 4. Budou projednány mezi TDS a zhotovitelem **TRVÁ**

15/4 Předána odsouhlasená smlouva na provizorní dodávku vody na pro stavbu mezi zhotovitelem a VaK K.Vary. Zhotovitel předá potvrzenou smlouvu objednateli **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

16/1 Provozovatel požaduje intenzitu osvětlení hrací plochy 1.000 lx. Projektant posoudí stávající návrh a možnost zvýšení intenzity z projektovaných 750 lx na 1.000 lx.

Příští kontrolní den se koná v úterý 7. října 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

