

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.17

Zápis z kontrolního dne 7.10.2014

Přítomni:

Petr Deraha – koordinátor BOZP
 Petr Nasler – zhotovitel
 Marek Rýdl – zhotovitel
 Zdeněk Houdek – KV Arena
 Zdeněk Pelinka - projektant
 František Kocourek – objednatel
 Vojtěch Plachý – TDS

Schválen zápis z minulého KD16 bez protinávrhů, doplnění.
 Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel říjen 2014 **SPLNĚNO**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**
 Vzhledem k nezměněné situaci v časovém postupu prací na všech úsecích stavby vzniká

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

Dle krizového harmonogramu 37 týden – dokončení izolací + ochranná vrstva betonu 40 týden **NESPLNĚNO**

Dle krizového harmonogramu 38 týden – zahájení prací na žlb zákl. desce 40 týden konec **NESPLNĚNO**
 Zatrubnění 40 týden konec **NESPLNĚNO**

Zhotovitel předloží nové termíny dokončení úseků stavby:

PREFA + ocelová konstrukce

Střecha + fasáda

11/3 Napojení dešťové kanalizace z areálu CZB do Š01. Projektant zdravotní části PD předložil řešení odvodu dešťové vody z areálu CZB. V šachtě Š01 bude nutno vybudovat napojení z CZB. osadit odbočku do zatrubnění 600/200 schválit písemně projektantem (ing. Forejt, ing. Pelinka) **TRVÁ**
 urgovat zápis do SD ing. Forejt

12/1 Projekt rozvodu VN

Zasílat zaměření skut. provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice). **TRVÁ**

12/4 Koordinační skupina (ing. Janů, Maleček) určí barevné řešení lajnování a plochy hřišť dle vzorníku RAL. Zhotovitel po té předloží nabídku na lajnování a barvení ploch chřišť. **TRVÁ**

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompatibilní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhne koordinační jednání (cca do 14 dnů). Zhotovitel předloží změnový list na zajištění přenosu dat mezi halou a KV Arenou.

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí projektant.

15/3 Předloženy návrhy změnových listů č. 1 – 4. Budou projednány mezi TDS a zhotovitelem **TRVÁ**
 Termín předložení objednateli 31.10.2014

15/4 Předána odsouhlasená smlouva na provizorní dodávku vody na pro stavbu mezi zhotovitelem a VaK K.Vary. Zhotovitel předá potvrzenou smlouvu objednateli **TRVÁ**

16/1 Provozovatel požaduje intenzitu osvětlení hrací plochy 1.000 lx. Projektant posoudí stávající návrh a možnost zvýšení intenzity z projektovaných 750 lx na 1.000 lx. **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

17/1 Projektant předá detail zadání pro výběr zhotovitele konstrukce košů na basketbal včetně statického posouzení. Zařízení na sklápění košů není předmětem SOD, hradí KV Arena.

17/2 Navrženy změny v úpravě výztuže v hlavě pilot a návaznost na základovou desku. Návrh zapsat do stavebního deníku. Zhotovitel předloží směrové a výškové zaměření pilot. (DWG, PDF) pro posouzení návazností na kce PREFA.

17/3 Hala bude využívána jen pro míčové sporty. Hala není pro pořádání kulturních akcí bez větších zásahů do konstrukcí vhodná.

17/4 Zhotovitel předloží k potvrzení protokoly zakrývaných konstrukcí (izolace proti vodě, podkladní betony atd.)

17/5 Zhotovitel předloží aktualizovaný seznam subdodavatelů k odsouhlasení.

Příští kontrolní den se koná v úterý 14. října 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,00 hod.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

