

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

### kontrolní den č.18

Zápis z kontrolního dne 14.10.2014

Přítomni:

František Kocourek – objednatel  
 Marek Rýdl – zhotovitel  
 Petr Nasler – zhotovitel  
 Zdeněk Houdek – KV Arena  
 Josef Janů – VK KV  
 Vojtěch Plachý – TDS

Schválen zápis z minulého KD17 bez protinávrhů, doplnění.  
 Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

listopad 2014 **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**  
 Vzhledem k nezměněné situaci v časovém postupu prací na všech úsecích stavby vzniká

### **KRIZOVÝ STAV TRVÁ**

Dle krizového harmonogramu 37 týden – dokončení izolací + ochranná vrstva betonu 40 týden 42 týden **SPLNĚNO**

Dle krizového harmonogramu 38 týden – zahájení prací na žlb zákl. desce 40 týden konec 43 týden **NESPLNĚNO**

Zatrubnění 43 týden **konec NESPLNĚNO** chybí vtokový objekt, zásypy

Zhotovitel předložil nové termíny dokončení úseků stavby:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Zastřešení haly:    | 27. ledna 2014   |
| zákl. žlb deska:    | 22. října 2014   |
| PREFA:              | 8. prosince 2014 |
| monolity:           | 8. prosince 2014 |
| ocelová konstrukce: | 15. ledna 2014   |
| oplaštění, fasáda:  | 6. března 2014   |

Z uvedeného vyplývá, že zhotovitel nesplní původní dohodu o uzavření objektu na zimní měsíce. Objekt nebude možno temperovat a práce uvnitř objektu budou závislé na počasí, čímž bude docházet k dalšímu zpoždování lhůt výstavby a snižování kvality prováděného díla.

Objednatel nesouhlasí s dalším posunutím termínů dokončení dílčích částí stavby. Objednatel důrazně vyzývá zhotovitele ke krokům, které zajistí plnění původních termínů dle SOD. Objednatel vyzývá zhotovitele k předložení opatření vedoucí k zrychlení výstavby haly a dodržování termínů dle SOD.

11/3 osadit odbočku do zatrubnění 600/200 **SPLNĚNO** schválit písemně projektantem (ing. Forejt, ing. Pelinka) urgovat zápis do SD ing. Forejt **TRVÁ**

12/1 Projekt rozvodu VN

Zasílat zaměření skut. provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice). **TRVÁ**

Požadavek projektanta rozvodu VN (p. Molnářová st. deník 9.10.2014): Vchod do místnosti č. 1.18 – část odběratele musí být z jiné místnosti. Část ČEZu musí být samostatná a nelze jí procházet do části odběratele.

Žádám projektanta o vyřešení vzniklého požadavku.

12/4 Koordinační skupina (ing. Janů, Maleček) určí barevné řešení lajnování a plochy hřišť dle vzorníku RAL. Zhotovitel po té předloží nabídku na lajnování a barvení ploch chřišť. **TRVÁ**

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompaktilní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhne koordinační jednání (cca do 14 dnů). Zhotovitel předloží změnový list na zajištění přenosu dat mezi halou a KV Arenou.

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí projektant. **TRVÁ**

15/3 Předloženy návrhy změnových listů č. 1 – 4. Budou projednány mezi TDS a zhotovitelem **TRVÁ**  
**Termín předložení objednateli 31.10.2014**

15/4 Předána odsouhlasená smlouva na provizorní dodávku vody na pro stavbu mezi zhotovitelem a VaK K.Vary. Zhotovitel předá potvrzenou smlouvu objednateli **TRVÁ**

16/1 Provozovatel požaduje intenzitu osvětlení hrací plochy 1.000 lx. Projektant posoudí stávající návrh a možnost zvýšení intenzity z projektovaných 750 lx na 1.000 lx. **TRVÁ**

17/1 Projektant předá detail zadání pro výběr zhotovitele konstrukce košů na basketbal včetně statického posouzení. Zařízení na sklápění košů není předmětem SOD, hradí KV Arena. **TRVÁ**

17/2 Navrženy změny v úpravě výztuže v hlavě pilot a návaznost na základovou desku. Návrh zapsat do stavebního deníku. Zhotovitel předloží směrové a výškové zaměření pilot. (DWG, PDF) pro posouzení návazností na kce PREFA. **TRVÁ**

17/3 Hala bude využívána jen pro míčové sporty. Hala není pro pořádání kulturních akcí bez větších zásahů do konstrukcí vhodná. **INFO PŘEDÁNO, SPLNĚNO**

17/4 Zhotovitel předloží k potvrzení protokoly zakrývaných konstrukcí (izolace proti vodě, podkladní betony atd.) **TRVÁ**

17/5 Zhotovitel předloží aktualizovaný seznam subdodavatelů k odsouhlasení. **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

18/1 Vybavení haly

Koordinační skupina po dohodě předloží návrh vybavení haly. Dotaz na projektanta: zda je ochoten spolupracovat a zpracovat dokumentaci vybavení haly s finančním propočtem. Schválený seznam + návrh peněz předložit objednateli ke schválení.

Příští kontrolní den se koná v úterý 21. října 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 11,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
 Krušnohorská 737/10  
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
 IČ: 280 42 395  
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

