

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.2

Zápis z kontrolního dne 18.6.2014

Přítomni:

Ing. Kocourek – objednatel
P. Nasler - zhotovitel
Ing. Rýdl – zhotovitel
Ing. Houdek - uživatel
Roman Maleček – uživatel
Ing. Plachý – TDI
M.Bokota – GP CZB
Ing. Janů – VK K.Vary
Ing. Pelinka - GP

kontrola posledního zápisu:

- 1/1 Provizorní připojení stavby na el. energii z objektu treninkové haly po dohodě s Ing. Houdkem zaj. zhotovitel - TRVÁ
- 1/2 Provizorní napojení stavby na vodu z bazénového centra po dohodě s Ing. Houdkem zaj. zhotovitel – TRVÁ
- 1/3 Kanalizace splašková: Provéřít a určit provizorní napojovací bod. zaj. Ing. Kocourek - TRVÁ
Po dohodě s Ing. Houdkem prosím o vstřícnost se zajištěním soc. zázemí pro THP pracovníky
- 1/4 Dokumentaci ZOV (Zásady organizace výstavby) objednatel předá zhotoviteli zaj. ing. Kocourek – NESPLNĚNO – Dokumentace nebyla vypracována
- 1/5 Dokumentaci ke stavebnímu povolení + vyjádření správců sítí + dotřených orgánů předá objednatel zhotoviteli a TDI elektronicky zaj. ing. Kocourek – SPLNĚNO, PŘEDÁNO
- 1/6 Dokumentaci pro provedení stavby dodá objednatel uživateli elektronicky zaj. Ing. Kocourek - SPLNĚNO, PŘEDÁNO
- 1/7 Pozvat na příští kontrolní den zástupce projektanta stavby zaj. ing. Kocourek, ing. Plachý - SPLNĚNO, PŘEDÁNO
- 1/8 Příští kontrolní den se koná 18. 6. 2014 v 9,00 hod na staveništi.
Prosím o poskytnutí zázemí v bazénovém centru - SPLNĚNO

Po prohlídce staveniště bylo dohodnuto následující:

- 2/1 ZOV (Zásady organizace výstavby)
 - zemina z výkopu bude okamžitě odvážena
 - zemina pro zpětné zásypy bude uložena na pozemku za objektem novostavby haly (směrem k železnici)
 - objednatel prověří možnost okamžité uložení přebytečné ornice mimo staveniště (SLP KV)
 - ornice potřebná k sadovým úpravám stavby bude uložena na pozemku za objektem novostavby haly (směrem k železnici)
- 2/2 Zástupce zhotovitele bude účasten předání staveniště sousední stavby „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“
- 3/2 Západní hranice staveniště je osa vodního toku. V rámci zatrubnění toku hranice staveniště posunu o cca 3m za osu toku.
- 4/2 Pozvat pravděpodobného zástupce zhotovitele sousední stavby „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ na příští kontrolní den.

5/2 Předána dokumentace pro provedení stavby „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ zástupci zhotovitele

6/2 Zhotovitel předá harmonogram výstavby na příštím KD

7/2 Plán BOZP pozvat koordinátora BOZP na KD

Příští kontrolní den se koná v úterý 24. června 2014 v 9,00 hod.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Krušnohorská 737/10

360 05 Karlovy Vary, Rybáře

IČ: 280 42 395

Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480