

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

### kontrolní den č.20

Zápis z kontrolního dne 4.11.2014

Přítomni:

František Kocourek – objednatel  
 Roman Maleček – KV Arena  
 Marek Rýdl – zhotovitel  
 Petr Nasler – zhotovitel  
 Petr Deraha – koordinátor BOZP  
 Zdeněk Houdek - uživatel  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 Zdenek Pelinka - projektant

Schválen zápis z minulého KD19 bez protinávrhů, doplnění.

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

**TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**  
 Vzhledem k nezměněné situaci v časovém postupu prací na všech úsecích stavby vzniká

### **KRIZOVÝ STAV TRVÁ**

Objednatel nesouhlasí s dalším posunutím termínů dokončení dílčích částí stavby. Objednatel důrazně vyzývá zhotovitele ke krokům, které zajistí plnění původních termínů dle SOD. Objednatel vyzývá zhotovitele k předložení opatření vedoucí k zrychlení výstavby haly a dodržování termínů dle SOD. **TRVÁ**

Předložen aktualizovaný harmonogram plnění jednotlivých oddílů stavby

11/3 osadit odbočku do zatrubnění 600/200 **SPLNĚNO** schválit písemně projektantem (ing. Forejt, ing. Pelinka) urgovat zápis do SD ing. Forejt **TRVÁ**

12/1 Projekt rozvodu VN

Zasílat zaměření skut. provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice). **TRVÁ zatrubnění**

Požadavek projektanta rozvodu VN (p. Molnářová st. deník 9.10.2014): Vchod do místnosti č. 1.18 – část odběratele musí být z jiné místnosti. Část ČEZu musí být samostatná a nelze jí procházet do části odběratele.

přístup do m.č. 1.18 přes m.č. 1.17. Zámečnický výrobek ozn. ZV/11 bude proveden bez dveří. Prosím o zápis zhotovitele do SD + žádost o stvrzení projektantem. **TRVÁ** Zhotovitel předloží návrh změnového listu **SPLNĚNO**

12/4 Koordinační skupina (ing. Janů, Maleček) určí barevné řešení lajnování a plochy hřišť dle vzorníku RAL. Zhotovitel po té předloží nabídku na lajnování a barvení ploch chřišť. **SPLNĚNO** Žádám objednatele o označení barev dle vzorníku RAL, shodné s barevným řešením na Bazénovém centru.

**TRVÁ** Zaj. p. Maleček

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompaktilní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhne koordinační jednání (cca do 14 dnů). Zhotovitel předloží změnový list na zajištění přenosu dat mezi halou a KV Arenou.

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí projektant. **TRVÁ**

Dle info zhotovitele bude použit systém JC. Uživatel požaduje systém SIEMENS z důvodu již používaného systému v areálu KV Areny. Oba systémy kompaktní. Provéřit možnost a vhodnost jiného systému z hlediska projektanta a servisu. Konečné řešení nutno schválit objednatelem!

15/3 Předloženy návrhy změnových listů č. 1 – 4. Budou projednány mezi TDS a zhotovitelem Termín předložení objednateli 31.10.2014 **TRVÁ**

16/1 Provozovatel požaduje intenzitu osvětlení hrací plochy 1.000 lx. Projektant posoudí stávající návrh a možnost zvýšení intenzity z projektovaných 750 lx na 1.000 lx. **TRVÁ**

17/1 Projektant předá detail zadání pro výběr zhotovitele konstrukce košů na basketbal včetně statického posouzení. Zařízení na sklápění košů není předmětem SOD, hradí KV Arena. **SPLNĚNO S PODMÍNKOU**. ( Bude to pro nabídku stačit?) Data předána v poptávkovém řízení. **TRVÁ**

17/2 Navrženy změny v úpravě výztuže v hlavě pilot a návaznost na základovou desku. Návrh zapsat do stavebního deníku. Zhotovitel předloží směrové a výškové zaměření pilot. (DWG, PDF) pro posouzení návazností na kce PREFE. Piloty - jejich pozice schválit projektantem **SPLNĚNO** zapsat do stavebního deníku **TRVÁ**

18/1 Vybavení haly

Koordinační skupina po dohodě předloží návrh vybavení haly. Dotaz na projektanta: zda je ochoten spolupracovat a zpracovat dokumentaci vybavení haly s finančním propočtem. Schválený seznam + návrh peněz předložit objednateli ke schválení. **TRVÁ** Projektant dokumentaci pro výběr. řízení provede, iniciovat jednání s vyřešením požadavků uživatele. zaj. projektant, p. Maleček

19/1 V koordinaci s vedlejší stavbou CZB připravit realizaci vodovodní přípojky od řádu k vodoměrné šachtě. Termín v týdnu od 27.10.2014 **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

20/1 bednění monolit. konstrukcí neopírat o sloupy PREFE, při práci ve výškách používat prostředky OOPP

20/2 Nedostatečný počet průchodek pod komunikací pro vedení teplovodu do haly z energocentra. Provéřit možnost protlaku. Zaj. zhotovitel

Příští kontrolní den se koná v úterý 11.11. 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

**Atelier stavebního inženýrství s.r.o.**  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

