

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.21

Zápis z kontrolního dne 11.11.2014

Přítomni:

František Kocourek – objednatel

Petr Nasler – zhotovitel

Marek Rýdl – zhotovitel

Zdenek Pelinka - projektant

Zdeněk Houdek - uživatel

Jan Karvánek – zhotovitel

Roman Maleček – KV Arena

Vojtěch Plachý – TDS

Schválen zápis z minulého KD20 bez protinávrhů, doplnění.

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

TRVÁ

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**
Vzhledem k nezměněné situaci v časovém postupu prací na všech úsecích stavby vzniká

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

Objednatel nesouhlasí s dalším posunutím termínů dokončení dílčích částí stavby. Objednatel důrazně vyzývá zhotovitele ke krokům, které zajistí plnění původních termínů dle SOD. Objednatel vyzývá zhotovitele k předložení opatření vedoucí k zrychlení výstavby haly a dodržování termínů dle SOD. **TRVÁ**

Předložen doplněný a zpřesněný aktualizovaný harmonogram plnění jednotlivých oddílů stavby. Zhotovitel zašle objednateli v el. formátu

11/3 osadit odbočku do zatrubnění 600/200 **SPLNĚNO** schválit písemně projektantem (ing. Forejt, ing. Pelinka) urgovat zápis do SD ing. Forejt **SPLNĚNO**

12/1 Projekt rozvodu VN

Zasílat zaměření skut. provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice). **TRVÁ** zatrubnění, horkovod

Požadavek projektanta rozvodu VN (p. Molnářová st. deník 9.10.2014): Vchod do místnosti č. 1.18 – část odběratele musí být z jiné místnosti. Část ČEZu musí být samostatná a nelze jí procházet do části odběratele.

přístup do m.č. 1.18 přes m.č. 1.17. Zámečnický výrobek ozn. ZV/11 bude proveden bez dveří. Prosím o zápis zhotovitele do SD + žádost o stvrzení projektantem. **TRVÁ** Projektant posoudí z hlediska hranice pož. úseku

12/4 Koordinační skupina (ing. Janů, Maleček) určí barevné řešení lajnování a plochy hřišť dle vzorníku RAL. Zhotovitel po té předloží nabídku na lajnování a barvení ploch chřišť. **SPLNĚNO** Žádám uživatele o označení barev dle vzorníku RAL, shodné s barevným řešením na Bazénovém centru. **TRVÁ** Zaj. p. Maleček

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompaktní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhne koordinační jednání (cca do 14 dnů). Zhotovitel předloží změnový list na zajištění přenosu dat mezi halou a KV Arenou. Přenos dat mezi KV Arenou a halou je v PD. V PD chybí začlenění dat (vizualizace) z Haly pro míčové sporty do systému KV Areny.

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí projektant. **TRVÁ**
 Dle info zhotovitele bude použit systém JC. Uživatel požaduje systém SIEMENS z důvodu již používaného systému v areálu KV Areny. Oba systémy kompaktní. Prověřit možnost a vhodnost jiného systému z hlediska projektanta a servisu. Konečné řešení nutno schválit objednatel! Prodloužen termín o týden pro další jednání s potenciálním subdodavatelem systému.

Zhotovitel předloží systémové řešení EPS projektantovi pro projednání s HZS K.Vary

15/3 Předloženy návrhy změnových listů č. 1 – 4. Budou projednány mezi TDS a zhotovitelem Termín předložení objednateli 31.10.2014 **SPLNĚNO** Nutno předložit přesně dle požadavků odboru strategií a dotací MM KV.

16/1 Provozovatel požaduje intenzitu osvětlení hrací plochy 1.000 lx. Projektant posoudí stávající návrh a možnost zvýšení intenzity z projektovaných 750 lx na 1.000 lx. **TRVÁ** Rada města KV schválila zadání pro projektanta a změnu v SOD k zajištění zvýšení intenzity osvětlení hrací plochy.

17/1 Projektant předá detail zadání pro výběr zhotovitele konstrukce košů na basketbal včetně statického posouzení. Zařízení na sklápění košů není předmětem SOD, hradí KV Arena. **SPLNĚNO S PODMÍNKOU.** (Bude to pro nabídku stačit?) Data předána v poptávkovém řízení. **SPLNĚNO** Výslednou nabídku předložit projektantovi k posouzení a schválení nároků na nosnou konstrukci košů. Zaj. Maleček

17/2 Navrženy změny v úpravě výztuže v hlavě pilot a návaznost na základovou desku. Návrh zapsat do stavebního deníku. Zhotovitel předloží směrové a výškové zaměření pilot. (DWG, PDF) pro posouzení návazností na kce PREFA. Piloty - jejich pozice schválit projektantem **SPLNĚNO** zapsat do stavebního deníku **TRVÁ**

18/1 Vybavení haly

Koordinační skupina po dohodě předloží návrh vybavení haly. Dotaz na projektanta: zda je ochoten spolupracovat a zpracovat dokumentaci vybavení haly s finančním propočtem. Schválený seznam + návrh peněz předložit objednateli ke schválení. **TRVÁ** Projektant dokumentaci pro výběr. řízení provede, iniciovat jednání s vyřešením požadavků uživatele. zaj. projektant, p. Maleček Jednání proběhne po KD

20/2 Nedostatečný počet průchodek pod komunikací pro vedení teplovodu do haly z energocentra. Prověřit možnost protlaku. Zaj. zhotovitel **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

21/1 Souběh sítí – horkovod, drenáže. Možno provést nad sebou, mezi jednotlivým vedením provést pískový podsyp, práce mohou pokračovat.

21/2 Geologická situace. Geolog potvrdil nevhodnost použití výkopku pro nosné zásypy. Specifikace, výkazy výměr předloží zhotovitel pro posouzení a nové řešení projektantovi a objednateli.

21/3 Změna montáže tepelné izolace fasády z dle PD 150+40mm na 190mm. Projektant, objednatel souhlasí.

21/4 VZT jednotky. Navržené zhotovitelem odsouhlaseny AD s upozorněním na souvislosti (energetická náročnost, přípojovací podmínky)

21/5 Opěrné monolit stěny – výrobní dokumentace odsouhlasená AD, podepsat konečné výkresy AD. Naskenovat do PDF formátu.

21/6 Projektant předložil doplněné řešení římsy budovy. Zhotovitel posoudí souvislosti s nabídkou v SOD.

22/7 Výrobní dokumentace ocel. konstrukce – stř. vazníků. Zhotovitel předloží konečnou verzi objednateli a projektantovi k odsouhlasení

Příští kontrolní den se koná v úterý 18.11. 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 11,30 hod.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

