

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.23

Zápis z kontrolního dne 25.11.2014

Přítomni:

František Kocourek – objednatel
 Zdenek Pelinka - projektant
 Jan Karvánek – zhotovitel
 Petr Nasler – zhotovitel
 Zdeněk Houdek - uživatel
 Roman Maleček – KV Arena
 Vojtěch Plachý – TDS
 Marek Rýdl - zhotovitel

Schválen zápis z minulého KD22
 Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

TRVÁ

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby.

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

Objednatel nesouhlasí s dalším posunutím termínů dokončení dílčích částí stavby.

Práce probíhají dle aktualizovaného harmonogramu

12/1 Projekt rozvodu VN

Zasílat zaměření skut. provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice). TRVÁ zatrubnění, horkovod předat projektantovi ve formátu DWG

12/4. Zhotovitel po té předloží nabídku na lajnování a barvení ploch chřišť. TRVÁ fasáda šedivá - RAL7038, červená - RAL3016 vzhledem k technologickým možnostem výrobce odsouhlasena barevnost fasády RAL 7032, RAL 7000.

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompaktilní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhne koordinační jednání (cca do 14 dnů). Přenos dat mezi KV Arenou a halou je v PD. V PD chybí začlenění dat (vizualizace) z Haly pro míčové sporty do systému KV Areny. Zhotovitel prověří požární ucpávky u kabelu do velína KV Areny. Po určení zhotovitele předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny TRVÁ

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí projektant. TRVÁ Podmínky napojení EPS na centrální pult zjistí objednatel z titulu majitele.

Dle info zhotovitele bude použit systém SIEMENS. Zhotovitel předloží systémové řešení EPS projektantovi pro projednání s HZS K.Vary POŽADAVEK ZRUŠEN

16/1 Provozovatel požaduje intenzitu osvětlení hrací plochy 1.000 lx. Projektant předloží doplnění projektu zvýšení intenzity osvětlení. T. 1 týden v 12/2014

17/1 Zařízení na sklápění košů není předmětem SOD, hradí KV Arena. Výslednou nabídku předložit projektantovi k posouzení a schválení nároků na nosnou konstrukci košů. Zaj. Maleček **SPLNĚNO** Nabídka však neobsahuje technické řešení – vyžádat doplnění zaj. Maleček TRVÁ

18/1 Vybavení haly

Koordinační skupina + projektant po dohodě předloží návrh vybavení haly.. Schválený seznam + návrh peněz předložit objednateli ke schválení. TRVÁ Projektant dokumentaci pro výběr. řízení

provede Specifikace vybavení bude zakreslena do zjednodušené PD, kterou zašle projektant uživateli, koordináční skupině. Urgence vybavení haly od koordináční skupiny. **TRVÁ**

20/2 Nedostatečný počet průchodek pod komunikací pro vedení teplovodu do haly z energocentra. Protlaký 2x 250 provést, zhotovitel předloží návrh změnového listu **SPLNĚNO** návrh změnového listu odsouhlasit TDS

21/1 Souběh sítí – horkovod, dešťová kanalizace. Možno provést nad sebou, mezi jednotlivým vedením provést pískový podsyp, práce mohou pokračovat. Zapsat do SD se schválením uživatele. **SPLNĚNO**

21/2 Geologická situace. Geolog potvrdil nevhodnost použití výkopku pro nosné zásypy. Specifikace, výkazy výměr předloží zhotovitel pro posouzení a nové řešení **SPLNĚNO** Projektant posoudí, kontrola výkazu výměr

21/5 Opěrné monolit stěny – výrobní dokumentace odsouhlasená AD, podepsat konečné výkresy AD. **SPLNĚNO** Naskenovat do PDF formátu. **TRVÁ** zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**

21/6 Projektant předložil doplněné řešení římsy budovy. Zhotovitel posoudí souvislosti s nabídkou v SOD. **SPLNĚNO** návrh změnového listu kontrola TDS. Zaslát v el. podobě projektantovi, objednateli

22/7 Výrobní dokumentace ocel. konstrukce – stř. vazníků. Zhotovitel předloží konečnou verzi objednateli **TRVÁ** a projektantovi k odsouhlasení **TRVÁ**

23/1 Uživatel prověří možnost navýšení kapacity diváků haly (u p. Charouzkové z hlediska požárních předpisů) **TRVÁ**

23/2 Zhotovitel předložil návrh řešení retenční nádrže, žádost o odsouhlasení AD **ODSOUHLASENO** zapsat do SD

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

24/1 Ze strany uživatele předložen návrh na propojení kanceláří (m.č.2.16, 2.17) žádám o souhlas projektanta

24/2 Ze strany uživatele předložen návrh na osazení soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce. (m.č. 1.35)) žádám o souhlas projektanta

24/3 Odstávka topení pro napojení horkovodu k hale:

topení středa 22,00 – čtvrtek

TUV příští týden dle dohody

24/4 Překlady ve zděných příčkách provést z U tvárnic + výztuž + beton. Pohledově schodné se zdivem

24/5 Zhotovitel požaduje stanovisko AD (schválení) předloženého typu odlučovače ropných látek

24/6 Projektant zpřesní detaily v provedení fasádního pláště dle požadavku zhotovitele

Příští kontrolní den se koná v úterý 2.12. 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

