

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.25

Zápis z kontrolního dne 9.12.2014

Přítomni:

František Kocourek – objednatel
 Jan Karvánek – zhotovitel
 Marek Rýdl – zhotovitel
 Zdeněk Pelinka - projektant
 Josef Janů – VK K.Vary
 Roman Maleček – KV Arena
 Zdeněk Houdek - uživatel
 Petr Nasler – zhotovitel
 Vojtěch Plachý – TDS

Schválen zápis z minulého KD24 s připomínkou

Od zápisu č. 21 jsou špatně číslovány body v zápisech z kontrolních dnů. Správné číslování je napraveno a označeno fialovou barvou

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

TRVÁ

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

Práce neprobíhají dle aktualizovaného harmonogramu

Jedná se o objekty:

Zatrubnění	do 14.11.2014	bude příští týden
Izolace proti vodě	do 28.11.2014	bude po zásypech na jižní straně
Monolity	do 8.12.2014	zpoždění
PREFA	do 26.11.2014	zpoždění
Ocelová konstrukce	zač. 24.11.2014	zpoždění

12/1 Projekt rozvodu VN

Zasílat zaměření skut. provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice). TRVÁ zatrubnění, horkovod předat projektantovi ve formátu DWG TRVÁ

12/4. Zhotovitel předloží nabídku na lajnování a barvení ploch hřišť. TRVÁ T.: do 15.1.2014

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompaktní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhne koordinační jednání (cca do 14 dnů). **SPLNĚNO** Předat výsledek jednání objednateli Přenos dat mezi KV Arenou a halou je v PD. V PD chybí začlenění dat (vizualizace) z Haly pro míčové sporty do systému KV Areny. Zhotovitel prověří požární ucpávky u kabelu do velínu KV Areny. Po určení zhotovitele předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny TRVÁ

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí projektant. TRVÁ Podmínky napojení EPS na centrální pult zjistí objednatel z titulu majitele. TRVÁ

16/1 Provozovatel požaduje intenzitu osvětlení hrací plochy 1.000 lx. Projektant předloží doplnění projektu zvýšení intenzity osvětlení. T. 1 týden v 12/2014 **prodlouženo TRVÁ**

Zhotovitel předloží návrh změnového listu – svítidla osazena kvalitnější mřížkou. + 24 svítidel TRVÁ
Projektant doloží výpočet intenzity osvětlení hrací plochy s použitím svítidel dle PD s kvalitnější mřížkou. + 24 svítidel + ovládání TRVÁ

17/1 Zařízení na sklápění košů není předmětem SOD, hradí KV Arena. Výslednou nabídku předložit projektantovi k posouzení a schválení nároků na nosnou konstrukci košů. Zaj. Maleček SPLNĚNO
Nabídka však neobsahuje technické řešení – vyžádat doplnění zaj. Maleček TRVÁ

18/1 Vybavení haly

Koordinační skupina + projektant po dohodě předloží návrh vybavení haly.. Schválený seznam + návrh peněz předložit objednateli ke schválení. TRVÁ Vybavení haly není předmětem PD. Objednatel prověří způsob financování. TRVÁ Sportovní vybavení, zavěšení košů zajišťuje KV Arena

20/2 Nedostatečný počet průchodek pod komunikací pro vedení teplovodu do haly z energocentra. Protlaky 2x 250 provést, zhotovitel předloží návrh změnového listu SPLNĚNO návrh změnového listu odsouhlasit TDS TRVÁ

21/2 Geologická situace. Na návrh zhotovitele geolog potvrdil nevhodnost použití výkopku pro nosné zásypy. Specifikace, výkazy výměr předloží zhotovitel pro posouzení a nové řešení SPLNĚNO
Projektant: rozdělit nosné a nenosné zásypy. Nosné zásypy navrženy z hutněné lomové prosivky, nenosné zásypy z vhodného výkopku. Zhotovitel předloží doplnění změnového listu ke schválení projektanta, TDS, objednatele

21/5 Opěrné monolit stěny – výrobní dokumentace odsouhlasená AD, podepsat konečné výkresy AD. SPLNĚNO Naskenovat do PDF formátu. SPLNĚNO zhotovitel předloží návrh změnového listu TRVÁ

21/6 Projektant předložil doplněné řešení římsy budovy. Zhotovitel posoudí souvislosti s nabídkou v SOD. SPLNĚNO návrh změnového listu kontrola TDS. TRVÁ Zaslát v el. podobě projektantovi, objednateli SPLNĚNO

21/7 Výrobní dokumentace ocel. konstrukce – stř. vazníků. Zhotovitel předloží konečnou verzi objednateli a projektantovi k odsouhlasení . t: příští KD SPLNĚNO Prosím o odsouhlasení AD

22/1 Uživatel prověří možnost navýšení kapacity diváků haly (u p. Charouzkové z hlediska požárních předpisů) TRVÁ

23/1 Ze strany uživatele předložen návrh na propojení kanceláří (m.č.2.16, 2.17) žádám o souhlas projektanta ODSOUHLASENO Vznikne kancelář, zazdít 1x dveře, přizpůsobit elektroinstalaci. Zhotovitel předloží objednateli návrh na schválení změny v PD + návrh změnového listu.) TRVÁ
Předložit oficiální žádost o změnu v PD. zaj. uživatel SPLNĚNO

23/2 Ze strany uživatele předložen návrh na osazení soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce. (m.č. 1.35) žádám o souhlas projektanta, možno zrušit invalidní WC v soc. zázemí m.č. 1.10, 1.26. Předložit oficiální žádost o změnu v PD. zaj. uživatel SPLNĚNO zhotovitel předloží návrh na změnu v PD, projektant prověří a popř. provede změnu v PD pro zhotovitele vč. výkazu výměr

23/6 Projektant zpřesní detaily v provedení fasádního pláště dle požadavku zhotovitele TRVÁ

23/6 Zhotovitel požaduje po projektantovi určení pozic PVC průchodek v monolit. opěrných zdech dle PD. SPLNĚNO

24/1 Zhotovitel předloží po výběru zhotovitele specifikaci palubovky TRVÁ

24/2 Zhotovitel předloží ke schválení AD výrobní dokumentaci fasády TRVÁ

24/3 Zhotovitel předloží vzorek výplně (okna, dveře) ke schválení objednatele, projektanta PŘEDLOŽENO. přesně specifikovat, zaslat elektronicky projektant, objednatel.

24/4 Zhotovitel prověří zajištění VZT v m.č. 2.16, 2.17, 2.18 (dodatek k PD). projektant zašle zhotoviteli a objednateli PD VZT elektronicky. TRVÁ

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

25/1 Změny v PD, technickou specifikaci, z důvodu upřesnění zhotovitele výtahu (Schindler) odsouhlasit AD, zaj. zhotovitel

25/2 Smlouvu mezi HZS a magistrátem na EPS zaj. objednatel

25/3 Zhotovitel urguje schválení dodatku k SOD dle předložených změnových listů.

25/4 Zhotovitelem předložen ke schválení objednatelem aktualizovaný seznam subdodavatelů.

Příští kontrolní den se koná v úterý 16.12. 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,00 hod.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Prezenční listina

Kontrolní den 8.25 stavky:

HALA PRO MĚČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY

Karlovy Vary dne 9.12.2014, 9:00 hod

Jméno a příjmení	organizace	číslo
Franti Kocourek	ORLYM K. Vary	Kocourek
JAN KARVÁNEK	OHL ŽS	XE
Marek RYDČ	OHL ŽS	DO
Zdeněk Peřinka	HELIKA	peřinka
Josef JAWŮ	vn. n. VARY (oproti paplci)	JA
DOMAN KALČEK	KUFRANK	KALČEK
ZDENĚK HOUBEK	-	HOUBEK
Petr HROBEK	OHL ŽS	HROBEK
LOJTEC PLAG	IDS	LOJTEC