

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPOR TY

## kontrolní den č.26

Zápis z kontrolního dne 16.12.2014

Přítomni:

František Kocourek – objednatel  
 Petr Deraha – koordinátor BOZP  
 Marek Rýdl – zhotovitel  
 Zdeněk Pelinka - projektant  
 Roman Maleček – KV Arena  
 Zdeněk Houdek - uživatel  
 Vojtěch Plachý – TDS

Schválen zápis z minulého KD25 bez doplnění

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

TRVÁ

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

**KRIZOVÝ STAV TRVÁ**

Práce neprobíhají dle aktualizovaného harmonogramu

Jedná se o objekty:

Zatrubnění	do 14.11.2014	prodlouženo do 31.1.2015
Izolace proti vodě	do 28.11.2014	bude po zásypech na jižní straně
Monolity	do 8.12.2014	zpoždění
PREFA	do 26.11.2014	dokončeno

12/1 Projekt rozvodu VN

Zasílat zaměření skut. provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice). TRVÁ zatrubnění, horkovod předat projektantovi ve formátu DWG TRVÁ !!!

12/4. Zhotovitel předloží nabídku na lajnování a barvení ploch hřišť T.: do 15.1.2015. TRVÁ

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompaktilní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhne koordinační jednání (cca do 14 dnů). SPLNĚNO Předat výsledek jednání objednateli TRVÁ Přenos dat mezi KV Arenou a halou je v PD. V PD chybí začlenění dat (vizualizace) z Haly pro míčové sporty do systému KV Areny. Zhotovitel prověří požární ucpávky u kabelu do velína KV Areny. Po určení zhotovitele předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny TRVÁ

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí projektant. TRVÁ Podmínky napojení EPS na centrální pult zjistí objednatel z titulu majitele. TRVÁ zaj. uživatel

16/1 Provozovatel požaduje intenzitu osvětlení hrací plochy 1.000 lx. Projektant předloží doplnění projektu zvýšení intenzity osvětlení. T. 1 týden v 12/2014 prodlouženo TRVÁ

Zhotovitel předloží návrh změnového listu – svítidla osazena kvalitnější mřížkou. TRVÁ Projektant doloží výpočet intenzity osvětlení hrací plochy s použitím svítidel dle PD s kvalitnější mřížkou. + ovládání TRVÁ specifikaci ostatních svítidel předloží zhotovitel k odsouhlasení AD + objednatel s podmínkou výpočtu intenzity osvětlení

17/1 Zařízení na sklápění košů není předmětem SOD, hradí KV Arena. Výslednou nabídku předložit projektantovi k posouzení a schválení nároků na nosnou konstrukci košů. Zaj. Maleček SPLNĚNO Nabídka však neobsahuje technické řešení – vyžádat doplnění zaj. Maleček TRVÁ

## 18/1 Vybavení haly

Koordinační skupina + projektant po dohodě předloží návrh vybavení haly.. Schválený seznam + návrh peněz předložit objednateli ke schválení. **TRVÁ** Vybavení haly není předmětem PD. Objednatel (p. Maleček) prověří způsob financování. **TRVÁ** Sportovní vybavení, zavěšení košů zajišťuje KV Arena 20/2 Nedostatečný počet průchodek pod komunikací pro vedení teplovodu do haly z energocentra. Protlaky 2x 250 provést, zhotovitel předloží návrh změnového listu **SPLNĚNO** návrh změnového listu odsouhlasit TDS **TRVÁ**

21/2 Geologická situace. Na návrh zhotovitele geolog potvrdil nevhodnost použití výkopku pro nosné zásypy. Specifikace, výkazy výměr předloží zhotovitel pro posouzení a nové řešení **SPLNĚNO** Projektant: rozdělit nosné a nenosné zásypy. Nosné zásypy navrženy z hutněné lomové prosivky, nenosné zásypy z vhodného výkopku. Zhotovitel předloží doplnění změnového listu ke schválení projektanta, TDS, objednatele **TRVÁ** T: leden 2015 Objednatel požaduje stanovisko projektanta k vzniklé situaci – rozdíl oproti PD

21/5 Opěrné monolit stěny - zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**

21/6 Projektant předložil doplněné řešení římsy budovy. Zhotovitel posoudí souvislosti s nabídkou v SOD. **SPLNĚNO** návrh změnového listu kontrola TDS.**TRVÁ**

21/7 Výrobní dokumentace ocel. konstrukce – stř. vazníků. Zhotovitel předloží konečnou verzi objednateli a projektantovi k odsouhlasení . t: příští KD Odsouhlaseno AD **SPLNĚNO**

22/1 Uživatel prověří možnost navýšení kapacity diváků haly (u p. Charouskové) z hlediska požárních předpisů) **TRVÁ** Projektant vydá stanovisko k zamýšlené změně v PD a návrhu řešení ing. Charouskové

23/1 Ze strany uživatele předložen návrh na propojení kanceláří (m.č.2.16, 2.17) Zhotovitel předloží objednateli návrh na schválení změny v PD + návrh změnového listu. ) **TRVÁ**

23/2 Ze strany uživatele předložen návrh na osazení soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce. (m.č. 1.35 ) žádám o souhlas projektanta, možno zrušit invalidní WC v soc. zázemí m.č. 1.10, 1.26. zhotovitel předloží návrh na změnu v PD, projektant prověří a popř. provede změnu v PD pro zhotovitele vč. výkazu výměr **TRVÁ** projektant prověří možnost provedení změna v PD

23/6 Projektant zpřesní detaily v provedení fasádního pláště dle požadavku zhotovitele Změna úkolu: Projektant požaduje po zhotoviteli dokumentaci fasády k odsouhlasení

24/1 Zhotovitel předloží po výběru zhotovitele specifikaci palubovky **TRVÁ** T: 15.1.2015

24/2 Zhotovitel předloží ke schválení AD výrobní dokumentaci fasády **TRVÁ** T: 19.12.2014

24/3 Zhotovitel předloží vzorek výplně (okna, dveře) ke schválení objednatele, projektanta **PŘEDLOŽENO**. přesně specifikovat, zaslat elektronicky projektant, objednatel.**SPLNĚNO** žádám AD o odsouhlasení typu výrobku. (ALFEST Lučina s.r.o)

24/4 Zhotovitel prověří zajištění VZT v m.č. 2.16, 2.17, 2.18 (dodatek k PD). projektant zašle zhotoviteli a objednateli PD VZT elektronicky. **SPLNĚNO** Není v SOD. žádám zhotovitele o předložení návrhu změnového listu. Žádám o stanovisko projektanta

25/1 Změny v PD, technickou specifikaci, z důvodu upřesnění zhotovitele výtahu (Schindler) odsouhlasit AD, zaj. zhotovitel **TRVÁ**

25/2 Smlouvu mezi HZS a magistrátem na EPS zaj. objednatel zaj. uživatel viz bod 13/2

25/3 Zhotovitel urguje schválení dodatku k SOD dle předložených změnových listů. **TRVÁ**

25/4 Zhotovitelem předložen ke schválení objednatelem aktualizovaný seznam subdodavatelů. **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

26/1 Kontrolou stavby koordinátorem BOZP na staveništi zjištěna práce ve výškách zaměstnanci firmy REALMONT bez jakékoliv ochrany. Vzhledem k vysokému riziku pádu osoby z výšky je požadována pravidelná kontrola a dodržování používání OOPP všech pracovníků stavby. V případě dalšího nedodržování požadovaných při práci ve výškách je nutno práce přerušit.

26/2 Uživatel předloží návrh systému tzv. „generálního klíče“.

26/3 Záměna elektrožlabů za rošty uvedené v PD neodsouhlasena.

Příští kontrolní den se koná v úterý 6.1. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,30 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22486



