

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.29

Zápis z kontrolního dne 20.1.2015

Přítomni:

Marek Rýdl – zhotovitel
 František Kocourek – objednatel
 Zdeněk Pelinka - projektant
 Josef Janů – VK K. Vary
 Zdeněk Houdek - uživatel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Petr Deraha – koordinátor BOZP
 Petr Nasler - zhotovitel

Schválen zápis z minulého KD28 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

TRVÁ únor

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

12/4. Zhotovitel předloží nabídku na lajnování a barvení ploch hřišť T.: příští KD. TRVÁ

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompaktní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhla koordinační jednání. Předat výsledek jednání objednateli T: příští KD TRVÁ

V PD chybí začlenění dat (vizualizace) z Haly pro míčové sporty do systému KV Areny. Zhotovitel prověří požární ucpávky u kabelu do velína KV Areny. Po určení zhotovitele předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny TRVÁ

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí zhotovitel. TRVÁ
 Podmínky napojení EPS na centrální pult: samostatný vysílač na hale, není v SOD, návrh změnového listu předloží zhotovitel.

Objednatel podá žádost o připojení na pult HZS.

Zhotovitel projedná a předloží ke schválení objednateli konečné řešení EPS.

17/1 Zařízení na sklápění košů

Prosím o posouzení AD TRVÁ.

Objednatel určí způsob zajištění dodávky (financování)

Proběhne variantní jednání projektanta s potencionálním dodavatelem sklápěcího mechanismu.

18/1 Vybavení haly

Koordinační skupina + projektant po dohodě předloží návrh vybavení haly.. Schválený seznam + návrh peněz předložit objednateli ke schválení. Projektant vyhotoví projekt vybavení pro výběrové řízení. Pak objednatel rozhodne o způsobu financování. TRVÁ

Ing. Janů specifikuje vhodné pouzdra + tyče pro síť. (Potřeba pro betonáž podlahy na hrací ploše)
 TRVÁ urychleně, probíhá betonáž plochy pod palubovkou

21/2 Geologická situace. Na návrh zhotovitele geolog potvrdil nevhodnost použití výkopku pro nosné základy. Objednatel požaduje stanovisko projektanta k vzniklé situaci – rozdíl oproti PD **SPLNĚNO**

22/1 Možnost navýšení kapacity diváků haly: Objednatel požaduje navýšit počet diváků haly osazením mobilní tribuny pro cca 300 diváků. Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014 Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu. **TRVÁ**

23/1 návrh na propojení kanceláří (m.č.2.16, 2.17) Zhotovitel předloží objednateli návrh na schválení změny v PD **SPLNĚNO** + návrh změnového listu.) **TRVÁ** Objednatel rozhodne zda trvá na požadavku propojení kanceláří **TRVÁ**

23/2 Ze strany uživatele předložen návrh na osazení soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce. (m.č. 1.35) žádám o souhlas projektanta, možno zrušit invalidní WC v soc. zázemí m.č. 1.10, 1.26. zhotovitel předloží návrh na změnu v PD, projektant prověří a popř. provede změnu v PD pro zhotovitele **SPLNĚNO** vč. výkazu výměr **TRVÁ**

Objednatel rozhodne zda trvá na požadavku osazení soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce **TRVÁ**

24/1 Zhotovitel předloží po výběru zhotovitele specifikaci palubovky **TRVÁ** T: příští KD

24/2 Zhotovitel předloží ke schválení AD výrobní dokumentaci fasády **SCHVÁLENO** AD s podmínkou předložit ještě spároveň fasády.

25/3 Zhotovitel urguje schválení dodatku k SOD dle předložených změnových listů. **SPLNĚNO** objednatel sdělil zhotoviteli, že podepsané ZL a další požadavky zhotovitele na změnu budou projednány na nejbližší radě města do konce tohoto měsíce a následně bude uzavřen na podepsané ZL smlouva, kterou připraví objednatel. **SPLNĚNO**

26/1 Kontrolou stavby koordinátorem BOZP na staveništi zjištěna práce ve výškách zaměstnanci firmy REALMONT bez jakékoliv ochrany. Vzhledem k vysokému riziku pádu osoby z výšky je požadována pravidelná kontrola a dodržování používání OOPP všech pracovníků stavby. V případě dalšího nedodržování požadovaných při práci ve výškách je nutno práce přerušit. **SPLNĚNO**

26/2 Uživatel předloží návrh systému tzv. „generálního klíče“. **TRVÁ** T: 28.2.2015

27/1 specifikaci ostatních svítidel + nouzové osvětlení předloží zhotovitel k odsouhlasení AD + objednateli s podmínkou výpočtu intenzity osvětlení **SPLNĚNO** Žádám o souhlas AD **TRVÁ**

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **TRVÁ**

28/2 Vzor maleb režného zdiva a stropu Odsouhlasit AD **TRVÁ**

28/3 Rozvody EI, VZT, ZTI 1.NP. trasy prověřit projektantem **SPLNĚNO** zhotovitel prověří z hlediska ceny prací

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

29/1 Předloženo ke schválení AD: rozvaděč VN, záložní zdroj UPS, transformátor

29/2 Projektant dořeší detail spáry kolem osazených oken. (návaznost na PREFA, pohl. zdivo)

29/3 Předloženo ke schválení AD : svítidla VO. Vhodnost projednat se správcem (ing. Chromeček), Nouzová svítidla, svítidlo „A“ nad hrací plochou

Příští kontrolní den se koná v úterý 27.1. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 13,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Krušnohorská 737/10

360 05 Karlovy Vary, Rybáře

IČ: 280 42 395

Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

