

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.3

Zápis z kontrolního dne 1.7.2014

Přítomni:

Ing. František Kocourek – objednatel
Petr Nasler - zhotovitel
Ing. Zdeněk Houdek - uživatel
Roman Maleček – uživatel
Ing. Vojtěch Plachý – TDI

Schválen zápis z minulého KD bez protinávrhů
Dnešní KD posunut na žádost TDI na dnešní den.
Kontrola posledního zápisu:

1/1 Provizorní připojení stavby na el. energii z objektu treninkové haly po dohodě s Ing. Houdkem zaj. zhotovitel - **TRVÁ**

1/2 Provizorní napojení stavby na vodu z bazénového centra ze strojovny chlazení nebo z řádu VaK po dohodě s Ing. Houdkem (popř. VaK) zaj. zhotovitel – **TRVÁ**

1/3 Kanalizace splašková: Prověřit a určit provizorní napojovací bod. zaj. Ing. Kocourek zhotovitel - **TRVÁ**

Po dohodě s Ing. Houdkem prosím o vstřícnost se zajištěním soc. zázemí pro THP pracovníky

2/1 ZOV (Zásady organizace výstavby)

- zemina z výkopu bude okamžitě odvážena zaj. zhotovitel – **TRVÁ**

- zemina pro zpětné zásypy bude uložena na pozemku za objektem novostavby haly (směrem k železnici) Zhotovitel zajišťuje příslušná povolení, přístup za nově budovanou halu zajištěn přes budoucí stavbu „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“. Nutno dojednat souběh prací se zhotovitelem sousední stavby.

- objednatel prověří možnost okamžité uložení přebytečné ornice mimo staveniště (SLP KV) – **SPLNĚNO**. Určena skládka za jezdeckým areálem „U vysílače“ vzdálenost 4 km.

Další skládka je kompostárna v ul. Žižkova

- ornice potřebná k sadovým úpravám stavby bude uložena na pozemku za objektem novostavby haly (směrem k železnici)

2/2 Zástupce zhotovitele bude účasten předání staveniště sousední stavby „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ **TRVÁ**

2/3 Západní hranice staveniště je osa vodního toku. V rámci zatrubnění toku hranice staveniště posunu o cca 3m za osu toku. **TRVÁ NEBUDE DÁLE UVÁDĚN**

2/4 Pozvat pravděpodobného zástupce zhotovitele sousední stavby „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ na příští kontrolní den. **ZRUŠENO**

2/5 Předána dokumentace pro provedení stavby „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ zástupci zhotovitele **SPLNĚNO**

2/6 Zhotovitel předá harmonogram výstavby na příštím KD **TRVÁ**

Harmonogram předložen. Prosím o doplnění konkrétního datumu k fázi výstavby:

- dokončení zemních prací, pilot

- dokončení skeletu

- dokončení opláštění a zastřešení skeletu

2/7 Plán BOZP pozvat koordinátora BOZP na KD **TRVÁ** zaj. TDI

Po prohlídce staveniště bylo dnes dohodnuto následující:

3/1 Chybí INFO tabule s označením stavby a účastníků dle SOD zaj. zhotovitel

3/2 Vyzýváme zhotovitele k zahájení zemních prací vzhledem k napjatému termínu dokončení stavby zaj. zhotovitel

3/3 Nově budované přípojky kanalizace a vody dle PD napojeny na nově budované řády, které souvisí se sousední stavbou CZB. Ta ale není zatím zahájena. Nutno zásadně rozhodnout, co s nenadálou situací. zaj. objednatel, TDI, zhotovitel

Příští kontrolní den se koná v úterý 8.července 2014 v 9,00 hod.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

