

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.32

Zápis z kontrolního dne 10.2.2015

Přítomni:

Jan Meruna – VK Karlovarsko
 Marek Klement - uživatel
 Petr Nasler – zhotovitel
 Marek Rýdl – zhotovitel
 Lukáš Rozkošný – zhotovitel
 Josef Janů – VK K. Vary
 Zdeněk Houdek - uživatel
 František Kocourek – objednatel
 Čestmír Brušík - objednatel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Roman Maleček – BK K.Vary
 Zdeněk Pelinka - projektant
 Antonín Buchta – projektant

Schválen zápis z minulého KD 31 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel **TRVÁ**
 6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

- Poj. izolace + parotěs.	termín dok. 16.1.2015	NESPLNĚNO
- Milník - uzavření haly	23.1.2015	SPLNĚNO
- Milník – provedení instalací v podlaze	23.1.2015	NESPLNĚNO
- Podlahy v zázemí	30.1.2015	NESPLNĚNO

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

12/4. Zhotovitel předloží nabídku na lajnování a barvení ploch hřišť T.: příští KD. **SPLNĚNO** bod se přesouvá do bodu 27/2

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompatibilní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhla koordinační jednání. Předat výsledek jednání objednateli T: příští KD **TRVÁ**

Po určení zhotovitele předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny. Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí zhotovitel. **TRVÁ** Podmínky napojení EPS na centrální pult: samostatný vysílač na hale, není v SOD, návrh změnového listu předloží zhotovitel. Zhotovitel projedná a předloží ke schválení objednateli konečné řešení EPS. **TRVÁ**

17/1 Zařízení na sklápění košů

Dodání zařízení zajišťuje objednatel. + technická pomoc projektant + uživatelské schválení BK K. Vary. Výsledek (řešení, zhotovitel) oznámit urychleně zhotoviteli stavby ve věci návaznosti na objekt stavby. **SPLNĚNO** projektant předložil změny v PD z důvodu osazení konstrukce košů. (změna v rozmístění svítidel nad hrací plochou, úpravy v rozvaděči NN.) předáno zhotoviteli, předloží návrh změnového listu. Po výběru výrobce sdělí objednatel termín dodání a proběhne koordinační jednání se zhotovitelem o podmínkách montáže provozního souboru.

18/1 Vybavení haly

zajišťuje objednatel+uživatel. Termín dodání, požadavky na stavbu, koordinovat se zhotovitelem stavby.

22/1 Možnost navýšení kapacity diváků haly:

Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014 Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu.

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO, předána část 1 (4) zhotoviteli, TDS objednateli. Pozastavena výroba a montáž VZT potrubí u vzduchotechnické jednotky č.1 Doplnění PD předá projektant zhotoviteli T: 17.2.2015

23/1 návrh na propojení kanceláří (m.č.2.16, 2.17) Objednatel rozhodne, zda trvá na požadavku propojení kanceláří **SCHVÁLENO**

23/2 Soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce Objednatel rozhodne zda trvá na požadavku osazení soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce **SCHVÁLENO**

24/1 Zhotovitel předložil 3 varianty řešení podlahy hrací plochy. Projektant posoudí nabídky, jejich technická data a splnění požadavku PD. T: 17.2.2015

26/2 Uživatel předloží návrh systému tzv. „generálního klíče“. **TRVÁ** T: 28.2.2015

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **TRVÁ** 17.2.2014 konečné jednání projektant, TDS, zhotovitel

28/2 Vzor maleb rezného zdiva a stropu Odsouhlasit AD **TRVÁ**

29/1 Předloženo ke schválení AD: dieselagregát **SCHVÁLENO** zhotovitel doloží údaj o hlučnosti **SPLNĚNO**

29/2 detail spáry kolem osazených oken. (návaznost na PREFA, pohl. zdivo, zhotovitel provede vzorek řešení ke schválení AD, TDS T: příští KD **TRVÁ**

29/3 Předloženo ke schválení AD: svítidla VO. Vhodnost projednat se správcem (ing. Chromeček), zhotovitel předloží nový návrh **TRVÁ**

30/2 Vzorkování výsledkové tabule: 2ks tabule předložený návrh připomínkovan, zhotovitel předloží doplněný návrh **TRVÁ**

30/6 Vzorkování zařizovacích předmětů **TRVÁ**

30/7 Návrh na změnu dispozice- vybudování pokladny v 1.NP Systém vstupenek elektronický, zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**

31/1 Zhotovitel předloží nový návrh na čidla spínání osvětlení **TRVÁ**

31/2 Akustické obklady stěn a stropu. Zhotovitel předložil návrh materiálů ke schválení. Doplní specifikaci, technická data. **TRVÁ**

31/4 Připojení areálu na VN. Vyhotoven projekt dodavatelem ČEZ. Návrh řešení nebrání zhotoviteli v postupu prací. Projektant zajistí stanovisko ČEZ k PD haly. Projektant žádá o předložení projektu napojení haly na VN.

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

32/1 Předložen návrh kazetové klimatizace FCÚ **SCHVÁLENO**

32/2 Parapet. kanál - Zhotovitel předloží nové řešení ke schválení AD

32/3 Zástupcem VK K. Vary předložen návrh řešení spouštěcí sítě mezi hřišti. Objednatel zajišťuje jako provozní soubor, tech. pomoc projektant. Technické požadavky předložit urychleně zhotoviteli.

33/4 V poslední řadě v hledišti vypustit osazení sedačky v místě PREFA sloupu. cca 7ks. Počet dodávaných sedaček neměnit.

Příští kontrolní den se koná v úterý 17.2. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

