

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

## kontrolní den č.37

Zápis z kontrolního dne 17.3.2015

Přítomni:

Marek Klement - uživatel  
 František Kocourek – objednatel  
 Zdeněk Houdek – uživatel  
 Zdeněk Pelinka - projektant  
 Josef Janů – VK K. Vary  
 Marek Rýdl – zhotovitel  
 Roman Maleček – BK K.Vary  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 Marek Mrózek – zhotovitel – vybavení sport. objektů

Schválen zápis z minulého KD 36 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

**KRIZOVÝ STAV TRVÁ**

- Úprava povrchů vnější (provětrávaná fasáda) 13.2.2015 **NESPLNĚNO**

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR .

Provést optické vedení z haly do KV Areny, zhotovitel předloží ZL. **TRVÁ**

Firma ICS vypracuje PD na propojení datových přenosů mezi objektem haly a KV Arenou, na základě objednávky objednatele. Konečné řešení schválit uživatelem. T: 1.týden 04/2015 **TRVÁ**

17/1 Zařízení na sklápění košů

Projektant předložil změny v PD z důvodu osazení konstrukce košů. (změna v rozmístění svítidel nad hrací plochou, úpravy v rozvaděči NN.) předáno zhotoviteli, předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

Zhotovitel Předloží návrh změnového listu na zařízení sklápění košů dle PD z 4.2.2015 + nouzové ovládání spouštění. **TRVÁ**

zhotovitel doplní nabídku o technickou specifikaci a ujištění o splnění zadání **SPLNĚNO** AD souhlasí s řešením. Stanovisko objednatele ?

22/1 Navýšení kapacity diváků haly:

Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014 Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. **TRVÁ** Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu. **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** Varianta tribuny: čeká se na stanovisko objednatele **SPLNĚNO** Tribuna teleskopická. Požadavky na změny ve stávajícím řešení stavby předloží AD. (Zvýšení únosnosti podlahy, zmenšení hřiště, změny v lajnování, bez potřeby na el. přívod, atd.)

24/1 podlahy hrací plochy: zhotovitel doloží zkoušku parametru „standartní deformace“. **TRVÁ**

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** Změn. listy předány objednateli, nové ZL v projednávání.

29/2 detail spáry kolem osazených oken. (návaznost na PREFA, pohl. zdivo, zhotovitel provede vzorek řešení ke schválení AD, TDS **SPLNĚNO** Varianta provedení viz vzorek u okna OK/03. Provést u všech otvorů v návaznosti na PREFA, zdivo. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

30/2 Vzorkování výsledkové tabule: 2ks tabule předložený návrh připomínkovan, zhotovitel předloží doplněný návrh **SPLNĚNO**

Výrobek Fi HDT, zhotovitel předloží návrh změnového listu

30/6 Vzorkování zařizovacích předmětů baterie výr. PRESTO **SCHVÁLENO**

30/7 Systém vstupenek elektronický, zhotovitelem navrženo řešení. Prosím o stanovisko objednatele. zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**

32/3 Sítě mezi hřišti. Zhotovitel předloží nabídku shrnovací sítě do boku včetně souvisejících prací (nosný systém sítě v OK) Koordinace AD.

33/3 Vzorkování zdroj chladu: doplnit technická data, **NESCHVÁLENO TRVÁ**

33/6 Informační systém: AD navrhne po dohodě s uživatelem. **TRVÁ**

34/6 Logo na fasádě. Zhotovitel předloží nový návrh k odsouhlasení AD. Uživatel zašle graf. manuál loga „KV Arena“ zhotoviteli. **schválit AD, objednatel**

34/7 Západní stěna monolit. Neprovádět stěrkovou úpravu stěny. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

35/2 Kolize vedení VZT x PREFA ve 3.NP. Doplnění PD předáno zhotoviteli. AD zašle el. verzi TDS a objednateli. **SPLNĚNO** zaslat řešení TDS a objednateli, **SPLNĚNO** Řešení bez změny ceny

35/5 Uživatel dodá systém číslování sedaček. Zhotovitel přeposle podklad uživateli. **SPLNĚNO**

36/2 Vzorkování přístrojové krabice, prosím o stanovisko AD **SCHVÁLENO** typ LEGRAND

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

37/1 nové vzorkování svítidla ozn. „H“ **SCHVÁLENO** předložen výpočet umělého osvětlení

37/2 Záměna clony nad dveřmi v m.č. 2,01 L.A.142.111 za L.A.242.111 **SCHVÁLENO**

37/3 Osadit kameru nad nově navrženými dveřmi v sev. fasádě **SCHVÁLENO**

37/4 Vzorkování komponentů MaR stanovisko AD

37/5 Nově navržené dveře v sev. fasádě – otočit hlavní, podr. křídlo, otevírat dovnitř. (ozn. DV/11)

37/6 Změny v PD v m.č.2.22 zašle AD, zhotovitel předloží návrh změnového listu

Příští kontrolní den se koná v úterý 24.3. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 15,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

