

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

## kontrolní den č.38

Zápis z kontrolního dne 24.3.2015

Přítomni:

František Kocourek – objednatel  
 Marek Rýdl – zhotovitel  
 Roman Maleček – BK K.Vary  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 Antonín Buchta – projektant  
 Jan Meruna – VK Karlovarsko

Schválen zápis z minulého KD 37 s připomínkou

30/7 Návrh změnového listu předložen **SPLNĚNO**35/2 Vypuštěn text ~~Řešení bez změny ceny~~37/5 Text: ~~otevít hlavní, podr. křídlo, otevírat dovnitř.~~ zaměněn za: **Výměna aktivní x pasivní křídlo, otevírat ven.**

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

**KRIZOVÝ STAV TRVÁ**

- Úprava povrchů vnější (provětrávaná fasáda)	13.2.2015	<b>NESPLNĚNO</b>
- Tep. izolace + KALZIP	16.3.2015	<b>SPLNĚNO</b>
- Vnitřní omítky	16.3.2015	<b>SPLNĚNO</b>
- Podhled	25.3.2015	<b>SPLNĚNO</b>
- Akustický obklad stěn	25.3.2015	<b>NESPLNĚNO</b>
- Podlahy z dlaždic	31.3.2015	
- Obklady	31.3.2015	

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

Zhotovitel nepovažuje splnění termínu za krizový stav.

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR .

Provést optické vedení z haly do KV Areny, zhotovitel předloží ZL. **TRVÁ**Firma ICS vypracuje PD na propojení datových přenosů mezi objektem haly a KV Arenou, na základě objednávky objednatele. Konečné řešení schválit uživatelem. T: 1.týden 04/2015 **TRVÁ**

17/1 Zařízení na sklápění košů

Projektant předložil změny v PD z důvodu osazení konstrukce košů. (změna v rozmístění svítidel nad hrací plochou, úpravy v rozvaděči NN.) předáno zhotoviteli, předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**Zhotovitel Předloží návrh změnového listu na zařízení sklápění košů dle PD z 4.2.2015 + nouzové ovládání spouštění. **SPLNĚNO**Stanovisko objednatele? **TRVÁ** Zhotovitel provádí elektro přípravu **ODSOUHLASENO**

22/1 Navýšení kapacity diváků haly:

Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014 Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. **TRVÁ** Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším

termínu. **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** Požadavky na změny ve stávajícím řešení stavby předloží AD. (Zvýšení únosnosti podlahy, zmenšení hřiště, změny v lajnování, bez potřeby na el. přívod, atd.) **TRVÁ** nová nabídka Fi SEDASPORT

24/1 podlahy hrací plochy: zhotovitel doloží zkoušku parametru „standartní deformace“. **TRVÁ**

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** Změn. listy předány objednateli, nové ZL v projednávání. **TRVÁ**

29/2 detail spáry kolem osazených oken. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

30/2 Vzorkování výsledkové tabule: 2ks tabule předložený návrh připomínkován, zhotovitel předloží doplněný návrh **SPLNĚNO**

Výrobek Fi HDT, zhotovitel předloží návrh změnového listu

Stanovisko objednatele? Zhotovitel provádí elektro přípravu **ODSOUHLENO**

30/7 Systém vstupenek elektronický, zhotovitelem navrženo řešení. Prosím o stanovisko objednatele. **TRVÁ** zhotovitel předloží návrh změnového listu **SPLNĚNO**

32/3 Sítě mezi hřišti. Zhotovitel předloží nabídku shrnovací sítě do boku včetně souvisejících prací (nosný systém sítě v OK) Koordinace AD. **SPLNĚNO** schválit AD

33/3 Vzorkování zdroj chladu: doplnit technická data, **TRVÁ**

33/6 Informační systém: AD navrhne po dohodě s uživatelem. **TRVÁ**

34/6 Logo na fasádě. Zhotovitel předloží nový návrh k odsouhlasení AD. Uživatel zašle graf. manuál loga „KV Arena“ zhotoviteli. **SPLNĚNO** schválit AD, objednatel **TRVÁ**

34/7 Západní stěna monolit. Neprovádět stěrkovou úpravu stěny. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

35/2 Kolize vedení VZT x PREFA ve 3.NP. ~~Řešení bez změny ceny~~ zhotovitel předloží návrh ZL.

37/4 Vzorkování komponentů MaR stanovisko AD **SPLNĚNO** vzorkování nepodléhá schvalování AD

37/5 Nově navržené dveře v sev. fasádě – ~~otočit hlavní, podr. křídlo, otevírat dovnitř.~~ Výměna aktivní x pasivní křídlo, otevírat ven. **SCHVÁLENO** možno objednat u výrobce (ozn. DV/11)

37/6 Změny v PD v m.č.2.22 zašle AD **SPLNĚNO**, zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující

38/1 Nově navržené dveře (ozn. DV/013) **ODSOUHLENO** možno objednat u výrobce

38/2 Předloženy návrhy změn OK/09, OK/10, DV/307 Odsouhlasit objednatelem AD

38/3 Vzorkování PVC/koberec, vnitřní dveře, kliky/štitky. Odsouhlasit AD

38/4 Stanovisko uživatele ke gen. klíči ve výr. č. DV/202

Příští kontrolní den se koná v úterý 31.3. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

