

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.39

Zápis z kontrolního dne 31.3.2015

Přítomni:

František Kocourek – objednatel
 Marek Rýdl – zhotovitel
 Roman Maleček – BK K.Vary
 Vojtěch Plachý – TDS
 Zdenek Houdek – uživatel
 Marek Klement – uživatel

Schválen zápis z minulého KD 38 s připomínkou

38/3 Doplněn text: PVC – Tarkett crystal vzor
 koberec – Helsinki typ 182 Asch
 dveřní křídlo – Eger U763
 čisticí rohože venkovní – OPENWEL Al rámeček, černý pryž. pásek
 klika/štítek EUROLATON
SCHVÁLENO

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel duben zaslat zhotoviteli. **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

- Úprava povrchů vnější (provětrávaná fasáda)	13.2.2015	NESPLNĚNO
- Akustický obklad stěn	25.3.2015	NESPLNĚNO
- Podlahy z dlaždic	31.3.2015	NESPLNĚNO
- Obklady	31.3.2015	NESPLNĚNO

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

Zhotovitel nepovažuje splnění termínu za krizový stav. TDS ANO

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR .

Provést optické vedení z haly do KV Areny, zhotovitel předloží ZL po předložení schválené PD **TRVÁ**

Firma ICS vypracuje PD na propojení datových přenosů mezi objektem haly a KV Arenou, na základě objednávky objednatele. Konečné řešení schválit uživatelem. T: 1.týden 04/2015 **TRVÁ**

17/1 Zařízení na sklápění košů

Projektant předložil změny v PD z důvodu osazení konstrukce košů. (změna v rozmístění svítidel nad hrací plochou, úpravy v rozvaděči NN.) předáno zhotoviteli, předloží návrh změnového listu.

SPLNĚNO

Stanovisko objednatele? **SPLNĚNO** Zařízení dodá objednatel mimo SOD. Zhotovitel provede přípravu pro zařízení, předloží návrh změnového listu.

22/1 Navýšení kapacity diváků haly:

Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014 Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. **TRVÁ** Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším

- termínu. **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** Požadavky na změny ve stávajícím řešení stavby předloží AD. (Zvýšení únosnosti podlahy, zmenšení hřiště, změny v lajnování, bez potřeby na el. přívod, atd.) **TRVÁ**
- 24/1 podlahy hrací plochy: zhotovitel doloží zkoušku parametru „standartní deformace“. **TRVÁ**
- 27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** Změn. listy předány objednateli, nové ZL v projednávání. **TRVÁ**
- 29/2 detail spáry kolem osazených oken. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**
- 30/2 Vzorkování výsledkové tabule: 2ks tabule předložený návrh připomínkovan, zhotovitel předloží doplněný návrh **SPLNĚNO**
- Stanovisko objednatele? **SPLNĚNO** Zařízení dodá objednatel mimo SOD Zhotovitel provádí elektro přípravu zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**
- 30/7 Systém vstupenek elektronický, zhotovitelem navrženo řešení. Prosím o stanovisko objednatele. **TRVÁ** Zaj. objednatel + TDS
- 32/3 Síť mezi hřišti. Zhotovitel předloží nabídku shrnovací sítě do boku včetně souvisejících prací (nosný systém sítě v OK) Koordinace AD. **SPLNĚNO** schválit AD **TRVÁ** Pozn. Zhotovitel demontoval prostor. lešení
- 33/3 Vzorkování zdroj chladu: doplnit technická data, **TRVÁ**
- 33/6 Informační systém: AD navrhne po dohodě s uživatelem. **TRVÁ**
- 34/6 Logo na fasádě. Zhotovitel předloží nový návrh k odsouhlasení AD. **SPLNĚNO** schválit AD, objednatel **TRVÁ**
- 34/7 Západní stěna monolit. Neprovádět stěrkovou úpravu stěny. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **SPLNĚNO**
- 35/2 Kolize vedení VZT x PREFA ve 3.NP. zhotovitel předloží návrh ZL. **TRVÁ**
- 37/5 Nově navržené dveře v sev. fasádě Zhotovitel předložil návrh změn. listu č. 32 k odsouhlasení
- 37/6 Změny v PD v m.č.2.22 zašle AD **SPLNĚNO**, zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**
- 38/2 Předloženy návrhy změn OK/09, OK/10, DV/307 Odsouhlasit objednatel AD
- OK/9 Varianta s posuvným křídlem do strany **ODSOUHLASENA** prosím o stanovisko AD
- OK/10 Varianta výměna za Al roletu **ODSOUHLASENA**, prosím o stanovisko AD
- DV/307 Změna v zasklení **NEODSOUHLASENA**, provést dle PD
- 38/3 Vzorkování PVC – Tarkett crystal vzor
koberec – Helsinkí typ 182 Asch
dveřní křídlo – Eger U763
čisticí rohože venkovní – OPENWEL Al rámeček, černý pryž. pásek
klika/štítek EUROLATON
SCHVÁLENO
- 38/4 Stanovisko uživatele ke gen. klíči ve výr. č. DV/202 **SPLNĚNO** Osadit vložku FAB

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující

- 39/1 Vzorkování akustického podhledu v bufetu (RIGITON x GYPTONE) prosím o stanovisko AD
- 39/2 Napojení areálu na el. energii – CEZ Distribuce. Zjistit podmínky připojení Zaj. objednatel
- 39/3 Vzorkování komponentů jednotný čas + EPS prosím o stanovisko AD
- 39/4 Osazení kamer na fasádě – umístění schválit AD, uživatel
- 39/5 Reklamní panel na hranici pozemku u komunikace odstraní uživatel po dohodě s OHL (provizor přívod el. energie)
- 39/6 Dodání vybavení haly. Nutná koordinace s ukončením a předáním stavby.

Příští kontrolní den se koná v úterý 7.4. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

