

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.4

Zápis z kontrolního dne 8.7.2014

Přítomni:

Ing. František Kocourek – objednatel
Kristina Dostálová- koordinátor BOZP
Ing. Josef Janů-partner projektu VK K.Vary
Ing. Zdenek Pelinka-projektant
Ing. Jiří Kápl-zhotovitel
Petr Nasler – zhotovitel
Ing. Vojtěch Plachý – TDI
Ing. Zdeněk Houdek - uživatel

Schválen zápis z minulého KD3 bez protinávrhů.

Kontrola posledního zápisu:

1/1 Provizorní připojení stavby na el. energii z objektu treninkové haly po dohodě s Ing. Houdkem zaj. zhotovitel - **TRVÁ**

1/2 Provizorní napojení stavby na vodu z ~~bazénového centra~~ ze strojovny chlazení nebo z řádu VaK po dohodě s Ing. Houdkem (popř. VaK) zaj. zhotovitel – **TRVÁ**

1/3 Kanalizace splašková: Provéřit a určit provizorní napojovací bod. zaj. ~~Ing. Kocourek~~ zhotovitel - **TRVÁ**

Po dohodě s Ing. Houdkem prosím o vstřícnost se zajištěním soc. zázemí pro THP pracovníky

2/1 ZOV (Zásady organizace výstavby)

- zemina z výkopu bude okamžitě odvážena zaj. zhotovitel – **TRVÁ – PLNĚN** skládka Hutnický vrch

- zemina pro zpětné zásypy bude uložena na pozemku za objektem novostavby haly (směrem k železnici) Zhotovitel zajišťuje příslušná povolení, přístup za nově budovanou halu zajištěn přes budoucí stavbu „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“. Nutno dojednat souběh prací se zhotovitelem sousední stavby. Proběhne kontrola geologem o vhodnosti výkopku do zásypů.

- ornice potřebná k sadovým úpravám stavby bude uložena na pozemku za objektem novostavby haly (směrem k železnici) **SPLNĚNO**

Doložit předání ornice SLPKV

2/2 Zástupce zhotovitele bude účasten předání staveniště sousední stavby „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ **TRVÁ**

2/6 Zhotovitel předá harmonogram výstavby na příštím KD

Harmonogram předložen. Prosím o doplnění konkrétního datumu k fázi výstavby:

- dokončení zemních prací, pilot

- dokončení skeletu

- dokončení opláštění a zastřešení skeletu **TRVÁ**

2/7 Plán BOZP pozvat koordinátora BOZP na KD zaj. TDI **SPLNĚNO**

3/1 Chybí INFO tabule s označením stavby a účastníků dle SOD zaj. zhotovitel **TRVÁ**

3/2 Vyzýváme zhotovitele k zahájení zemních prací vzhledem k napjatému termínu dokončení stavby zaj. zhotovitel **SPLNĚNO**

3/3 Nově budované přípojky kanalizace a vody dle PD napojeny na nově budované řády, které souvisí se sousední stavbou CZB. Ta ale není zatím zahájena. Nutno zásadně rozhodnout, co s nenadálou situací. zaj. objednatel, TDI, zhotovitel **TRVÁ** Objednatel, TDI zajistí jednání na magistrátu o vzniklé situaci, požadavek řešení

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

- bez nových bodů

Příští kontrolní den se koná v úterý 15.července 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

