

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.40

Zápis z kontrolního dne 7.4.2015

Přítomni:

Petr Nasler – zhotovitel
 František Kocourek – objednatel
 Zdenek Houdek – uživatel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Petr Deraha – koordinátor BOZP
 Josef Janů – VK K.Vary
 Antonín Buchta – projektant
 Zdenek Pelinka – projektant
 Roman Maleček – BK K.Vary
 Libor Sladký – projektant
 Jan Beran – projektant
 Marek Rýdl – zhotovitel

Schválen zápis z minulého KD 39 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel **TRVÁ 18.4.2015** večer – sportovní utkání

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

- Úprava povrchů vnější (provětrávaná fasáda)	13.2.2015	NESPLNĚNO
- Akustický obklad stěn	25.3.2015	NESPLNĚNO
- Podlahy z dlaždic	31.3.2015	NESPLNĚNO
- Obklady	31.3.2015	NESPLNĚNO

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

Zhotovitel nepovažuje splnění termínu za krizový stav. TDS ANO

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR .

Provést optické vedení z haly do KV Areny, zhotovitel předloží ZL po předložení schválené PD **TRVÁ**

Firma ICS vypracuje PD na propojení datových přenosů mezi objektem haly a KV Arenou, na základě objednávky objednatele. Konečné řešení schválit uživatelem. T: 1.týden 04/2015 **TRVÁ T: 13.4.2015**

17/1 Zařízení na sklápění košů

Zhotovitel provede přípravu pro zařízení, předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

22/1 Navýšení kapacity diváků haly:

Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014 **SPLNĚNO** Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. **TRVÁ** Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu. **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** Požadavky na změny ve stávajícím řešení stavby předloží AD. (Zvýšení únosnosti podlahy, zmenšení hřiště, změny v lajnování, bez potřeby na el. přívod, atd.) **TRVÁ**

24/1 podlahy hrací plochy: zhotovitel doloží zkoušku parametru „standartní deformace“. **TRVÁ**

- 27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** Změn. listy předány objednateli, nové ZL v projednávání. **TRVÁ**
- 29/2 detail spáry kolem osazených oken. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**
- 30/2 Vzorkování výsledkové tabule:
Zhotovitel provádí elektro přípravu, zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**
- 30/7 Systém vstupenek elektronický, zhotovitelem navrženo řešení. Prosím o stanovisko objednatele. **TRVÁ** Objednatel předá zhotoviteli požadavky uživatele na systém, Dodavatel systému (AS Parking) se vyjádří ke splnění požadavků
- 32/3 Síť mezi hřišti. schválit AD **SCHVÁLENO** objednatel vyjedná dodání zařízení mimo SOD s OHL ZS.
- 33/3 Vzorkování zdroj chladu: doplnit technická data, **TRVÁ**
- 33/6 Informační systém: AD navrhne po dohodě s uživatelem. **SPLNĚNO** prosím o stanovisko uživatele
- 34/6 Logo na fasádě. Zhotovitel předloží nový návrh k odsouhlasení AD. **SPLNĚNO** Provést shodně jako na budově Bazénového centra. Nápis logo KV Arena + Hala pro míčové sporty. Lgo osadit na římsu zastřešení levý kraj nad vstupní schodiště
- 35/2 Kolize vedení VZT x PREFA ve 3.NP. zhotovitel předloží návrh ZL. **TRVÁ**
- 37/5 Nově navržené dveře v sev. fasádě Zhotovitel předložil návrh změn. listu č. 32 k odsouhlasení **SPLNĚNO**
- 37/6 Změny v PD v m.č.2.22 zašle AD **SPLNĚNO**, zhotovitel předloží návrh změnového listu **TRVÁ**
- 38/2 Předloženy návrhy změn OK/09, OK/10, DV/307 Odsouhlasit objednatel AD
- OK/9 Varianta s posuvným křídlem do strany stanovisko AD **ODSOUHLESENO**
- OK/10 Varianta výměna za Al roletu, prosím o stanovisko AD **ODSOUHLESENO**
- 39/1 Vzorkování akustického podhledu v bufetu (RIGITON x GYPTONE) prosím o stanovisko AD **SCHVÁLENO RIGITON**
- 39/2 Napojení areálu na el. energii – CEZ Distribuce. Zjistit podmínky připojení Zaj. objednatel **TRVÁ**
- 39/3 Vzorkování komponentů jednotný čas + EPS prosím o stanovisko AD **ODSOUHLESENO**
- 39/4 Osazení kamer na fasádě – umístění schválit AD, uživatel **ODSOUHLESENO**
- 39/5 Reklamní panel na hranici pozemku u komunikace odstraní uživatel po dohodě s OHL (provizor přívod el. energie) **TRVÁ**
- 39/6 Dodání vybavení haly. Nutná koordinace s ukončením a předáním stavby. **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující

- 40/1 Nosná konstrukce pod zařízení VZT na střeše na krytinu KALZIP **ODSOUHLESENO**
- 40/2 Schodiště na tribuně , nižší výška posledního schod. stupně – zhotovitel prověří proč situace vznikla.
- 40/3 Barva zárubní – Odsouhlasena šedá, doplnit č. RAL
- 40/4 Stanovisko AD k posunu opěrné zdi

Příští kontrolní den se koná v úterý 14.4. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 13,00 hod.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

