

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPOR TY

## kontrolní den č.41

Zápis z kontrolního dne 14.4.2015

Přítomni:

Petr Nasler – zhotovitel  
 Marek Rýdl – zhotovitel  
 Marek Klement – uživatel  
 Zdenek Houdek – uživatel  
 Jan Trubač – uživatel  
 Kristina Dostálová – koordinátor BOZP  
 Lukáš Hutta - AZK, partner projektu CZB  
 František Kocourek - objednatel  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 Josef Janů – VK K.Vary  
 Zdenek Pelinka – projektant  
 Roman Maleček – BK K.Vary  
 Vojtěch Ruta – ČEZ Prodej s.r.o.

Schválen zápis z minulého KD 40 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel **TRVÁ** 18.4.2015 večer – sportovní utkání

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

- Úprava povrchů vnější (provětrávaná fasáda)	13.2.2015	<b>NESPLNĚNO</b>
- Akustický obklad stěn	25.3.2015	<b>SPLNĚNO</b>
- Podlahy z dlaždic	31.3.2015	<b>NESPLNĚNO</b>
- Obklady	31.3.2015	<b>NESPLNĚNO</b>

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR .

Provést optické vedení z haly do KV Areny, zhotovitel předloží ZL po předložení schválené PD **TRVÁ**  
 Firma ICS vypracuje PD na propojení datových přenosů mezi objektem haly a KV Arenou, na základě objednávky objednatele. **NESPLNĚNO** Konečné řešení schválit uživatelem. **TRVÁ** Prosím o urgenci předložení PD ze strany objednatele. Uživatel trvá na včasném provedení a propojení objektů KV Areny s halou.

17/1 Zařízení na sklápění košů

Zhotovitel provede přípravu pro zařízení, předloží návrh změnového listu. **SPLNĚNO** schválit TDS

22/1 Navýšení kapacity diváků haly:

Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. **TRVÁ** Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu. **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** Požadavky na změny ve stávajícím řešení stavby: Zvýšení únosnosti podlahy zhotovitel seznámen, zmenšení hřiště, změny v lajnování, přesná specifikace bude po výběru výrobce tribuny T: příští KD

24/1 podlahy hrací plochy: zhotovitel doloží zkoušku parametru „standartní deformace“. **TRVÁ**

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli

**ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** nové ZL v projednávání. **TRVÁ** Zhotovitel konstatuje, že ZL č. 23, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 48 nejsou odsouhlaseny. Vzniká problém s jejich včasném provedení.  
vzniká

## KRIZOVÝ STAV

29/2 detail spáry kolem osazených oken. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **SPLNĚNO**

30/2 Vzorkování výsledkové tabule:

Zhotovitel provádí elektro přípravu, zhotovitel předloží návrh změnového listu **SPLNĚNO**

30/7 Systém vstupenek elektronický, zhotovitelem navrženo řešení. Prosím o stanovisko objednatele.

**TRVÁ** Objednatel předá zhotoviteli požadavky uživatele na systém, Dodavatel systému (AS Parking) se vyjádří ke splnění požadavků **TRVÁ**

33/3 Vzorkování zdroj chladu: doplnit technická data, **SPLNĚNO** AD souhlasí, **SCHVÁLENO**

33/6 Informační systém: projektant předloží konečný návrh k odsouhlasení

34/6 Logo na fasádě. Provést shodně jako na budově Bazénového centra. Nápis logo KV Arena + Hala pro míčové sporty. Logo osadit na římsu zastřešení levý kraj nad vstupní schodiště písmo + logo podsvíceno **SCHVÁLENO**

35/2 Kolize vedení VZT x PREFA ve 3.NP. zhotovitel předloží návrh ZL. **SPLNĚNO**

37/6 Změny v PD v m.č.2.22 zašle AD **SPLNĚNO**, zhotovitel předloží návrh změnového listu **SPLNĚNO**

39/2 Napojení areálu na el. energii – CEZ Distribuce. Zjistit podmínky připojení Zaj. objednatel **TRVÁ**

Zhotovitel předal doklady:

- Výchozí revize Trafostanice
- Protokol o provedení napěťové zkoušky část VN
- Schema skutečného provedení

Objednatel doloží:

- provozovatele zařízení VN
- odsouhlasenou PD elektro

Po zdokladování, podpisu smlouvy o dodávce el. energie osadí fi ČEZ Prodej měření v termínu několika dnů.

39/5 Reklamní panel na hranici pozemku u komunikace odstraní uživatel po dohodě s OHL (provizor přívod el. energie) **TRVÁ**

39/6 Dodání vybavení haly. Nutná koordinace s ukončením a předáním stavby. **TRVÁ**

40/2 Schodiště na tribuně , nižší výška posledního schod. stupně – zhotovitel prověří proč situace vznikla. **TRVÁ**

40/3 Barva zárubní – Odsouhlasena šedá, doplnit č. RAL 7030

40/4 Stanovisko AD k posunu opěrné zdi **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

41/1 Vzorkování odvodňovacích žlabů MEA. Prosím o stanovisko AD

41/2 Prostupy VZT zdívem – úprava SDK **ODSOUHLASENO**

41/3 Objednatel předal smlouvu o dílo na vícepráce zhotoviteli

41/4 Ze strany sportovních klubů vznesena kritika na použitý akustický podhled a vedení VZT. Míče budou zapadávat na konstrukci VZT, podhled bude ničen nárazy míčů do stropu. Prosím o stanovisko AD.

41/5 Předpoklad zahájení komplexních zkoušek 11.5.2015

41/6 Zhotovitel předloží návrh změnového listu na změnu vnitřních parapetů

41/7 Sokl stavby provést odstín M48 dle vzorníku.

Příští kontrolní den se koná v úterý 21.4. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 14,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

