

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.43

Zápis z kontrolního dne 28.4.2015

Přítomni:

Zdenek Houdek – uživatel
 František Kocourek - objednatel
 Zdenek Pelinka – projektant
 Josef Janů – VK K.Vary
 Marek Rýdl – zhotovitel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Roman Maleček – BK K.Vary

Schválen zápis z minulého KD 42 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel **SPLNĚNO**

19.5. AC Start – koncert, 9.5. KV Arena – koncert, 23.5.2015 – 1/2 maraon, 28.-30.5. sport. turnaj

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

Dle zhotovitele bude termín dokončení dle SOD splněn

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR .

Provést optické vedení z haly do KV Areny, zhotovitel předloží ZL po předložení schválené PD **TRVÁ**

Uživatel trvá na včasném provedení a propojení objektů KV Areny s halou **TRVÁ** řešeno od října 2014! Navrženo jednání KV Arena + objednatel.

17/1 Zařízení na sklápění košů

Zhotovitel předloží schema provedené elektro přípravy pro zařízení. Zašle elektronicky projektantovi, objednateli, uživateli. **TRVÁ**

22/1 Navýšení kapacity diváků haly:

Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. **TRVÁ**

24/1 podlahy hrací plochy: zhotovitel doloží zkoušku parametru „standartní deformace“. **TRVÁ**

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO** nové ZL v projednávání. **TRVÁ** vzniká

KRIZOVÝ STAV

30/7 Systém vstupenek elektronický, zhotovitelem navrženo řešení. Prosím o stanovisko objednatele. **TRVÁ** Objednatel předá zhotoviteli požadavky uživatele na systém, Dodavatel systému (AS Parking) se vyjádří ke splnění požadavků Proběhne dohodovací řízení Uživatel – subdodavatel **TRVÁ** ZL předložen k posouzení

33/6 Informační systém: projektant předloží konečný návrh k odsouhlasení **TRVÁ**

34/6 Logo na fasádě. Zhotovitel předloží návrh změnového listu **SPLNĚNO** Objednatel trvá na ceně dle SOD

37/6 Změny v PD v m.č.2.22 Stanovisko TDS ke změnovému listu! **TRVÁ** bod přesunut do b.č. 27/2

39/2 Napojení areálu na el. energii – CEZ Distribuce. Zajišťuje objednatel, zhotovitel požaduje napojení do termínu zahájení komplexních zkoušek.

41/6 Zhotovitel předloží návrh změnového listu na změnu vnitřních parapetů **SPLNĚNO**

42/1 Systém vložek zámků generální klíč předložen návrh změnového listu k odsouhlasení Bod přesunut do b.č. 27/2

42/2 Kritika provedení bet. potěru pod hrací plochou – Zastaveny práce na pokládce palubové podlahy do vyřešení situace.

42/3 Kritika provedení dlažeb na ochozu a v místě bufetu. – zhotovitel opraví **TRVÁ**

42/4 Projektant upřesní výšku a polohu pultu v místě GASTRO **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

43/1 Při předávání stavby bude pro zaškolení obsluhy přítomný 1x vedoucí budovy haly + 2 x údržba za KV Arenu.

Příští kontrolní den se koná v úterý 5.5. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 11,00 hod.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

