

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

## kontrolní den č.45

Zápis z kontrolního dne 12.5.2015

Přítomni:

Marek Rýdl – zhotovitel  
 František Kocourek - objednatel  
 Zdenek Pelinka – projektant  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 Roman Maleček – BK K.Vary

Schválen zápis z minulého KD 44 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR .

Provést optické vedení z haly do KV Areny, zhotovitel předloží ZL po předložení schválené PD **TRVÁ**24/1 podlahy hrací plochy: zhotovitel doloží zkoušku parametru „standartní deformace“. **TRVÁ**27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **TRVÁ**33/6 Informační systém Prosím o stanovisko objednatele ve věci zajištění **TRVÁ**

39/2 Napojení areálu na el. energii – CEZ Distribuce. Zajišťuje objednatel, zhotovitel požaduje napojení do termínu zahájení komplexních zkoušek tj. 11.5.2015 **K dnešnímu dni nenapojeno, předpoklad do 15.5.2015 TRVÁ** Rozpor v hodnotě měřícího transformátoru proudu 400/5A x 600/5A Prosím o stanovisko projektanta. **TRVÁ** Zhotovitel předloží objednateli opravené schema trafostanice. **SPLNĚNO** Zhotovitel doloží výchozí revizi elektroměr. rozvaděče.

42/2 Kritika provedení bet. potěru pod hrací plochou – Zastaveny práce na pokládce palubové podlahy do vyřešení situace. Provedeny další zkoušky bet. mazanina tř. C 12/15, podklady zaslat projektantovi k požadovanému stanovisku. **TRVÁ**

42/3 Kritika provedení dlažeb na ochozu a v místě bufetu. – zhotovitel opraví **TRVÁ**44/1 Objednatel zjistí u zhotovitele mobilní tribuny zatěžovací schema na podlahu hrací plochy. Info předat zhotoviteli. **SPLNĚNO** Rozložená tribuna – není potřeba zvyšovat únosnost podlahy44/2 Vyjasněno lajnování hřišť. Barevnost červená 3000, šedivá 7032 **TRVÁ** výsledné řešení hrací plochy schválené sport. partnery bude předložen zhotoviteli. Zajistí ing. Janů T: ihned

44/4 Určena barevnost soklu budovy změna na vzorek č. MAR 10040

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

45/1 Střední oddělovací síť nezajišťuje zhotovitel !

45/2 Zhotovitel prověří zdroje VO (výkon)

Příští kontrolní den se koná v úterý 19.5. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 12,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
 Krušnohorská 737/10  
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
 IČ: 280 42 395  
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

