

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.5

Zápis z kontrolního dne 15.7.2014

Přítomní:

Ing. František Kocourek – objednatel
Petr Deraha- koordinátor BOZP
Ing. Zdenek Pelinka-projektant
Petr Nasler – zhotovitel
Ing. Vojtěch Plachý – TDI
Ing. Zdeněk Houdek - uživatel

Schválen zápis z minulého KD4 bez protinávrhů, doplnění.
Kontrola posledního zápisu:

1/1 Provizorní připojení stavby na el. energii z objektu treninkové haly po dohodě s Ing. Houdkem zaj. zhotovitel - **TRVÁ**

1/2 Provizorní napojení stavby na vodu z bazénového centra ze strojovny chlazení nebo z řádu VaK po dohodě s Ing. Houdkem (popř. VaK) zaj. zhotovitel – **TRVÁ**

1/3 Kanalizace splašková: Prověřit a určit provizorní napojovací bod. zaj. Ing. Kocourek zhotovitel – **SPLNĚNO**- bude osazena provizorní jímka s pravidelným. odvozem

Po dohodě s Ing. Houdkem prosím o vstřícnost se zajištěním soc. zázemí pro THP pracovníky

2/1 ZOV (Zásady organizace výstavby)

- zemina z výkopu bude okamžitě odvážena zaj. zhotovitel – **TRVÁ – PLNĚN** skládka Hutnický vrch

- zemina pro zpětné zásypy bude uložena na pozemku za objektem novostavby haly (směrem k železnici) Zhotovitel zajišťuje příslušná povolení, přístup za nově budovanou halu zajištěn přes budoucí stavbu „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“. Nutno dojednat souběh prací se zhotovitelem sousední stavby. Proběhne kontrola geologem o vhodnosti výkopku do zásypů. **SPLNĚNO**, zemina podmíněčně vhodná k zásypu viz zápis ve SD

- ornice potřebná k sadovým úpravám stavby bude uložena na pozemku za objektem novostavby haly (směrem k železnici) **SPLNĚNO** prosím předložení souhlasu s uložením zeminy od Správy železniční dopravní cesty

Doložit předání ornice SLPKV zaj. zhotovitel **TRVÁ**

Doložit uložení výkopku na skládce zaj. zhotovitel

2/2 Zástupce zhotovitele bude účasten předání staveniště sousední stavby „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ **TRVÁ**

2/6 Zhotovitel předá harmonogram výstavby na příštím KD

Harmonogram předložen. Prosím o doplnění konkrétního datumu k fázi výstavby:

- dokončení zemních prací, pilot

- dokončení skeletu

- dokončení opláštění a zastřešení skeletu **SPLNĚNO**

3/1 Chybí INFO tabule s označením stavby a účastníků dle SOD zaj. zhotovitel **SPLNĚNO**

3/3 Nově budované přípojky kanalizace a vody dle PD napojeny na nově budované řády, které souvisí se sousední stavbou CZB. Ta ale není zatím zahájena. Nutno zásadně rozhodnout, co s nenadálou situací. zaj. objednatel, TDI, zhotovitel. Objednatel, TDI zajistí jednání na magistrátu o vzniklé situaci, požadavek řešení. **SPLNĚNO** Stavba CZB bude zahájena cca 1. 8. 2014

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

- 5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel
- 5/2 Vytvořit oznámení o zahájení prací na stavbě na IBP Plzeň u vstupu na stavbu. zaj. zhotovitel
- 5/3 Povinnost nosit bezp., helmu na stavbě vyplývá ze směrnice zhotovitele **SPLNĚNO**
- 5/4 Předán plán BOZP zhotoviteli **SPLNĚNO**
- 5/5 Projektant zašle koordinátorovi a TDI plán BOZP z DSP v PDF formátu elektronicky zaj. projektant
- 5/6 Odsouhlasit organigram projektu KV zaj. objednatel, TDI
- 5/7 Předat koordinátorovi BOZP technologické postupy (s rizikama) a systém bezpečné práce se zdvihacím zařízením. zaj. zhotovitel

Příští kontrolní den se koná v úterý 22.července 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

