

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

### kontrolní den č.6

Zápis z kontrolního dne 22.7.2014

Přítomni:

Ing. František Kocourek – objednatel  
Ing. Zdenek Pelinka-projektant  
Petr Nasler – zhotovitel  
Ing. Vojtěch Plachý – TDI  
Ing. Zdeněk Houdek – uživatel  
Ing. Josef Janů – VK K.Vary

Schválen zápis z minulého KD5 bez protinávrhů, doplnění.  
Kontrola posledního zápisu:

1/1 Provizorní připojení stavby na el. energii z objektu treninkové haly po dohodě s Ing. Houdkem zaj. zhotovitel – TRVÁ pozor na množství odebírané energie (souběh se spotřebou KV Areny), dohodnout termín napojení

1/2 Provizorní napojení stavby na vodu z bazénového centra ze strojovny chlazení nebo z řádu VaK po dohodě s Ing. Houdkem (popř. VaK) zaj. zhotovitel – TRVÁ

2/1 ZOV ( Zásady organizace výstavby)

- ornice potřebná k sadovým úpravám stavby bude uložena na pozemku za objektem novostavby haly (směrem k železnici) SPLNĚNO prosím předložení souhlasu s uložením zeminy od Správy železniční dopravní cesty SPLNĚNO

Doložit předání ornice SLPKV zaj. zhotovitel TRVÁ

Doložit uložení výkopku na skládce zaj. zhotovitel

2/2 Zástupce zhotovitele bude účasten předání staveniště sousední stavby „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ TRVÁ

2/6 Zhotovitel předá harmonogram výstavby na příštím KD

Harmonogram předložen. Prosím o doplnění konkrétního datumu k fázi výstavby:

- dokončení zemních prací, pilot

- dokončení skeletu

- dokončení opláštění a zastřešení skeletu SPLNĚNO Objednatel souhlasí

3/3 Nově budované přípojky kanalizace a vody dle PD napojeny na nově budované řády, které souvisí se sousední stavbou CZB. Ta ale není zatím zahájena. Nutno zásadně rozhodnout, co s nenadálou situací. zaj. objednatel, TDI, zhotovitel. Objednatel, TDI zajistí jednání na magistrátu o vzniklé situaci, požadavek řešení. SPLNĚNO Stavba CZB bude zahájena cca 1. 8. 2014

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

12.8., 18.8., 21.8. 2014 hokejové utkání, příjezd fanoušků od 16,00 hod

25.8. – 28.8. 2014 basketbal, příjezd fanoušků od 14,00 hod

Akce na měsíce 09, 10 2014 budou upřesněny do 15.8.2014

SPLNĚNO

5/2 Vyvěsit oznámení o zahájení prací na stavbě na IBP Plzeň u vstupu na stavbu. zaj. zhotovitel SPLNĚNO

5/5 Projektant zašle koordinátorovi a TDI plán BOZP z DSP v PDF formátu elektronicky zaj. projektant SPLNĚNO

5/6 Odsouhlasit organigram projektu KV zaj. objednatel, TDI

Ze strany objednatele organigram je nezávazný dokument. Nemá podporu ve smluvních ujednáních mezi jednotlivými účastníky stavby. Organigram připomínkován e-mail z 18.7.2014 (odes. Ing. Kocourek)

Vyjádření zhotovitele v jednání **TRVÁ**

5/7 Předat koordinátorovi BOZP technologické postupy (s rizikama) a systém bezpečné práce se zdvihacím zařízením. zaj. zhotovitel **SPLNĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

6/1 Zabezpečit volný přístup k Bazénovému centru v prostoru mezi stavbou a centrem zaj. zhotovitel

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel.

6/3 Dotazy na projektanta:

Ze strany zhotovitele bylo podáno na projektanta k 22.7. celkem 15 odborných dotazů. Projektant 11 zodpověděl a 4 prověřuje.

Předpis pro režim dotazů na projektanta:

Dotazy budou předkládány a projednávány na kontrolních dnech konaných pravidelně každé úterý v 9,00 hod. Dotazy budou číslovány prostou číselnou řadou s popisem dotazu a specifikací stavebního objektu, kterého se dotaz týká. Projektant dotaz neprodleně zodpoví/prověří/nezodpoví. Zhotovitel potvrdí zodpovězení dotazu, ten bude po té ze seznamu vyškrtnut. Dotazy jsou předkládány ve formátu .xlsx.

Za zhotovitele jedná ve věci dotazů Ing. Alois Kuna ([akuna@ohlzs.cz](mailto:akuna@ohlzs.cz))

Za projektanta jedná ve věci dotazů Ing. Zdeněk Pelinka ([zdenek.pelinka@helika.cz](mailto:zdenek.pelinka@helika.cz))

Ing. Alois Kuna je přidán do seznamu příjemců zápisů z kontrolních dnů.

Příští kontrolní den se koná v úterý 29.července 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Pláčný





Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

PRESENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č. 6 stavby:

HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY

Karlovy Vary dne 24.7.2014 9,00 hod.

jméno a příjmení	organizace	e-mail	podpis
František KOCOUNEK	oblast rozvoje a inkubace Magistratura města K.Vary	f.kocounek@mmkvcz	
Zdeněk Pelinka	HELIKA	zdenek.pelinka@helika.cz	
Petr Nasler	OHLEŠ	pnasleka@ohlzs.cz	
JOSEF JANŮ	odborný pracovník PARTNER PROJEDN	janu.vary@seznam.cz	
Zdeněk Honal	KV Arena		
Božena Plaj	ID1		