

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.8

Zápis z kontrolního dne 5.8.2014

Přítomni:

Petr Nasler – zhotovitel
František Kocourek – objednatel
Vojtěch Plachý – TDI
Zdeněk Houdek – KV Arena
Josef Janů – VK K.Vary

Schválen zápis z minulého KD7 bez protinávrhů, doplnění.
Kontrola posledního zápisu:

1/1 Provizorní připojení stavby na el. energii z objektu treninkové haly po dohodě s Ing. Houdkem zaj. zhotovitel – pozor na množství odebírané energie (souběh se spotřebou KV Areny), dohodnout termín napojení **SPLNĚNO** stav elektroměru: 00001,7 kWh

1/2 Provizorní napojení stavby na vodu z ~~bazénového centra~~ ze strojovny chlazení nebo z řádu VaK po dohodě s Ing. Houdkem (popř. VaK) zaj. zhotovitel – **SPLNĚNO**

2/1 ZOV (Zásady organizace výstavby)

Doložit předání ornice SLPKV zaj. zhotovitel **TRVÁ**

Doložit uložení výkopku na skládce zaj. zhotovitel **TRVÁ**

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel pro srpen. Prosím o termíny 09,10/2014 **TRVÁ**

5/6 Odsouhlasit organigram projektu KV zaj. objednatel, TDI

Ze strany objednatele organigram je nezávazný dokument. Nemá podporu ve smluvních ujednáních mezi jednotlivými účastníky stavby. Organigram připomínkovan e-mail z 18.7.2014 (odes. Ing. Kocourek)

Organigram bude doplněn a znovu předán o odsouhlasení objednateli TRVÁ

6/1 Zabezpečit volný přístup k Bazénovému centru v prostoru mezi stavbou a centrem zaj. zhotovitel **SPLNĚNO** opravit oplocení stavby **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**

6/3 Dotazy na projektanta:

Předpis pro režim dotazů na projektanta:

Dotazy budou předkládány a projednávány na kontrolních dnech konaných pravidelně každé úterý v 9,00 hod. Dotazy budou číslovány prostou číselnou řadou s popisem dotazu a specifikací stavebního objektu, kterého se dotaz týká. Projektant dotaz neprodleně zodpoví/prověří/nezodpoví. Zhotovitel potvrdí zodpovězení dotazu, ten bude po té ze seznamu vyškrtnut. Dotazy jsou předkládány ve formátu .xlsx

Za zhotovitele jedná ve věci dotazů Ing. Alois Kuna (akuna@ohlzs.cz)

Za projektanta jedná ve věci dotazů Ing. Zdeněk Pelinka (zdenek.pelinka@helika.cz)

Ing. Alois Kuna je přidán do seznamu příjemců zápisů z kontrolních dnů.

Dohoda o administraci dotazů nefunguje. Prosím zúčastněné o směřování dotazů na kontrolní den, kde bude rozhodováno o dalším postupu ve věci.

7/1 TDS požaduje dokumentaci k jednotlivým pilotám. Tzn. prověření vytěžené zeminy geologem, doložení použitého betonu, protokol piloty zaj. zhotovitel **TRVÁ**

7/2 TDS požaduje od geologa potvrzení předpokladu o vlastnostech zeminy oproti geologickému průzkumu pro projekt. TDS dále požaduje potvrzení stvrzení projektanta o správnosti a způsobu založení objektu haly. zaj. projektant + geolog **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

8/1 Předána místnost pro potřeby objednatele a TDS dle SOD **SPLNĚNO**

8/2 Zhotovitel opraví zášypem komunikaci mezi domky – poškození od skládání mechanizace

8/3 Provozovatel žádá prověření možnosti dodat výtah od fi. SCHINDLER. Jsou dodavatelé výtahů v celém areálu KV Areny.

Příští kontrolní den se koná v úterý 12. srpna 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý


Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

