

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

## kontrolní den č.9

Zápis z kontrolního dne 12.8.2014

Přítomni:

Petr Nasler – zhotovitel  
 František Kocourek – objednatel  
 Vojtěch Plachý – TDI  
 Zdeněk Houdek – KV Arena  
 Marek Rýdl – zhotovitel  
 Daniel Rejman - zhotovitel

Schválen zápis z minulého KD8 bez protinávrhů, doplnění.

Kontrola posledního zápisu:

2/1 ZOV ( Zásady organizace výstavby)

Doložit předání ornice SLPKV zaj. zhotovitel TRVÁ Ornice předána SLP K.Vary zápisem ve SD. Doložit předávací protokol

Doložit uložení výkopku na skládce zaj. zhotovitel TRVÁ důležité

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

pro srpen. Prosím o termíny 09,10/2014 TRVÁ

5/6 Odsouhlasit organigram projektu KV zaj. objednatel, TDI

Ze strany objednatele organigram je nezávazný dokument. Nemá podporu ve smluvních ujednáních mezi jednotlivými účastníky stavby. Organigram připomínkovan e-mail z 18.7.2014 (odes. Ing. Kocourek)

Organigram doplněn na KD a znovu předán o odsouhlasení objednateli TRVÁ

6/1 opravit oplocení stavby u bazénového centra TRVÁ

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění zahájení prací na přípojkách k objektu haly. Objednatel vyzývá zhotovitele k plnění ujednání z SOD ohledně časového plnění stavby. zaj. zhotovitel. TRVÁ

6/3 Dotazy na projektanta:

Předpis pro režim dotazů na projektanta:

Dotazy budou předkládány a projednávány na kontrolních dnech konaných pravidelně každé úterý v 9,00 hod. Dotazy budou číslovány prostou číselnou řadou s popisem dotazu a specifikací stavebního objektu, kterého se dotaz týká. Projektant dotaz neprodleně zodpoví/prověří/nezodpoví. Zhotovitel potvrdí zodpovězení dotazu, ten bude po té ze seznamu vyškrtnut. Dotazy jsou předkládány ve formátu .xlsx

Za zhotovitele jedná ve věci dotazů Ing. Alois Kuna ([akuna@ohlzs.cz](mailto:akuna@ohlzs.cz))Za projektanta jedná ve věci dotazů Ing. Zdeněk Pelinka ([zdenek.pelinka@helika.cz](mailto:zdenek.pelinka@helika.cz))

Ing. Alois Kuna je přidán do seznamu příjemců zápisů z kontrolních dnů.

Dohoda o administraci dotazů nefunguje. Prosím zúčastněné o směřování dotazů na kontrolní den, kde bude rozhodováno o dalším postupu ve věci. **SPLNĚNO** Dotazy projednány viz samostatný protokol

7/1 TDS požaduje dokumentaci k jednotlivým pilotám. Tzn. prověření vytěžené zeminy geologem, doložení použitého betonu, protokol piloty zaj. zhotovitel TRVÁ

7/2 TDS požaduje od geologa potvrzení předpokladu o vlastnostech zeminy oproti geologickému průzkumu pro projekt. TDS dále požaduje potvrzení stvrzení projektanta o správnosti a způsobu založení objektu haly. zaj. projektant + geolog TRVÁ

8/2 Zhotovitel opraví zásypem komunikaci mezi domky – poškození od skládání mechanizace  
**SPLNĚNO**

8/3 Provozovatel žádá prověření možnosti dodat výtah od fi. SCHINDLER. Jsou dodavatelé výtahů  
v celém areálu KV Areny. **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

9/1 Kanalizace splašková RŠ6 koresponduje výškově s PD sousední stavby CZB

9/2 Přidat do adresáře zástupce zhotovitele:

Daniel Rejman – stavbyvedoucí

mob.: 724 822 602

e-mail.: drejman@ohlzs.cz

Příští kontrolní den se koná v úterý 19. srpna 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



**Atelier stavebního inženýrství s.r.o.**  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22488

