

**PROTOKOL**  
**o předání a převzetí díla**

Dílo, stavba:

**„Karlovy Vary - bezkanálové rozvody TUV pro bazén“**

Předávající-zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD

Plzeň, Železničářská 1234/79, PSČ 312 00

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

pan František Strupf, stavbyvedoucí

na straně jedné

a

přijímající-objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

DIČ: CZ00 25 46 57

Ing. Zdeněk Bergman, pověřený pracovník odboru rozvoje a investic

na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku shodli na tomto protokolu o předání a převzetí díla:

1) Podklady:

- a) Závěry místního šetření (rekognoskace) na místě stavby dne 13.07.2012; a
- b) Projektová dokumentace, označená „Karlovy Vary – bezkanálové rozvody TUV pro bazén“, zpracovaná společností BfB Studio, s.r.o., zodpovědným projektantem profese, Ing. Raisem v 03/2012, vydaná (datovaná) zadavatelem dne 13.04.2012.

2) Smlouva o dílo / objednávka:

Smlouva o dílo, evid.č. objednatele 2012-00044/ORI z 01.06.2012

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 439.914,00 Kč

3) Termín zahájení prací dle obj./SoD: 14.06.2012 skutečnost: 14.06.2012

4) Termín dokončení prací dle obj./SoD: 13.07.2012 skutečnost 13.07.2012 \*pozn.:

\* pozn.: S výhradou odstranění vad a nedodělků dle bodu add 10) tohoto protokolu.

5) Dokumentace:

Dílo bylo realizováno dle projektové dokumentace uvedené v bodu 1b) tohoto protokolu a dle podmínek smlouvy o dílo s výhradou vad a nedodělků v bodu add 10) tohoto protokolu.

6) Technický popis převzatého díla, skutečné provedení prací:

V průběhu provádění díla byla skutečně provedeny práce a dodávky bezkanálových rozvodů TUV pro objekt krytého plaveckého bazénu. Bylo provedeno propojení stávajícího potrubí TUV pod chladicí věží s nově provedeným bezkanálovým potrubním rozvodem s použitím předizolovaného potrubí Rauthermex UNO ze síťovaného polyetylénu s tepelnou izolací z polyuretanu a ochranného pláště z PE – LD, uloženého ve výkopu se zásypem pískem a prohozeným výkopkem. Potrubní vedení je ukončeno

prostupem severní stěnou objektu Krytého plaveckého bazénu – viz bod č.10) tohoto protokolu.

Zhotovitel předal objednateli doklady k provedenému dílu dle seznamu, jež tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto protokolu.

7) Změny oproti platné dokumentaci, provedené při provádění díla.

Při provádění díla nebyly provedeny oproti výchozím podkladům zásadní změny s výhradou vad a nedodělků v bodu add 10) tohoto protokolu

8) Kvalita a péče o kvalitu v průběhu realizace prací:

Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají sjednaným podmínkám a podmínkám staveniště a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé - s výhradou vad a nedodělků v bodu add 10) tohoto protokolu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý předávané dílo v souladu s platnými předpisy provést a předat objednateli.

Kvalita byla zajišťována především přítomností a dozorem zodpovědného pracovníka zhotovitele a průběžnou kontrolou všech prováděných prací.

Průběžná kontrola provedených prací byla také prováděna občasným technickým dozorem objednatele.

9) Prohlášení zhotovitel o poskytnutí záruky za jakost provedeného díla:

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost provedeného díla, a to v délce 60 (slovy:šedesát) měsíců od dne řádné protokolárního předání díla objednateli za podmínek sjednaných v uzavřené smlouvě o dílo ze dne 01.06.2012.

10) Specifikované závady a nedodělky, termíny jejich odstranění:

1. Není dokončeno těsnění prostupu předizolovaného potrubí TUV severní stěnou objektu Krytého plaveckého bazénu, která je opatřena povlakovou hydroizolací z živichných pásů proti tlakové vodě; a

2. Není dokončen zásyp předizolovaného potrubí u prostupu severní stěnou objektu Krytého plaveckého bazénu.

Zhotovitel odstraní uvedené vady a nedodělky v termínu do 13.08.2012.

O odstranění vad a nedodělků bude pořízen zápis, který potvrdí zástupci objednatele a zhotovitele.

11) Prohlášení o předání a převzetí díla

Zhotovitel dnešním dnem předává provedené dílo objednateli a objednatel je dnešním dnem přejímá s výhradou odstranění vad a nedodělků, uvedených v bodu add 10) tohoto protokolu..

Přejímací protokol skončen, přečten a podepsán  
v Karlových Varech dne 13.07.2012

Podpisy oprávněných osob:

Předávající-zhotovitel:.....

F. STRUPF

Přejímající-obednatel:.....

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(11)

Příloha: 2 paré předávací dokumentace a dokumentace skut. provedení stavby

**PROTOKOL**  
**o odstranění vad a nedodělků díla**

Dílo, stavba:

**„Karlovy Vary - bezkanálové rozvody TUV pro bazén“**

Předávající-zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD

Plzeň, Železničářská 1234/79, PSČ 312 00

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

pan František Strupf, stavbyvedoucí

na straně jedné

a

přijímající-objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

DIČ: CZ00 25 46 57

Ing. Zdeněk Bergman, pověřený pracovník odboru rozvoje a investic

na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku shodli na tomto protokolu o odstranění vad a nedodělků díla:

1) Podklady:

- a) Závěry místního šetření (rekognoskace) na místě stavby dne 13.07.2012; a
- b) Projektová dokumentace, označená „Karlovy Vary – bezkanálové rozvody TUV pro bazén“, zpracovaná společností BfB Studio, s.r.o., zodpovědným projektantem profese, Ing. Raisem v 03/2012, vydaná (datovaná) zadavatelem dne 13.04.2012.
- c) Protokol o předání a převzetí díla ze dne 13.07.2012

2) Smlouva o dílo / objednávka:

Smlouva o dílo, evid.č. objednatele 2012-00044/ORI z 01.06.2012

3) Závady a nedodělky, termíny jejich odstranění dle protokolu ze dne 13.07.2012

1. Není dokončeno těsnění prostupu předizolovaného potrubí TUV severní stěnou objektu Krytého plaveckého bazénu, která je opatřena povlakovou hydroizolací z živichných pásů proti tlakové vodě; a
2. Není dokončen zásyp předizolovaného potrubí u prostupu severní stěnou objektu Krytého plaveckého bazénu.

Zhotovitel odstraní uvedenou vadu a nedodělky v termínu do 13.08.2012.

4) Prohlášení o odstranění vad a nedodělků

Vady a nedodělky uvedené v bodě č.3) tohoto protokolu byly ke dni 13.08.2012 odstraněny.

Protokol o odstranění vad a nedodělků skončen, přečten a podepsán  
v Karlových Varech dne 13.08.2012

Podpisy oprávněných osob:

Předávající-zhotovitel:.....

F. STRUPF



Statutární město

KARLOVY VARY

Přijímající-objednatel:.....



(11)