

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.10

Zápis z kontrolního dne 16.10.2014

Přítomni:

František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota – projektant
 František Kohler – zhotovitel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Karel Bozděch - subzhotovitel
 Lukáš Hutta - AZK

Zápis z kontrolního dne č.9 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

1/2 Projektant + objednatel zajistí dodatek ke stavebnímu povolení z důvodu změny rozsahu prací. projektant předloží přehled změn. **TRVÁ**

1/4 Zhotovitel zajistí oplocení stavby. částečně splněno, Nutno prověřit montáž oplocení směrem ke kolejím. Zaj. koordinátor BOZP Oplocení nemusí být směrem od dráhy. Stačí výstražné tabulky. Zaj. zhotovitel **SPLNĚNO**

5/3 Zhotovitel vybrán fi. KOMA MODULAR s.r.o. Vizovice. Předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení projektantovi a objednateli. Prověřit návaznosti na předpoklady v projektové dokumentaci. (základy, připojení na síť atd.)

6/1 Napojení odvodnění areálu CZB do zatrubnění: předána PD, dohodnout se zhotovitelem zatrubnění (navíc odbočka na vedení) Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

9/1 Vzhledem ke klimatickým podmínkám zhotovitel zasype kanalizaci dešťovou, splaškovou i vodovod střídavě zásypem z vytěžené zeminy a prosívkou po vrstvách 50%/50%. Zásypová zemina, rozsah zásypů bude kontrolován a schválen TDS ve stavebním deníku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. Objednatel se způsobem zásypů souhlasí. **TRVÁ**

9/2 Násypy v horní části stavby: Projektant předložil záměr řešení nosných/nenosných násypů. Projektant předloží výkaz výměr pro řešení nosných násypů 50%/50% vrstvení (prosívka/výkopek). T: KD 23.10.2014 **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

10/1 Budován vodovod – veřejná část. Ve 44. týdnu nutno provést přípojku pro Halu pro míčové sporty. (zajišťuje OHL ŽS). Pak bude provedena konstrukce komunikace (nosné zásypy). Nutno dohodnout souběh prací.

10/2 Projektant elektro VN a projektant stavby vyřeší technické řešení trafostanice. Doplnění PD odsouhlasí objednatel, zajišťuje zhotovitel. Změny v řešení budou bez změny ceny a SOD.

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 23. října 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

