

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

## kontrolní den č.11

Zápis z kontrolního dne 23.10.2014

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel  
 Karel Bozděch - subzhotovitel  
 František Kocourek - objednatel  
 Miloslav Bokota – projektant  
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č.10 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

1/2 Projektant + objednatel zajistí dodatek ke stavebnímu povolení z důvodu změny rozsahu prací. projektant předloží přehled změn. TRVÁ

5/3 Zhotovitel vybrán fi. KOMA MODULAR s.r.o. Vizovice. Předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení projektantovi a objednateli. Prověřit návaznosti na předpoklady v projektové dokumentaci. (základy, připojení na sítě atd.) TRVÁ

6/1 Napojení odvodnění areálu CZB do zatrubnění: předána PD, dohodnout se zhotovitelem zatrubnění (navíc odbočka na vedení) Zhotovitel předloží návrh změnového listu. TRVÁ

9/1 Vzhledem ke klimatickým podmínkám zhotovitel zasype kanalizaci dešťovou, splaškovou i vodovod střídavě zásypem z vytěžené zeminy a prosívkou po vrstvách 50%/50%. Zásypová zemina, rozsah zásypů bude kontrolován a schválen TDS ve stavebním deníku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. Objednatel se způsobem zásypů souhlasí. TRVÁ

9/2 Násypy v horní části stavby: Projektant předložil záměr řešení nosných/nenosných násypů. Projektant předloží výkaz výměr pro řešení nosných násypů 50%/50% vrstvení (prosívka/výkopek). T: KD 23.10.2014 TRVÁ

10/1 Budován vodovod – veřejná část. Ve 44. týdnu nutno provést přípojku pro Halu pro míčové sporty. (zajišťuje OHL ŽS). Pak bude provedena konstrukce komunikace (nosné zásypy). Nutno dohodnout souběh prací. TRVÁ

10/2 Projektant elektro VN a projektant stavby vyřeší technické řešení trafostanice. Doplnění PD odsouhlasí objednatel, zajišťuje zhotovitel. Změny v řešení budou bez změny ceny a SOD. TRVÁ

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

11/1 Zásypy kanalizace, vodovodu v poměru 50/50 nejsou únosné (špatné počasí, prší) Zjistit geologickou situaci (zkouška, geolog stavby) Navrhnout opatření zaj. zhotovitel.

11/2 Předloženy návrhy změnových listů 1-6, kontrola TDS

11/3 V místě výskytu podzemních pramenů v trase výkopu bude osazena drenáž. Návrh řešení projednat a odsouhlasit projektantem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Jednání ukončeno v 10.15 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 30. října 2014 ve 13,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
 Krušnohorská 737/10  
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
 IČ: 280 42 395  
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

