

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.12

Zápis z kontrolního dne 30.10.2014

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel
 Karel Bozděch - subzhotovitel
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota – projektant
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č.11 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

1/2 Projektant + objednatel zajistí dodatek ke stavebnímu povolení z důvodu změny rozsahu prací. projektant předloží přehled změn. **SPLNĚNO**

5/3 Zhotovitel buněk vybrán - fi. KOMA MODULAR s.r.o. Vizovice. Předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení projektantovi a objednateli. Provéřít návaznosti na předpoklady v projektové dokumentaci. (základy, připojení na sítě atd.) **TRVÁ**

6/1 Napojení odvodnění areálu CZB do zatrubnění: předána PD, dohodnout se zhotovitelem zatrubnění (navíc odbočka na vedení) Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

9/1 Vzhledem ke klimatickým podmínkám zhotovitel zasype kanalizaci dešťovou, splaškovou i vodovod střídavě zásypem z vytěžené zeminy a prosívkou po vrstvách 50%/50%. Zásypová zemina, rozsah zásypů bude kontrolován a schválen TDS ve stavebním deníku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. Objednatel se způsobem zásypů souhlasí. **SPLNĚNO**

9/2 Násypy v horní části stavby: Projektant předložil záměr řešení nosných/nenosných násypů. Projektant předloží výkaz výměr pro řešení nosných násypů 50%/50% vrstvení (prosívka/výkopek). T: **SPLNĚNO**

10/1 Budován vodovod – veřejná část. Ve 44. týdnu nutno provést přípojku pro Halu pro míčové sporty. (zajišťuje OHL ŽS). Pak bude provedena konstrukce komunikace (nosné zásypy). Nutno dohodnout souběh prací. **TRVÁ**

10/2 Projektant elektro VN a projektant stavby vyřeší technické řešení trafostanice. Doplnění PD odsouhlasí objednatel, zajišťuje zhotovitel. Změny v řešení budou bez změny ceny a SOD. **TRVÁ**

11/1 Zásypy kanalizace, vodovodu v poměru 50/50 nejsou únosné (špatné počasí, prší) Zjistit geologickou situaci (zkouška, geolog stavby) Navrhnout opatření. Objednat posudek + zkoušky únosnosti zeminy pro zásypy zaj. zhotovitel **TRVÁ**

11/2 Předloženy návrhy změnových listů 1-6, kontrola TDS **TRVÁ**

11/3 V místě výskytu podzemních pramenů v trase výkopu bude osazena drenáž. Návrh řešení projednat a odsouhlasit projektantem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

12/1 projednat množství a termín odvozu ornice ze stavby pro SLP – kompostárna

12/2, 5/3 zjistit u výrobce buněk pozici vývodů splaškové kanalizace pro určení míst napojení na kanalizační areálový řád, který je již v realizaci.

Jednání ukončeno v 10.30 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 6. listopadu 2014 ve 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

