

ZÁPIS

z kontrolního dne č.12 (KD12) ve věci stavby označené jako: „**Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech**“, který se konal dne 30.08. 2017 (úterý) od 14:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: Karel Bozděch, zástupce zhotovitele VIDEST spol. s r.o.
M. Drobilová, odbor rozvoje a investic MMKV
Čestmír Brušík, náměstek primátora
Martin Štěpánek, koordinátor BOZP

Smlouva o dílo:2017-00010/ORI ze dne 6.4.2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: VIDEST s.r.o., sídlo Karlovy Vary, IČO: 27995771

I. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů:

1. AD se vyjádří TDS ke změnám projektu mostních závěrů T: 04.9. 2017 TRVÁ OPĚTOVNĚ PRODLOUŽENO

II. Informace o stávajícím postupu stavby:

1. Dokončeno pískování lávky B.
2. Nátěry nosníků lávky B.
3. Provedení napojení mostního odvodňovače.
4. Dokončena izolace lávky A.
5. Výztuž říms.
6. Betonování říms.

III. Z průběhu kontroly a jednání:

1. V úterý dne 29.8. 2017 provedl TDS kontrolu výztuže říms viz zpracovaný výkres AD. Zápis ve SD.
2. V době konání kontrolního dne probíhalo betonování říms.
3. TDS se zástupcem stavebního úřadu telefonicky projednal změny stavby (odvodnění a římsa u zábradlí).
4. Podnět ze strany veřejnosti: Hnízdění holubů pod lávkou, znečišťují trusem chodníky pod lávkou. Dle prohlídky dochází ke znečištění lávky i v současné době. Může docházet k poškození nátěrů. Zhotovitel připraví nabídku zasítování lávky pro objednatele. Trny již není s ohledem na provedené nátěry možné realizovat.
5. Byl zkontrolován stavební deník. Na staveništi se pracuje pravidelně.
6. Dne 9.8. a 23.8. 2017 byl proveden kontrolní den ze strany koordinátora BOZP. Zápisy z provedené kontroly jsou přílohou tohoto zápisu.

IV. Příští kontrolní den

se bude konat ve středu 6.9. 2017 od 14,00 hodin na místě stavby.

Zapsala dne 1.9. 2017:

Monika Drobilová

odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Č. Brušík (náměstek primátora), Ing. D. Riedl (vedoucí ORI), Ing. J. Procházka, Ing. J. Rudolský
- vlastní

*Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech
Zápis z kontrolního dne č.12*

Použité zkratky:




AD autorský dozor (projektant)
TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)
PD projektová dokumentace

Přílohy:

- Prezenční listina
- Fotodokumentace z 29.08. 2017 (výztuž říms)
- Fotodokumentace z 30.08. 2017
- Zápisy z kontrolního dne koordinátora BOZP dne 9.8. 2017 a 23.8. 2017.

PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.12 (KD12), který se konal na stavbě označené jako: „Karlovy Vary, Stavební úpravy přes Sedleckou ulici“ dne 30.8.2017 (středa) od 14:00 hod.

Jméno	Organizace	Podpis	
Monika Drobilová	odbor rozvoje a investic MM Karlovy Vary		
Karel Bozděch	VIDEST s.r.o.		
Martin Štěpánek	BOZP		
ČEŠTÍK	BRUŠTÍK	NÁMĚSTEK	

Zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP na staveništi
„Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech“

KD č. 10

Projekt: „Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech“

Datum: 23. 8. 2017


Místo konání: Staveniště – lávka přes Sedleckou ulici v Karlových Varech.

Přítomní:
Bozděch stavbyvedoucí Videst
Rudolský statik Pontika
Kořán mm KV
Štěpánek BOZP

Termín dalšího KD BOZP: 30. 8. 2017

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námítky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
Realizace			
1-1	Zhotovitel předložil seznam subdodavatelů: výměna vodovodní přípojky - VAK Karlovy Vary vrty / injektáž - ABA STAKO V případě nepřítomnosti koordinátora BOZP na staveništi je povinen zhotovitel zajistit proškolení z BOZP a seznámit s riziky všechny zúčastněné před zahájením prací a to písemnou formou.	zhotovitel	Trvá
1-2	Koordinátor BOZP předkládá: Základní předměty prováděných kontrol 1. Kontrola zajištění provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou – bez závad. 2. Vybavenost prvky ochrany zdraví zaměstnanců, kontrola používání OOPP – bez závad. 3. Stav komunikací (schody, chodníky) označení a osvětlení přístupových cest – bez závad. 4. Průchodnost přístupových a únikových cest – bez závad. 5. Kontrola prací – bez závad. 6. Kontrola používání el. strojů a náradí – bez závad. 7. Zabezpečení obvodu staveniště – kontrola stavu oplocení, vstupu osob a návštěv – bez závad. 8. Kontrola stavu zábradlí – bez závad.	VŠICHNI	Trvá

1-2	<p>9. Osvětlení na pracovišti – bez závad.</p> <p>10. Kontrola stavu prostředků první pomoci – bez závad.</p> <p>11. Kontrola strojů a nářadí – bez závad.</p> <p>12. Kontrola stavu úklidu na staveništi – bez závad.</p> <p>13. Kontrola dodržování plánu BOZP – bez závad.</p> <p>14. Systém bezpečné práce jeřábu, vázaní břemen – bez závad.</p> <p>15. Kontrola likvidace odpadu – bez závad.</p> <p>16. Kontrola evidence osob na staveništi – bez závad.</p> <p>17. Kontrola zvláštní odborné způsobilosti lešenáři, vazači a ostatní... – bez závad.</p> <p>18. Kontrola lešení – bez závad</p> <p>19. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů – bez závad.</p> <p>20. Kontrola dokumentace BOZP a školení pracovníků – zhotovitel na výzvu předloží.</p> <p>21. Kontrola odstranění závad z minulých kontrol – nejsou.</p> <p>22. Zajištění koordinace a součinnosti s koordinátorem BOZP – bez závad.</p>	VŠICHNI	Trvá
Nové body			
10-1	K dnešnímu dni nebyl zhotovitelem hlášen žádný pracovní úraz.	Videst	
Obr. 10-1	 <p>Probíhá montáž hydroizolace; z hlediska BOZP- bez závad.</p>		

Zapsal: Martin Štěpánek, koordinátor BOZP

Zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP na staveništi
„Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech“

KD č. 11

Projekt: „Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech“

Datum: 30. 8. 2017


Místo konání: Staveniště – lávka přes Sedleckou ulici v Karlových Varech.

Přítomní:
Bozděch stavbyvedoucí Videst
M. Drobilová TDI, mm KV
Štěpánek BOZP

Termín dalšího KD BOZP: 6. 9. 2017

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námítky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
Realizace			
1-1	Zhotovitel předložil seznam subdodavatelů: výměna vodovodní přípojky - VAK Karlovy Vary vrtý / injektáž - ABA STAKO V případě nepřítomnosti koordinátora BOZP na staveništi je povinen zhotovitel zajistit proškolení z BOZP a seznámit s riziky všechny zúčastněné před zahájením prací a to písemnou formou.	zhotovitel	Trvá
1-2	Koordinátor BOZP předkládá: Základní předměty prováděných kontrol <ol style="list-style-type: none">1. Kontrola zajištění provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou – bez závad.2. Vybavenost prvky ochrany zdraví zaměstnanců, kontrola používání OOPP – bez závad.3. Stav komunikací (schody, chodníky) označení a osvětlení přístupových cest – bez závad.4. Průchodnost přístupových a únikových cest – bez závad.5. Kontrola prací – bez závad.6. Kontrola používání el. strojů a nářadí – bez závad.7. Zabezpečení obvodu staveniště – kontrola stavu oplocení, vstupu osob a návštěv – bez závad.8. Kontrola stavu zábradlí – bez závad.9. Osvětlení na pracovišti – bez závad.	VŠICHNI	Trvá

1-2	<p>10. Kontrola stavu prostředků první pomoci – bez závad.</p> <p>11. Kontrola strojů a nářadí – bez závad.</p> <p>12. Kontrola stavu úklidu na staveništi – bez závad.</p> <p>13. Kontrola dodržování plánu BOZP – bez závad.</p> <p>14. Systém bezpečné práce jeřábu, vázaní břemen – bez závad.</p> <p>15. Kontrola likvidace odpadu – bez závad.</p> <p>16. Kontrola evidence osob na staveništi – bez závad.</p> <p>17. Kontrola zvláštní odborné způsobilosti lešenáři, vazači a ostatní... – bez závad.</p> <p>18. Kontrola lešení – bez závad</p> <p>19. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů – bez závad.</p> <p>20. Kontrola dokumentace BOZP a školení pracovníků – zhotovitel na výzvu předloží.</p> <p>21. Kontrola odstranění závad z minulých kontrol – nejsou.</p> <p>22. Zajištění koordinace a součinnosti s koordinátorem BOZP – bez závad.</p>	VŠICHNI	Trvá
Nové body			
11-1	K dnešnímu dni nebyl zhotovitelem hlášen žádný pracovní úraz.	Videst	
Obr. 11-1	 <p>Probíhají přípravné práce pro pokládku živice; z hlediska BOZP- bez závad.</p>		

Obr. 11-2



Probíhající práce z hlediska BOZP bez závad

Zapsal: Martin Štěpánek, koordinátor BOZP









