

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.13

Zápis z kontrolního dne 6.11.2014

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel
 Karel Bozděch - subzhotovitel
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota – projektant
 Vojtěch Plachý – TDS
 Petr Deraha – koordinátor BOZP

Zápis z kontrolního dne č.12 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

5/3 Zhotovitel buněk vybrán - fi. KOMA MODULAR s.r.o. Vizovice. Předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení projektantovi a objednateli. Provéřit návaznosti na předpoklady v projektové dokumentaci. (základy, připojení na síť atd.) **TRVÁ** Předloženo ze strany zhotovitele prohlášení výrobce o shodě s projektovou dokumentací. Výrobní dokumentace bude ke schválení cca do konce listopadu 2014

6/1 Napojení odvodnění areálu CZB do zatrubnění. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**
 10/1 Budován vodovod – veřejná část. Ve 44. týdnu nutno provést přípojku pro Halu pro míčové sporty. (zajišťuje OHL ŽS). Pak bude provedena konstrukce komunikace (nosné základy). Nutno dohodnout souběh prací. **SPLNĚNO** bez připomínek ze strany zhotovitele

10/2 Projektant elektro VN a projektant stavby vyřeší technické řešení trafostanice. Doplnění PD odsouhlasí objednatel, provedení zajišťuje zhotovitel. Změny v řešení budou bez změny ceny a SOD. **TRVÁ** Provéřit změny v návaznosti na cenu díla zaj. objednatel, projektant

11/1 Základy kanalizace, vodovodu v poměru 50/50 nejsou únosné (špatné počasí, prší) Zjistit geologickou situaci (zkouška, geolog stavby) Navrhnout opatření. Objednat posudek + zkoušky únosnosti zeminy pro základy zaj. zhotovitel **SPLNĚNO** Povoleny základy 100% prosívka. Zhotovitel předloží změnový list.

11/2 Předloženy návrhy změnových listů 1-6, kontrola TDS **TRVÁ**

11/3 V místě výskytu podzemních pramenů v trase výkopu bude osazena drenáž. Návrh řešení projednat a odsouhlasit projektantem zápisem do stavebního deníku. **SPLNĚNO** Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

12/1 projednat množství a termín odvozu ornice ze stavby pro SLP – kompostárna **TRVÁ** zaj. TDS

12/2, 5/3 zjistit u výrobce buněk pozici vývodů splaškové kanalizace pro určení míst napojení na kanalizační areálový řád, který je již v realizaci. **TRVÁ** T: 13.11.2014

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

13/1 Provéřit vhodnost návrhu umístění sloupů VO v PD obslužná komunikace mezi šachtou DŠ 16 – 17 zaj. projektant

13/2 Provéřit únosnost zeminy v místě obslužné komunikace – navrhnout řešení zaj. zhotovitel, projektant

Jednání ukončeno v 10.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 13. listopadu 2014 ve 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

