

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.14

Zápis z kontrolního dne 13.11.2014

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel
 Karel Bozděch - subzhotovitel
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota – projektant
 Vojtěch Plachý – TDS
 Lukáš Hutta - AZK

Zápis z kontrolního dne č.13 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

5/3 Zhotovitel buněk vybrán - fi. KOMA MODULAR s.r.o. Vizovice. Předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení projektantovi a objednateli. Provéřit návaznosti na předpoklady v projektové dokumentaci. (základy, připojení na síť atd.) TRVÁ Předloženo ze strany zhotovitele prohlášení výrobce o shodě s projektovou dokumentací. Výrobní dokumentace předložena zhotoviteli, prosím zaslat projektantovi k posouzení

6/1 Napojení odvodnění areálu CZB do zatrubnění. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. TRVÁ

10/2 Projektant elektro VN a projektant stavby vyřeší technické řešení trafostanice. Doplnění PD odsouhlasí objednatel, provedení zajišťuje zhotovitel. Změny v řešení budou bez změny ceny a SOD. Provéřit změny v návaznosti na cenu díla zaj. objednatel, projektant TRVÁ

11/1 Povoleny zásypy kanalizace, vodovodu 100% prosívka. Zhotovitel předloží změnový list. TRVÁ

11/2 Předloženy návrhy změnových listů 1-6, kontrola TDS TRVÁ

11/3 V místě výskytu podzemních pramenů v trase výkopu bude osazena drenáž. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. TRVÁ

12/1 projednat množství a termín odvozu ornice ze stavby pro SLP – kompostárna zaj. TDS TRVÁ

12/2, 5/3 zjistit u výrobce buněk pozici vývodů splaškové kanalizace pro určení míst napojení na kanalizační areálový řád, který je již v realizaci. TRVÁ Bod zrušen viz 5/3

13/1 Provéřit vhodnost návrhu umístění sloupů VO v PD obslužná komunikace mezi šachtou DŠ 16 – 17 zaj. projektant Platí dle PD SPLNĚNO

13/2 Provéřit únosnost zeminy v místě obslužné komunikace – navrhnout řešení zaj. zhotovitel, projektant únosnost zeminy v místě nevyhovuje požadavkům dle PD. Návrh řešení sabace navrhne projektant. T: příští KD

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

14/1 Předložena změna v osazení jiného typu svítidel VO dle požadavku správce VO (p. Chomeček). Změnu odsouhlasí projektant, objednatel. Nebude se měnit cena, kvalitativní úroveň výrobku.

14/2 Dle rozpočtu osadit obrubníky bez bet. opěry. Provéřit projektantem. Zhotovitel předloží návrh změnového listu, doplnění o bet. opěru.

14/3 Zpevněná plocha mezi parkovištěm autobusů a komunikací bude osazena keřiky – skalník místo navržené zámkové dlažby z důvodu velkého spádu a vytvoření vizuelní zábrany mezi výškovým rozdílem parcel. Zhotovitel předloží návrh změnového listu.

Jednání ukončeno v 10.30 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 20. listopadu 2014 ve 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý








Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

PRESENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č.14 stavby:

KARLOVY VARY - CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

Karlovy Vary dne 13.11.2014 9,00 hod.

jméno a příjmení	organizace	podpis
František Köhler	Eubonia CS a.s.	
František Kocourek	ORI MH K.Vary	
MILAN BOICOTA	AD-GP	
MUKÁŠ HUTTA		
KAREL BOUDĚCH	NIDEST P.K.O.	
KAROL PUK	DS	