

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

## kontrolní den č.15

Zápis z kontrolního dne 20.11.2014

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel  
 František Kocourek - objednatel  
 Miloslav Bokota – projektant  
 Lukáš Hutta - AZK  
 Karel Bozděch - subzhotovitel  
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č.14 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

5/3 Zhotovitel buněk vybrán - fi. KOMA MODULAR s.r.o. Vizovice. Předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení projektantovi a objednateli. Provéřit návaznosti na předpoklady v projektové dokumentaci. (základy, připojení na síť atd.) TRVÁ Předloženo ze strany zhotovitele prohlášení výrobce o shodě s projektovou dokumentací. Výrobní dokumentace předložena zhotoviteli, prosím zaslat projektantovi k posouzení TRVÁ

6/1 Napojení odvodnění areálu CZB do zatrubnění. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. SPLNĚNO

10/2 Projektant elektro VN a projektant stavby vyřeší technické řešení trafostanice. Doplnění PD odsouhlasí objednatel, provedení zajišťuje zhotovitel. Změny v řešení budou bez změny ceny a SOD. Provéřit změny v návaznosti na cenu díla zaj. objednatel, projektant TRVÁ

11/1 Povoleny zásypy kanalizace, vodovodu 100% prosívka. Zhotovitel předloží změnový list. TRVÁ

11/2 Předloženy návrhy změnových listů 1-6, kontrola TDS SPLNĚNO, kontrola projektant

11/3 V místě výskytu podzemních pramenů v trase výkopu bude osazena drenáž. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. SPLNĚNO, kontrola projektant

12/1 projednat množství a termín odvozu ornice ze stavby pro SLP – kompostárna zaj. TDS TRVÁ

13/2 Provéřit únosnost zeminy v místě obslužné komunikace – navrhnout řešení zaj. zhotovitel, projektant únosnost zeminy v místě nevyhovuje požadavkům dle PD. Návrh řešení sanace navrhne projektant. Výsledek zkoušek zaslat projektantovi T: příští KD

14/1 Předložena změna v osazení jiného typu svítidel VO dle požadavku správce VO (p. Chomeček). Změnu odsouhlasí projektant, objednatel. Nebude se měnit cena, kvalitativní úroveň výrobku. SCHVÁLENO zapsat upřesnění typu svítidla do SD

14/2 Dle rozpočtu osadit obrubníky bez bet. opěry. Provéřit projektantem. Zhotovitel předloží návrh změnového listu, doplnění o bet. opěru. SPLNĚNO

14/3 Zpevněná plocha mezi parkovištěm autobusů a komunikací bude osazena keřiky – skalník místo navržené zámkové dlažby z důvodu velkého spádu a vytvoření vizuelní zábrany mezi výškovým rozdílem parcel. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. TRVÁ

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

15/1 Změna hranice stavby – oplocení

Projektant prověří možnost posunutí plotu + odvodňovacího žlabu na hranici parcely 125/19.

15/2 Předat geodetické zaměření sítí ( 2x kanalizace + vodovod) projektantovi VN (p. Molnárová)

Jednání ukončeno v 10.30 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 27. listopadu 2014 ve 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý









Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
 Krušnohorská 737/10  
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
 IČ: 280 42 395  
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vožka 22480

PRESENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č.15 stavby:

KARLOVY VARY - CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

Karlovy Vary dne 20.11.2014 9,00 hod.

| jméno a příjmení   | organizace    | podpis   |
|--------------------|---------------|--|
| František Kähler   | Eurovia a.s.  |   |
| František KOCOUŘEK | ORI MM K.Vary |   |
| MILAN BOKOTA       | XD-97         |  |
| MIRKA HHTA         |               |  |
| KARL BOLOTH        | VIDEST S.R.O  |  |
| VOJTA PLAC         | TDS           |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |
|                    |               |  |