

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.16

Zápis z kontrolního dne 27.11.2014

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota – projektant
 Karel Bozděch - subzhotovitel
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č.15 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

5/3 Zhotovitel buněk vybrán - fi. KOMA MODULAR s.r.o. Vizovice. Předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení projektantovi a objednateli. Provéřít návaznosti na předpoklady v projektové dokumentaci. (základy, připojení na síť atd.) TRVÁ Předloženo ze strany zhotovitele prohlášení výrobce o shodě s projektovou dokumentací. Výrobní dokumentace předložena zhotoviteli, prosím zaslat projektantovi k posouzení TRVÁ

10/2 Projektant elektro VN a projektant stavby vyřeší technické řešení trafostanice. Doplnění PD odsouhlasí objednatel, provedení zajišťuje zhotovitel. Změny v řešení budou bez změny ceny a SOD. Provéřít změny v návaznosti na cenu díla zaj. objednatel, projektant TRVÁ Provéřít situaci zaj. TDS

11/1 Povoleny záscopy kanalizace, vodovodu 100% prosívka. Zhotovitel předloží změnový list. SPLNĚNO kontrola TDS

11/2 Předloženy návrhy změnových listů 1-6, kontrola TDS SPLNĚNO, kontrola projektant

11/3 V místě výskytu podzemních pramenů v trase výkopu bude osazena drenáž. Zhotovitel předloží návrh změnového listu., kontrola projektant SPLNĚNO, schváleno

12/1 projednat množství a termín odvozu ornice ze stavby pro SLP – kompostárna zaj. TDS TRVÁ

13/2 Provéřít únosnost zeminy v místě obslužné komunikace – navrhnout řešení zaj. zhotovitel, projektant únosnost zeminy v místě nevyhovuje požadavkům dle PD. Návrh řešení sanace navrhne projektant. TRVÁ Výsledek zkoušek zaslat projektantovi SPLNĚNO

14/1 Předložena změna v osazení jiného typu svítidel VO dle požadavku správce VO (p. Chomeček). Změnu odsouhlasí projektant, objednatel. Nebude se měnit cena, kvalitativní úroveň výrobku. SCHVÁLENO zapsat upřesnění typu svítidla do SD TRVÁ

14/2 Dle rozpočtu osadit obrubníky bez bet. opěry. Provéřít projektantem. Zhotovitel předloží návrh změnového listu, doplnění o bet. opěru. SPLNĚNO Projektant nesouhlasí s navýšením ceny. Zhotovitel předloží rozbor položky z rozpočtu

14/3 Zpevněná plocha mezi parkovištěm autobusů a komunikací bude osazena keříky – skalník místo navržené zámkové dlažby z důvodu velkého spádu a vytvoření vizuelní zábrany mezi výškovým rozdílem parcel. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. TRVÁ

15/1 Změna hranice stavby – oplocení

Projektant prověří možnost posunutí plotu + odvodňovacího žlabu na hranici parcely 125/19. Možno posunout. Hranice stavby se nemění. Změny v trase odv. žlabu a místa vpusti předloží projektant urychleně.

15/2 Předat geodetické zaměření sítí (2x kanalizace + vodovod) projektantovi VN (p. Molnárová) + VO TRVÁ

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

16/1 Objekt CB 13 Tunel a přejezd. Provéřít vybavení objektu x rozpočet. Zaj. projektant

Jednání ukončeno v 10.30 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 4. prosince 2014 ve 9,00 hod. na stavbě.
zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

