

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.17

Zápis z kontrolního dne 4.12.2014

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota – projektant
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č.16 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

5/3 Zhotovitel buněk vybrán - fi. KOMA MODULAR s.r.o. Vizovice. Předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení projektantovi a objednateli. Provéřít návaznosti na předpoklady v projektové dokumentaci. (základy, připojení na síť atd.) **SPLNĚNO** Výrobní dokumentace předložena zhotoviteli, prosím zaslat projektantovi k posouzení **SPLNĚNO** Základy provést dle dokumentace výrobce (osy, výšky)

10/2 Projektant elektro VN a projektant stavby vyřeší technické řešení trafostanice. Doplnění PD odsouhlasí objednatel, provedení zajišťuje zhotovitel. Změny v řešení budou bez změny ceny a SOD. Provéřít změny v návaznosti na cenu díla zaj. zhotovitel **TRVÁ** Provéřít situaci zaj. TDS **SPLNĚNO**

11/1 Povoleny zásypy kanalizace, vodovodu 100% prosívka. Zhotovitel předloží změnový list. kontrola TDS **SPLNĚNO**

11/2 Předloženy návrhy změnových listů 1-6, kontrola TDS, kontrola projektant **SPLNĚNO**

12/1 projednat množství a termín odvozu ornice ze stavby pro SLP – kompostárna zaj. TDS **TRVÁ** změnový list odložen. Jak naložit s uloženou ornici na stavbě? zaj. objednatel

13/2 Provéřít únosnost zeminy v místě obslužné komunikace – navrhnout řešení zaj. zhotovitel, projektant únosnost zeminy v místě nevyhovuje požadavkům dle PD. Návrh řešení sanace navrhne projektant. **TRVÁ** Výsledek zkoušek zaslat projektantovi **SPLNĚNO** předepsána další zkouška

14/1 Předložena změna v osazení jiného typu svítidel VO dle požadavku správce VO (p. Chomeček). **SCHVÁLENO** zapsat upřesnění typu svítidla do SD **TRVÁ**

14/2 Dle rozpočtu osadit obrubníky bez bet. opěry. Provéřít projektantem. Zhotovitel předloží návrh změnového listu, doplnění o bet. opěru. **SPLNĚNO** Projektant nesouhlasí s navýšením ceny. Zhotovitel předloží rozbor položky z rozpočtu **TRVÁ**

14/3 Zpevněná plocha mezi parkovištěm autobusů a komunikací bude osázena keříky – skalník místo navržené zámkové dlažby z důvodu velkého spádu a vytvoření vizuelní zábrany mezi výškovým rozdílem parcel. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ** projektant předloží výsadbu a řešení plochy

15/1 Změna hranice stavby – oplocení

Projektant prověří možnost posunutí plotu + odvodňovacího žlabu na hranici parcely 125/19. Možno posunout. Hranice stavby se nemění. Změny v trase odv. žlabu a místa vpusti předloží projektant urychleně. **SPLNĚNO** zhotovitel předloží návrh změnového listu, cena se nemění

15/2 Předat geodetické zaměření sítí (2x kanalizace + vodovod) projektantovi VN (p. Molnárová) + VO **SPLNĚNO**

16/1 Objekt CB 13 Tunel a přejezd. Provéřít vybavení objektu x rozpočet. Zaj. projektant. Bez vybavení, projektant prověří záměr s obj.CB 13 s p. Huttou.

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

17/1 zhotovitel předloží aktualizovaný seznam subzhotovitelů

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli
Jednání ukončeno v 10.30 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 11. prosince 2014 ve 9,00 hod. na stavbě.
zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

