

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

## kontrolní den č.18

Zápis z kontrolního dne 11.12.2014

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel  
 Miloslav Bokota – projektant  
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č.17 schválen bez připomínek

## Kontrola bodů z minulých jednání:

5/3 Zhotovitel buněk vybrán - fi. KOMA MODULAR s.r.o. Vizovice. Předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení projektantovi a objednateli. Provéřít návaznosti na předpoklady v projektové dokumentaci. (základy, připojení na sítě atd.) **SPLNĚNO** Výrobní dokumentace předložena zhotoviteli, prosím zaslat projektantovi k posouzení **SPLNĚNO** Základy provést dle dokumentace výrobce (osy, výšky) **SPLNĚNO** CB 1 pozice vstupů kanalizace určena, výška základ. patky oproti ± 0 – prověřit projektantem

10/2 Projektant elektro VN a projektant stavby vyřeší technické řešení trafostanice. Doplnění PD odsouhlasí objednatel, provedení zajišťuje zhotovitel. Změny v řešení budou bez změny ceny a SOD. Provéřít změny v návaznosti na cenu díla zaj. zhotovitel **SPLNĚNO** Zhotovitel předložil návrh změny v objektu trafostanice rozdíl oproti SOD + 187.347,- Kč Prosím zaslat k odsouhlasení projektantovi a objednateli k odsouhlasení.

12/1 projednat množství a termín odvozu ornice ze stavby pro SLP – kompostárna změnový list odložen. Jak naložit s uloženou ornici na stavbě? zaj. objednatel **TRVÁ**

13/2 Provéřít únosnost zeminy v místě obslužné komunikace – navrhnout řešení zaj. zhotovitel, projektant únosnost zeminy v místě nevyhovuje požadavkům dle PD. Návrh řešení sanace navrhne projektant. předepsána další zkouška **TRVÁ**

14/1 Předložena změna v osazení jiného typu svítidel VO dle požadavku správce VO (p. Chomeček). **SCHVÁLENO** zapsat upřesnění typu svítidla do SD **SPLNĚNO**

14/2 Dle rozpočtu osadit obrubníky bez bet. opěry. Provéřít projektantem. Zhotovitel předloží návrh změnového listu, doplnění o bet. opěru. **SPLNĚNO** Projektant nesouhlasí s navýšením ceny. Zhotovitel předloží rozbor položky z rozpočtu **TRVÁ**

14/3 Zpevněná plocha mezi parkovištěm autobusů a komunikací bude osázena keříky – skalník místo navržené zámkové dlažby z důvodu velkého spádu a vytvoření vizuelní zábrany mezi výškovým rozdílem parcel. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. projektant předloží výsadbu a řešení plochy **TRVÁ**

15/1 Změna hranice stavby – oplocení

Projektant prověří možnost posunutí plotu + odvodňovacího žlabu na hranici parcely 125/19. Možno posunout. Hranice stavby se nemění. Změny v trase odv. žlabu a místa vpusti předloží projektant urychleně. **SPLNĚNO** zhotovitel předloží návrh změnového listu, cena se nemění **TRVÁ** Změnu zapsat do SD zaj. TDS

16/1 Objekt CB 13 Tunel a přejezd. Provéřít vybavení objektu x rozpočet. Zaj. projektant. Bez vybavení, projektant prověří záměr s obj.CB 13 s p. Huttou. Vybavení CB 13 dle SOD **SPLNĚNO**

17/1 zhotovitel předloží aktualizovaný seznam subzhotovitelů. Seznam zaslat se žádostí na magistrát města. zaj. zhotovitel

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli Zhotovitel požaduje iniciovat samostatné jednání na téma vybavení objektů (Aktualizace, specifikace) **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

18/1 Předloženy dotazy na projektanta ve věci kanalizačních šachet u objektů CB a jejich výkaz v rozpočtu. Projektant prověří a zodpoví. T.: příští KD

Jednání ukončeno v 11.30 hod

Příští kontrolní den se koná ve středu 7. ledna 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Pláčný



**Atelier stavebního inženýrství s.r.o.**  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

