

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

## kontrolní den č.19

Zápis z kontrolního dne 15.1.2015

Přítomni:

Zdeněk Košan - zhotovitel  
 Milan Petřina – zhotovitel  
 František Kohler – zhotovitel  
 Karel Bozděch – zhotovitel  
 Lukáš Hutta – AZK, partner projektu  
 František Kocourek - objednatel  
 Miloslav Bokota – projektant  
 Milan Kraus – projektant  
 Miroslav Bližňák – projektant ČEZ  
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č.18 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

5/3 CB 1 pozice vstupů kanalizace určena, výška základ. patky oproti  $\pm 0$  – prověřit projektantem **SPLNĚNO**

10/2 Projektant elektro VN a projektant stavby vyřeší technické řešení trafostanice. Doplnění PD odsouhlasí objednatel, provedení zajišťuje zhotovitel. Změny v řešení budou bez změny ceny a SOD. Provéřít změny v návaznosti na cenu díla zaj. zhotovitel **SPLNĚNO** Zhotovitel předložil návrh změny v objektu trafostanice rozdíl oproti SOD + 187.347,- Kč Prosím zaslat k odsouhlasení projektantovi a objednateli k odsouhlasení.

Ing. Bližňák zašle návrh úprav trafostanice projektantovi k odsouhlasení AD. Pak zaslat objednateli a zhotoviteli k posouzení.

Dle dohody dojde ke změnám v trafostanici dle podmínek ČEZu oproti schválené PD. Dle projektantů změny s sebou nepřinesou potřebu vícenákladů.

12/1 projednat množství a termín odvozu ornice ze stavby pro SLP – kompostárna změnový list odložen. Jak naložit s uloženou ornici na stavbě? zaj. objednatel **TRVÁ**

01-02/2015 odvoz do kompostárny SLP K.Vary dle SOD

13/2 Provéřít únosnost zeminy v místě obslužné komunikace – navrhnout řešení zaj. zhotovitel, projektant únosnost zeminy v místě nevyhovuje požadavkům dle PD. Návrh řešení sanace navrhne projektant. předepsána další zkouška **SPLNĚNO** po následné zkoušce bude konečné řešení sanace území.

14/2 Dle rozpočtu osadit obrubníky bez bet. opěry. Provéřít projektantem. Zhotovitel předloží návrh změnového listu, doplnění o bet. opěru. **SPLNĚNO** Projektant nesouhlasí s navýšením ceny. Zhotovitel předloží rozbor položky z rozpočtu **TRVÁ**

14/3 Zpevněná plocha mezi parkovištěm autobusů a komunikací bude osázena keříky – skalník místo navržené zámkové dlažby z důvodu velkého spádu a vytvoření vizuelní zábrany mezi výškovým rozdílem parcel. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. projektant předloží výsadbu a řešení plochy **TRVÁ**

15/1 Změna hranice stavby – oplocení

zhotovitel předloží návrh změnového listu, cena se nemění **TRVÁ** Změnu zapsat do SD zaj. TDS **SPLNĚNO**

17/1 zhotovitel předloží aktualizovaný seznam subzhotovitelů. Seznam zaslat se žádostí na magistrát města. zaj. zhotovitel **SPLNĚNO**

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli Zhotovitel požaduje iniciovat samostatné jednání na téma vybavení objektů (Aktualizace, specifikace) **TRVÁ**

18/1 Předloženy dotazy na projektanta ve věci kanalizačních šachet u objektů CB a jejich výkaz v rozpočtu. Projektant prověří a zodpoví. T.: příští KD **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

19/1 CB 01 – vývody kanalizace a vody provést dle aktualizace z 18.12.2014 (bez změny ceny).

19/2 Projektant prověří napojení vody ze země do buňky z hlediska možného zamrzání.

19/3 Popisy buněk: Text, formu popisu buněk prověří p. Hutta.

19/4 Zhotovitel prověří provedení rozvodu slaboproudu (O2) v trase VO.

Jednání ukončeno v 11.30 hod

Příští kontrolní den se koná ve středu 22. ledna 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

