

ZÁPIS

z mimořádného kontrolního dne č.1 (KD1) ve věci staveb označených jako: „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – schodišťová plošina“ a „ZŠ Poštovní Karlovy Vary – stavební úpravy učebny chemie a kabinetu“, který se konal dne 17.8. 2017 (čtvrtek) od 09:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: Ing. Jan Klíma, zástupce zhotovitele Credostav s.r.o.
Václav Mourek, stavbyvedoucí Credostav s.r.o.
Mgr. Karel Fila, zástupce ředitele školy
p. Hybner, pracovník školy
Ing. Roman Gajdoš, projektant
M. Drobilová, odbor rozvoje a investic MMKV

Smlouva o dílo:2017-00039/ORI ze dne 10.8. 2017 a 2017-00040/ORI ze dne 10.8. 2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: Credostav s.r.o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 28001354

I. Informace o stávajícím postupu stavby:

1. Pro obě stavby byly práce zahájeny ke dni 11.8. 2017.
2. V učebně a kabinetu proběhla demontáž stávajícího vybavení určeného k odstranění. Byla vybourána příčka mezi učebnou a kabinetem.
3. V rámci stavby schodišťové plošiny byla odstraněna příčka s dveřmi v 1NP.
4. Došlo k odstranění odpadu a vyčištění prostorů.

II. Z průběhu kontroly a jednání:

1. Byl prověřen technický stav zárubní a v rámci toho bylo rozhodnuto o zachování tří původních zárubní oproti plánované výměně.
2. Projednala se změna projektu spočívající ve způsobu odvětrání digestoře, a to s ohledem k tomu, že plánované odvětrání svislé přes střechu by znamenalo zásah do záručních lhůt na střechu (provedena nová střecha v rámci zateplení školy v minulém roce) bylo navrženo boční připojení digestoře s odvedením do stávajícího odvětrávacího průduchu. Zhotovitel prověřil možnost bočního připojení u dodavatele digestoře jako možné. AD souhlasí se změnou projektu.
3. Stupňovitá podlaha bude dovedena až k obvodové stěně. Dva radiátory budou s ohledem na bezpečnost opatřeny kryty. Zábradlí bude kotveno do podlahy. Výška zábradlí u stupňovité podlahy bude 100 cm od podlahy.
4. Byl proveden průzkum vedení stávajících rozvodů plynu, vody a kanalizace. Byl zvážěn postup napojení katedry a žákovských pracovišť na tyto sítě.
5. S ohledem na posun příčky v rámci stavby schodišťové plošiny bude potřeba doplnit podlahové dlaždice do prostoru mezi původní a posunutou příčkou. Zástupce školy prověří zda a kolik jich mají ponechány z doby provedení.
6. Zástupcům školy byla elektronicky poskytnuta projektová dokumentace.

III. Příští kontrolní den se bude konat v úterý 22.8. 2017 od 9,00 hodin na místě stavby s tím, že je možnost v případě potřeby svolat zhotovitelem po telefonické dohodě i dříve. Dále bylo dohodnuto, že KD by se měly konat pravidelně každé úterý od 9,00 hodin na místě stavby.

Zapsala dne 18.8. 2017:

Monika Drobilová

odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Martin Štěpánek, koordinátor BOZP
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic, Č.Bruštíř, náměstek primátora
- vlastní

Použité zkratky:

- AD autorský dozor (projektant)
TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)
PD projektová dokumentace

Přílohy:

- fotodokumentace ze 17.8. 2017



