

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.20

Zápis z kontrolního dne 22.1.2015

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel
 Karel Bozděch – zhotovitel
 Lukáš Hutta – AZK, partner projektu
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota – projektant
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č.19 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

10/2 Projektant elektro VN a projektant stavby vyřeší technické řešení trafostanice. Ing. Bližňák zašle návrh úprav trafostanice projektantovi k odsouhlasení AD. Pak zaslat objednateli a zhotoviteli k posouzení.

Dle dohody dojde ke změnám v trafostanici dle podmínek ČEZu oproti schválené PD. Dle projektantů změny s sebou nepřinesou potřebu vícenákladů. **TRVÁ**

12/1 projednat množství a termín odvozu ornice ze stavby pro SLP – kompostárna změnový list odložen. 01-02/2015 odvoz do kompostárny SLP K.Vary dle SOD **TRVÁ**

13/2 Provéřít únosnost zeminy v místě obslužné komunikace – navrhnout řešení zaj. zhotovitel, projektant únosnost zeminy v místě nevyhovuje požadavkům dle PD. Návrh řešení sanace navrhne projektant. **SPLNĚNO** po následné zkoušce bude konečné řešení sanace území. **TRVÁ**

14/2 Dle rozpočtu osadit obrubníky bez bet. opěry. Provéřít projektantem. Zhotovitel předloží návrh změnového listu, doplnění o bet. opěru. **SPLNĚNO** Projektant nesouhlasí s navýšením ceny. Zhotovitel předloží rozbor položky z rozpočtu **TRVÁ**

14/3 Zpevněná plocha mezi parkovištěm autobusů a komunikací bude osázena keříky – skalník místo navržené zámkové dlažby z důvodu velkého spádu a vytvoření vizuelní zábrany mezi výškovým rozdílem parcel. Zhotovitel předloží návrh změnového listu. projektant předloží výsadbu a řešení plochy. **Bod se ruší, provést dle PD**

15/1 Změna hranice stavby – oplocení

zhotovitel předloží návrh změnového listu, cena se nemění **TRVÁ**

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli Zhotovitel požaduje iniciovat samostatné jednání na téma vybavení objektů (Aktualizace, specifikace) **TRVÁ**

18/1 Předloženy dotazy na projektanta ve věci kanalizačních šachet u objektů CB a jejich výkaz v rozpočtu. Projektant prověří a zodpoví. T.: příští KD **SPLNĚNO**

19/1 CB 01 – vývody kanalizace a vody provést dle aktualizace z 18.12.2014 (bez změny ceny). **SPLNĚNO**

19/2 Projektant prověří napojení vody ze země do buňky z hlediska možného zamrzání. **TRVÁ**

19/3 Popisy buněk: Text, formu popisu buněk prověří p. Hutta. **TRVÁ**

19/4 Zhotovitel prověří provedení rozvodu slaboproudu (O2) v trase VO. **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

20/1 Objednatel prověří místo (hranici) sítí, které se budou předávat jednotlivým správcům.

Jedná se o splaškovou kanalizaci, vodovod, VO.

20/2 Zhotovitel aktualizuje harmonogram postupu prací.

20/3 Zhotovitel urychleně zajistí podzhotovitele scénických prvků z důvodu koordinace s výrobcem buněk.

20/4 Ze strany OHL ŽS (zhotovitel Haly pro míč. sporty) došlo k poškození chodníku a žlabu v místě betonování vodoměrné šachty. Zhotovitel trvá na odstranění havárie ze strany OHL ŽS v nejkratším termínu.

Jednání ukončeno v 11.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 29. ledna 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480



