

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

## kontrolní den č.21

Zápis z kontrolního dne 29.1.2015

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel  
 František Kocourek - objednatel  
 Miloslav Bokota – projektant  
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č.20 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

10/2 Ing. Bližňák zašle návrh úprav trafostanice projektantovi k odsouhlasení AD. Pak zaslat objednateli a zhotoviteli k posouzení. **SPLNĚNO**

Dle dohody dojde ke změnám v trafostanici dle podmínek ČEZu oproti schválené PD. Dle projektantů změny s sebou nepřinesou potřebu vícenákladů. **TRVÁ**

12/1 projednat množství a termín odvozu ornice ze stavby pro SLP – kompostárna změnový list odložen. 01-02/2015 odvoz do kompostárny SLP K.Vary dle SOD **SPLNĚNO** odvoz v příštím týdnu

13/2 Provéřit únosnost zeminy v místě obslužné komunikace Po následné zkoušce bude konečné řešení sanace území. **TRVÁ**

14/2 Dle rozpočtu osadit obrubníky bez bet. opěry. Provéřit projektantem. Zhotovitel předloží návrh změnového listu, doplnění o bet. opěru. **SPLNĚNO** Projektant nesouhlasí s navýšením ceny. Zhotovitel předloží rozbor položky z rozpočtu **TRVÁ**

15/1 Změna hranice stavby – oplocení

zhotovitel předloží návrh změnového listu, cena se nemění **TRVÁ**

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli Zhotovitel požaduje iniciovat samostatné jednání na téma vybavení objektů (Aktualizace, specifikace) **TRVÁ**

19/2 Projektant prověří napojení vody z terénu do buňky z hlediska možného zamrznání. **TRVÁ**

19/3 Popisy buněk: Text, formu popisu buněk prověří p. Hutta. **SPLNĚNO**

19/4 Zhotovitel prověří provedení rozvodu slaboproudu (O2) v trase VO. **SPLNĚNO PROVEDENO**

20/1 Objednatel prověří místo (hranici) sítí, které se budou předávat jednotlivým správcům.

Jedná se o splaškovou kanalizaci, vodovod, VO. **SPLNĚNO dle PD**

20/2 Zhotovitel aktualizuje harmonogram postupu prací. **SPLNĚNO odsouhlaseno**

20/3 Zhotovitel urychleně zajistí podzhotovitele scénických prvků z důvodu koordinace s výrobcem buněk. **TRVÁ T: příští KD**

20/4 Ze strany OHL ŽS (zhotovitel Halý pro míč. sporty) došlo k poškození chodníku a žlabu v místě betonování vodoměrné šachty. Zhotovitel trvá na odstranění havárie ze strany OHL ŽS v nejkratším termínu. Posouzení při lepších klimatických podmínkách. úklid **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

21/1 Jezírko, přejezd – dotazy na projektanta zaj. objednatel

21/2 Požární poklop s pohonem na CB 04. projektant prověří zda je součástí objektu

Jednání ukončeno v 11.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 5. února 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
 Krušnohorská 737/10  
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
 IČ: 280 42 395  
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

