

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.22

Zápis z kontrolního dne 5.2.2015

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota – projektant
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č.21 schválen s připomínkou
 21/1 vloženo: dotazy na projektanta části Artechnik zaj. objednatel

Kontrola bodů z minulých jednání:

10/2 Dle dohody dojde ke změnám v trafostanici dle podmínek ČEZu oproti schválené PD. Dle projektantů změny s sebou nepřinesou potřebu vícenákladů. **SPLNĚNO PD předána zhotoviteli**

13/2 Provéřit únosnost zeminy v místě obslužné komunikace Po následné zkoušce bude konečné řešení sanace území. **TRVÁ T: lepší klimatické podmínky**

14/2 Dle rozpočtu osadit obrubníky bez bet. opěry. Projektant nesouhlasí s navýšením ceny. Zhotovitel předloží rozbor položky z rozpočtu **TRVÁ**

15/1 Změna hranice stavby – oplocení

zhotovitel předloží návrh změnového listu, cena se nemění **TRVÁ**

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli Zhotovitel požaduje iniciovat samostatné jednání na téma vybavení objektů (Aktualizace, specifikace) **TRVÁ**

19/2 Projektant prověří napojení vody z terénu do buňky z hlediska možného zamrzání. **TRVÁ**

20/3 Zhotovitel urychleně zajistí podzhotovitele scénických prvků z důvodu koordinace s výrobcem buněk. **TRVÁ T: příští KD NESPLNĚNO**

Dochází k ohrožení termínu dokončení stavby
 vyhlašují:

KRIZOVÝ STAV

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

20/4 Ze strany OHL ŽS (zhotovitel Haly pro míč. sporty) došlo k poškození chodníku a žlabu v místě betonování vodoměrné šachty. Zhotovitel trvá na odstranění havárie ze strany OHL ŽS v nejkratším termínu. Posouzení při lepších klimatických podmínkách. úklid **TRVÁ**

21/1 Jezírko, přejezd – dotazy na projektanta části Artechnik zaj. objednatel **TRVÁ**

21/2 Požární poklop s pohonem na CB 04. projektant prověří zda je součástí objektu **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

-

Jednání ukončeno v 11.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 12. února 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

