

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č. 23

Zápis z kontrolního dne konaného 12. 5. 2015

Přítomni:

Petr Bláha – zhotovitel
 František Köhler – zhotovitel
 Lukáš Hutta – AZK, partner projektu
 Veronika Krajsová - AZK, partner projektu
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota – projektant
 Vojtěch Plachý – TDS
 Jiří Černý – zhotovitel
 Pavel Votava - zhotovitel

Zápis z kontrolního dne č. 22 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

10/2 Dle dohody dojde ke změnám v trafostanici dle podmínek ČEZ oproti schválené PD.- předána zhotoviteli. Zhotovitel předloží návrh řešení k odsouhlasení AD. T: příští KD

13/2 Provéřit únosnost zeminy v místě obslužné komunikace Po následné zkoušce bude konečné řešení sanace území. TRVÁ T: lepší klimatické podmínky

14/2 Dle rozpočtu osadit obrubníky bez bet. opěry. Projektant nesouhlasí s navýšením ceny. Zhotovitel předloží rozbor položky z rozpočtu SPLNĚNO Zhotovitel přepošle AD k odsouhlasení.

15/1 Změna hranice stavby – oplocení

zhotovitel předloží návrh změnového listu, cena se nemění SPLNĚNO

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace) TRVÁ

19/2 Projektant prověří napojení vody z terénu do buňky z hlediska možného zamrzání. TRVÁ

20/3 Zhotovitel urychleně zajistí podzhotovitele scénických prvků z důvodu koordinace s výrobcem buněk. SPLNĚNO

Dochází k ohrožení termínu dokončení stavby

vyhlašuji:

KRIZOVÝ STAV

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

Zhotovitel stvrdil smlouvu o dílo se subzhotovitelem Artechnik s.r.o.

20/4 Ze strany OHL ŽS (zhotovitel Haly pro míč. sporty) došlo k poškození chodníku a žlabu v místě betonování vodoměrné šachty. Zhotovitel trvá na odstranění havárie ze strany OHL ŽS v nejkratším termínu. Posouzení při lepších klimatických podmínkách. úklid TRVÁ

Se zástupci OHL ŽS proběhne jednání o koordinaci prací v korytu potoka. Provéřit úpravu dna. Zhotovitel upozorňuje na možnost poškození konstrukcí v místě budování vodoměrné šachty ze strany OHL ŽS.

21/1 Jezírko, přejezd – dotazy na projektanta části Artechnik TRVÁ T: příští KD

21/2 Požární poklop s pohonem na CB 04. projektant prověří zda je součástí objektu SPLNĚNO Není

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

- 23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) vyřeší projektant T: příští KD
23/2 Vybavení CB 01, zhotovitel předloží návrh změnového listu na rozšíření díla o 2 ks záchodů, zástěna sprch. koutu.
23/3 El. Ohříváč vody v objektu CB 01 nebude předmětem dodávky zhotovitele, nebude fakturován.
23/4 TDS projedná likvidaci části zahrady u obytného domu s bývalým nájemcem.
23/5 Zhotovitel předloží návrh změnového listu k násypům (výměna násypu z výkopku za násyp z odvalu.) v místě dopravního hřiště
23/6 zhotovitel dokončuje oplocení stavby v místě odvozu ornice.

Jednání ukončeno v 11.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 19. února 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý











Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

PRESENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č.23 stavby:

KARLOVY VARY - CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

Karlovy Vary dne 12.2.2015 9,00 hod.

jméno a příjmení	organizace	podpis
Petr Bláha	EUROVIA CS, o.s.	
František Köhler	EUROVIA CS a.s.	
Jubily HHTA		
Ing. Keromka KRASNA		
ING. TECH. BOGOTA	AD - GP	
F. KOCOUZEK	ORI MM K-Vary	
JIRI ČERNÝ	ARTECHNIC	
PAVEL VOTAVIT	ARTECHNIC	
VOJTECHA PUKY	TDS	